Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"
Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.
Договор: № 57/10 от 11.10.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	419 649,00	374 687,00						44 962,00	**419 649,00**
Итоге к оплате									**419 649,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор _____ **Колдасов Т. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Объект: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.

Договор: № 57/10 от 11.10.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Фундамент**				**113381**
	Подраздел 1.1.	**Монолитный ростверк (АС-4)**				**113381**
1	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1,133**	**10388**	**11770**
2	**У6103-101-209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**1,933**	**30753**	**59446**
3	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0533**	**316087**	**16847**
4	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,0633**	**290928**	**18416**
5	**У6111-401-107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**4,333**	**1593**	**6902**
	Раздел 2.	**Наружные стены и перегородки**				**130552**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
6	**Е11-140301-201** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**2,533**	**21419**	**54254**
7	**Е11-140301-203** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**10,433**	**4245**	**44288**
		Перемычки (АС-9)				
8	**У6104-301-110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**1**	**1733**	**1733**
9	**С1222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,1833**	**165178**	**30277**
	Раздел 3.	**Покрытие**				**123144**
10	**У6104-401-106**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**2**	**9940**	**19880**

1	2	3	4	5	6	7
11	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	6,333	11130	70486
		Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				
12	Е11-60801-112 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,0833	48562	4045
13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0433	307560	13317
14	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0533	289226	15416
	Раздел 4.	Кровля (АС-15)				68204
		Кровля				
15	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,0733	229690	16836
16	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,0733	4262	312
17	У6107-115-106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	7,033	163	1146
18	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,033	5801	40798
19	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00833	1093929	9112
	Раздел 5.	Лестница				64301
20	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,00533	274321	1462
21	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0533	1145627	61062
22	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,2933	414	1777
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			499582
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге			374687
		НДС-12%	Тенге			44962
		ИТОГО к оплате:	Тенге			419649

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор _____ **Колдасов Т. К.**