Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Подрядчик ТОО «РДМ Строй», 050000, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом90/30**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Есимкулов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Строительство медицинского пункта с.Шака район аккулы Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, Район Аккулы, с. Шака.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области», Руководитель Ажмурат А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **ТОО "Төлеби Құрылыс Монтаж"** ГСЛ №23013125 от 08.06.2023 г. Директор Караров Б.Ш., 2) **ТОО «Construction Group «SAMRUK»** БИН 140240015677, ГСЛ №20012903 от 04.09.2020г. Директор Байысбаев Е.К., 3) **ТОО «KDC Construction»** БИН 081240006429, ГСЛ №04284 от 21.04.2023г. Директор Каримов Н.Т., 4) **ТОО «Uly Konys Company»** БИН 211040024290, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024г. Директор Сұлтанбек А.Б., 5) **ТОО «STM Stroy»** БИН 230540040618, ГСЛ №23018768 от 23.08.2023г. Директор Ғани Т.Б., 6) **ТОО «Самрук PRO 2050»** БИН 230840016244, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г. Директор Мейрманов А.Р., 7) **ТОО «Aiya Trade»** БИН 131240025487, ГСЛ №24012916 от 06.03.2024г. Директор Алтыбаев А.Қ., 8) **ТОО «ARS-Group2023»** БИН 230540017752, ГСЛ №23013480 от 12.06.2023г. Директор Арыстанбек Қ.Е., 9) **ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН»** БИН 230640016014, ГСЛ №23019177 от 31.08.2023г. Директор Әбубәкір Ж.М., 10) **ТОО «Барыс**

Инвест Строй» БИН 210840022220, ГСЛ №21027115 от 23.09.2021г. Директор Садыкова М.А., 11) **ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»** БИН 110240000099, ГСЛ №001599 от 16.06.2023г. Директор Шакуов Б.А. , 12) **ТОО «TUNAY STROY PROJECT»** БИН 180640002409, ГСЛ №20006762 от 13.05.2020г. Директор Санатбай П.А., 13) **ТОО «Vesco Realty»** БИН 140840022875, ГСЛ №14021251 от 17.09.2014г. Директор Колдасов Т.К., 14) **ТОО «АКВ Stroy»** БИН 230640040196, ГСЛ №24027032 от 28.08.2024г. Директор Қозыкеев Б.А.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **АО «КАЗНИИСА» ГСЛ №000006 (1 категория) от 12.12.1994 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области», Положительное заключение РГП «Госэкспертиза» № 06-0230/23 от 29.09.2023 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь существующего участка	га	0,2	0,2
Площадь застройки	м2	223,15	223,15
Площадь покрытий	м2	560,64	560,64
В том числе:			
Бетонные покрытия (в границах проектируемого участка)	м2	439.57	439.57
Тротуарное покрытие	м2	121.07	121.07
Отмостка	м2	50,52	50,52
Площадь озеленения	м2	1165,69	1165,69

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание одно этажное, четырехугольное, размером в осях 13 х 12,2м.

Этажность 1.

Высота помещения – 3,0м.

Конструктивное решение

Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением.

Основные конструкции зданий:

Фундамент – ленточный высотой 300 мм, из бетона кл. С20/25, W8, F100 на портландцемент.

1. ФБС блоки 3 ряда по ГОСТ 13579-78;
2. Плиты покрытия многопустотные 220 мм;
3. Наружные стены из керамического кирпича 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100, утеплитель 100 мм и декоративная штукатурка.

Гидроизоляция фундамента обмазан горячим битумом за два раза верх до отметки выше благоустройства.
Наружные стены - кирпичные толщиной 510 мм.
Стены выполнены из керамического кирпича 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100, на цементно-песчаном растворе марки М75.
Стены армированы через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки d4 Вр ГОСТ 6727-80 размером ячеек 50х50 мм.
Утепления наружных стен – утеплитель 110 мм плотность 130 кг/м3.
Внутренние несущие стены – из керамического кирпича толщиной 380 мм, 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100, на цементно-песчаном растворе марки М75, перегородки армированы через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки d4 Вр ГОСТ 6727-80 размером ячеек 50х50 мм.
Внутренние перегородки – из керамического кирпича толщиной 250 мм и 120 мм, 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100, на цементно-песчаном растворе марки М75, перегородки армированы через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки d4 Вр ГОСТ 6727-80 размером ячеек 50х50 мм.
Перемычки – железобетонные по ГОСТ 948-84
Покрытие- из сборных железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 9561-2016.
Кровля – скатная из профилированных листов по деревянным стропилам.
Оконные блоки – из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99.
Дверные блоки – деревянные металлические.
Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойки здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Класс функциональной опасности – Ф3,4.
Класс пожарной опасности строительной конструкций – КО.
Расчетный срок службы здания – 50 лет.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ__июнь__ **2024г.;**
месяц, год
окончание работ__ноябрь.__ **2024 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 1 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

_____:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство медицинского пункта с.Шака район аккулы Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, Район Аккулы, с. Шака.** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Есимкулов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

РДМ Строй
БСН/БИН 980240003549