Заказчик: **ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района, Актюбинской области**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		114	22.05.24г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	36 813 406									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		32 869 113							3 944 294	36 813 406
Итого										**36 813 406**

Заказчик:

ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

_____ Жакслыков А.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района, Актюбинской области

Объект : Здание районного Дома культуры в с. Алия

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №114 от 22.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на общестроительные работы ЛС№2-01-01-01

за июль 2024 г.

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Стены**				
1	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3**	м^3	0,8	117 869	94295
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	1,227	7 328	8991
3	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунт неуплотненный. Перенос и погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,8	2 355	1884
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,427	3 824	1633
5	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	0,2045	39 347	8046
6	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м^3	0,8	50 332	40266

1	2	3	4	5	6	7
7	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	172,9	4 742	819892
8	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	1,3	6 401	8321
9	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	1,2	70 920	85104
	Раздел 2.	Отделочные работы				
10	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	199,7	4 779	954366
11	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	199,7	2 806	560358
12	1115-0405-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	199,7	1 446	288766
13	1115-0405-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м^2 окрашиваемой поверхности	199,7	776	154967
14	1115-0108-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м^2	171,1	16 890	2889879
15	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	602,61	2 283	1375759
16	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	602,61	3 991	2405017
17	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	602,61	2 374	1430596
18	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	73,4	2 283	167572
19	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	73,4	5 666	415884
20	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	73,4	2 374	174252

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Кровля**				
21	**1112-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м^2 кровли**	**540,9**	**7 303**	**3950193**
22	**1110-0114-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Вычитается позиция: Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м^2 покрытия**	**-540,9**	**1 356**	**-733460**
23	**224-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**594,99**	**4 923**	**2929136**
24	**1112-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м^2 покрытия**	**31,7**	**5 430**	**172131**
25	**214-204-0208** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	**м^2**	**31,7**	**2 587**	**82008**
26	**1112-0101-2001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**236**	**7 044**	**1662384**
27	**224-105-0109** *РСНБ РК 2022*	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**16**	**1 994**	**31904**
28	**224-105-0105** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**110**	**1 097**	**120670**
29	**224-105-0106** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**110**	**1 097**	**120670**
	Раздел 6.	**Проемы**				
		Двери				
30	**1110-0107-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**12,81**	**7 012**	**89824**
31	**1110-0107-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**9,45**	**5 334**	**50406**
32	**1110-0111-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**60,4**	**836**	**50494**
33	**223-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м^2**	**9,45**	**12 320**	**116424**
34	**223-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**9,45**	**18 261**	**172566**
35	**223-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П**	**м^2**	**3,36**	**22 634**	**76050**
36	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**20**	**508**	**10160**
37	**223-502-0303** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4**	**шт.**	**10**	**3 764**	**37640**

1	2	3	4	5	6	7
	Итого		**20 825 048**			
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		1 228 678			
	Итого		**22 053 726**			
	Сметная прибыль 5%		1 102 686			
	Непредвиденные работы и затраты-5%		1 102 686			
	Итого		**24 259 098**			
	Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**26 078 531**			
	Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**25 556 960**			
	НДС (12 %)		3 066 835			
	Итого по акту		**28 623 795**			

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,физической культуры и спорта Актюбинской области"

Жакслыков А.М.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

Кеншінбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

Жалгас Б.Н.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание районного Дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) №114 от 22.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на демонтажные работы ЛС №1-01-01-01

за июль 2024 г.

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Общестроительные работы					
1	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	2,0691	4 832	9998
2	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полотна дверные. Снятие**	м^2	21,5	1 476	31734
3	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	9	8 475	76275
4	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м^2	9,7	3 360	32592
5	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	875,71	916	802150
6	1146-0401-0606 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка**	м^2	171,1	3 012	515353
7	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м^2	168,1	454	76317
8	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м^2	47,3	3 360	158928

9	1111-0101-3405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Демонтаж по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м² покрытия	171,1	861	147317
10	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	540,9	410	221769
11	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции бетонные, объем более 1 м³, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м³	8,13	87 680	712838
	Раздел 2.	**Прочие работы**				
12	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,76	1 353	10499
13	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	77,6	69	5354
14	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	7,76	929	7209

Итого	**2 808 333**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	165 692
Итого	**2 974 025**
Сметная прибыль 5%	148 701
Непредвиденные работы и затраты-5%	148 701
Итого	**3 271 427**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**3 516 784**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**3 446 448**
НДС (12 %)	413 574
Итого по акту	**3 860 022**

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Жаксылыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

Жалгас Б.Н.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание районного Дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) №114 от 22.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на благоустройство ЛС №7-01-01-01

за июль 2024 г.

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Покрытие					
Тип 1-Тротуарная плитка						
1	1147-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.	$м^3$	12,37	23 497	290658
2	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	$м^2$	123,7	4 018	497027
3	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	121,7208	2 915	354816
4	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	22	5 505	121110
5	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,946	48 264	45658
	Раздел 3. МАФ					
6	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	7	146 347	1024429
7	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	7	46 850	327950

1	2	3	4	5	6	7
	Итого		**2 661 648**			
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		157 037			
	Итого		**2 818 685**			
	Сметная прибыль 5%		140 934			
	Непредвиденные работы и затраты-5%		140 934			
	Итого		**3 100 554**			
	Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**3 333 095**			
	Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**3 266 433**			
	НДС (12 %)		391 972			
	Итого по акту		**3 658 405**			

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Жакслыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"
Директор Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

Жалгас Б.Н.

Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание районного Дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) №114 от 22.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на электрооборудование и освещение ЛС №2-01-01-03

за июль 2024 г.

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Электроустановочное оборудование**				
1	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**34**	**1 158**	**39372**
2	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**8**	**478**	**3824**
3	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**537**	**1074**
4	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**13**	**490**	**6370**
5	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**11**	**677**	**7447**
	Раздел 4.	**Кабельные изделия**				
6	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**105**	**424**	**44520**
7	1121-0201-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**150**	**513**	**76950**
8	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,105**	**343 606**	**36079**

1	2	3	4	5	6	7
9	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	503 600	75540
	Раздел 6.	**Электрооборудование**				
10	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 770	15770
11	247-201-0220 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP54	шт.	1	6 368	6368
12	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	16 022	16022
13	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	8 466	101592
14	247-000-0000	Автоматический выключатель - ВН-47-29, 3Р, 80А	шт	1	24 375	24375
15	247-204-0313 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 1Р В25 10 мА	шт.	6	4 804	28824
16	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	698	4188

Итого	**488 315**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	28 811
Итого	**517 126**
Сметная прибыль 5%	25 856
Непредвиденные работы и затраты-5%	25 856
Итого	**568 838**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**611 501**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**599 271**
НДС (12 %)	71 913
Итого по акту	**671 184**

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

_____ Жакслыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____ Жалгас Б.Н.