Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройчика)
Форма

Заказчик: **ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области**

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Алия, Кобдинского района, Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		код
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы подпрограммы/ специфики		
990340008515	БИН 060940009105			114	22.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с ндс	в отчетном месяце без ндс	из них:			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Алия, Кобдинского района, Актюбинской области	**61251839,430**	**61251839,430**	**21820029,85**	**21711582,85**	**108447,00**	**0,00**	**2618403,58**	**24438433,43**

Заказчик:

ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области

_____ Жакслыков А.М.

Подрядчик:

ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А

Цены региона

Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления
функции Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН 990340008515, адрес:Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Абилхайыр хана ,38, тел 87134121983

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область

(наименование, адрес)

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2024 года

на Общестроительные работы ЛС №2-01-01-01

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7966236**
	Раздел 3.	**Полы**				**6268545**
		Тип1				
21	**1111-0101-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**107,4**	**2 358**	**253249**
22	**1111-0101-1102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**107,4**	**394**	**42316**
23	**1111-0101-2705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**107,4**	**9 464**	**1016434**
		Тип2				

1	2	3	4	5	6	7
24	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	106,2	5 666	601729
		Тип3				
25	1111-0101-3405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м^2 покрытия	171,1	22 488	3847697
		Плинтус				
26	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	151,6	631	95660
27	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	236,2	1 742	411460
	Раздел 5.	**Водосточная система**				**955613**
37	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	81	6 814	551934
38	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	45	2 041	91845
39	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	90	1 375	123750
40	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	1 651	13208
41	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	36	2 789	100404
42	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	36	1 094	39384
43	224-106-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	8	845	6760
44	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3 541	28328
	Раздел 6.	**Проемы**				**543539**
		Двери				
45	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	3,6	10 847	39049
46	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	7,2	70 068	504490
	Раздел 8.	**Крыльцо**				**198539**
57	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	9,7	9 127	88532
58	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 прим*	Противоскользящая резиновая лента. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,2	362	5864

1	2	3	4	5	6	7
59	241-000-0000	**Противоскользящая резиновая лента**	**м**	**16,2**	**6 428,57**	**104143**

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**7966236**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	470 008
Итого	**8 436 244**
Сметная прибыль 5%	421 812
Непредвиденные работы и затраты-5%	421 812
Итого	**9 279 868**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**9 975 858,4**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**9 776 341,27**
НДС (12 %)	1 173 160,95
Итого по акту	**10 949 502,22**

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и сорта Актюбинской области

_____ Жаксылыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____ :Жалгас Б.Н..

Цены региона

Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область**

(наименование, адрес)

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2024 года

на Общестроительные работы ЛС №2-01-01-02

водопровод и канализация

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**849886**
		из них:				
		Оборудование:	тенге			61215
		Раздел 1. Холодное водоснабжение				**272761**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	5 790	34740
2	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8,5	6 253	53150
3	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	6 824	34120
4	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5,94	279	1657
5	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	8,415	423	3560
6	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х3,0 мм	м	4,95	674	3336
7	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	24	8	192
8	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	32	12	384
9	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	20	17	340
10	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6	1 735	10410
11	1116-0603-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	2 045	2045
12	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 350	11750
13	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 869	6869
14	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10 845	10845
15	241-211-1803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	5	387	1935
16	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	341	341
17	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	1	597	597
18	241-211-2002 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	5	544	2720
19	241-211-2006 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1"	шт.	1	790	790

1	2	3	4	5	6	7
20	241-211-2009 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1 1/4"**	**шт.**	**1**	**1 140**	**1140**
21	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**19,5**	**355**	**6923**
		Водомерный узел на х/в Исполнение 16. DN=25				
22	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**2 295**	**2295**
23	244-301-0402 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 30°С**	**шт.**	**1**	**35 559**	**35559**
24	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,2**	**3 701**	**740**
25	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**0,2**	**355**	**71**
26	1116-0603-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 34*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб**	**шт.**	**1**	**760**	**760**
27	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**4 192**	**4192**
28	241-115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм**	**шт.**	**3**	**163**	**489**
29	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**2 350**	**2350**
30	241-113-0704 *РСНБ РК 2022*	**Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 22хRp1/2"х22 мм**	**шт.**	**2**	**2 724**	**5448**
31	261-301-0242 *РСНБ РК 2022*	**Ниппель**	**кг**	**0,139**	**2 087**	**290**
32	241-601-0408 *РСНБ РК 2022*	**Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х3/4"**	**шт.**	**1**	**5 081**	**5081**
33	241-603-0307 *РСНБ РК 2022*	**Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х 3/4"**	**шт.**	**1**	**5 098**	**5098**
34	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**4 514**	**4514**
35	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**1**	**7 355**	**7355**
36	1116-0603-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 34*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб**	**шт.**	**1**	**760**	**760**
37	242-207-1904 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**9 915**	**9915**
	Раздел 2.	**Горячее водоснабжение**				**268157**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
38	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13,7	5 790	79323
39	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,7	355	4864
40	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	13,563	292	3960
41	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	52	8	416
42	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	1 735	3470
43	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 350	4700
44	241-211-1803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	2	387	774
45	241-211-2002 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	2	544	1088
46	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Смесители. Установка	шт.	2	3 902	7804
47	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	9 414	18828
48	1118-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 $м^3$. Установка	водоподогреватель	1	81 715	81715
49	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61 215	61215
	Раздел 3.	**Хозяйственно-бытовая канализация**				308968
		из них:				
50	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3 358	20148
51	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3 246	35706
52	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	5,988	335	2006
53	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	10,978	1 917	21045

1	2	3	4	5	6	7
54	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604
55	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	26 249	52498
56	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	52 145	104290
57	1117-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	2	8 863	17726
58	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	2	20 809	41618
59	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	1 553	3106
60	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	477	477
61	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	124	248
62	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708	8496

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**849886**
из них:	
Оборудование:	**61215**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	46 532
Итого	**896 418**
Сметная прибыль 5%	41 760
Непредвиденные работы и затраты-5%	44 821
Итого	**982 999**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**1 056 723,5**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**1 035 589,02**
НДС (12 %)	124 270,68

1	2	3	4	5	6	7
	Итого по акту			1 159 859,70		

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и сорта Актюбинской области

_____ Жаксылыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____ :Жалгас Б.Н..

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область

(наименование, адрес)

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2024 года
на электрооборудование и освещение ЛС №2-01-01-03

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2240051**
		из них:				
	Раздел 1.	**Светильники**				**1848301**
		из них:				
1	**1121-0401-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	**шт.**	**47**	**3 128**	**147016**

1	2	3	4	5	6	7
2	247-102-0160 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**43**	**29 237**	**1257191**
3	247-102-2907 *СпрСЦ 12.2023*	**Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20**	**шт.**	**18**	**18 660**	**335880**
4	247-000-0000	**Светильник серии ЖБУ/ЛБУ02...003 "Маячок", марка ЛБУ02-20-003 Маячок**	**шт**	**4**	**27 053,57**	**108214**
	Раздел 3.	**Кабеленесущие системы**				**391750**
		из них:				
10	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**255**	**1 366**	**348330**
11	241-207-1701 *СпрСЦ 12.2023*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм**	**м**	**106,05**	**118**	**12514**
12	241-207-1703 *СпрСЦ 12.2023*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм**	**м**	**151,5**	**204**	**30906**

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**2240051**
из них:	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	132 163
Итого	**2 372 214**
Сметная прибыль 5%	118 611
Непредвиденные работы и затраты-5%	118 611
Итого	**2 609 435**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**2 805 143,1**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**2 749 040,20**

1	2	3	4	5	6	7
		НДС (12 %)		329 884,82		
		Итого по акту		**3 078 925,02**		

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и сорта Актюбинской области

_____ Жаксылыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____ :Жалгас Б.Н..

Цены региона

Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН 990340008515, адрес:Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Абилхайыр хана ,38, тел 87134121983

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область

(наименование, адрес)

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2024 года
на видеонаблюдение ЛС №2-01-01-04

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Видеонаб				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1301398**
		из них:				
		оборудование	тенге			47232
1	**1310-1001-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27*	**Монтаж и расключение камеры видеонаблюдения**	**шт.**	**8**	**9 542**	**76336**
2	**248-402-0230** *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели CMD-IP1080-WD2,8IR V2, объектив 2.8 мм, антивандальная 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**1**	**44 276**	**44276**
3	**248-402-0101** *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели CMD-IP1080-WB2,8-12IR V2, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**шт.**	**7**	**33 917**	**237419**

1	2	3	4	5	6	7
4	1310-1001-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27*	Монтаж и расключение пункта управления	шт.	1	10 451	10451
5	248-403-0123 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели CMD-NVR8236, 36-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	1	130 616	130616
6	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83 492	83492
7	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
8	248-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор модели Bolid SW-16	шт.	1	125 000	125000
9	1310-1001-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27*	Монтаж и расключение шкафа с патч панелью	шт.	1	26 098	26098
10	248-102-1716 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 12U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью	шт.	1	96 327	96327
11	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	68	996	67728
12	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,06936	810 112	56189
13	521-101-0401025 *СпрСЦ 12.2023*	Источник бесперебойного питания SKAT UPS 1000 RACK, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47232
14	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	68	1 309	89012
15	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	68	88	5984
16	247-000-0000	Аккумулятор, марка 1265 Delta DT	шт	1	84 951,79	84952
17	1310-0902-1212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	6	1 067	6402
18	247-000-0000	Коробка расп.для о/п РУВИНИЛ	шт	6	651,79	3911

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**1301398**
из них:	
оборудование	**47232**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	73 996
Итого	**1 375 394**
Сметная прибыль 5%	66 408
Непредвиденные работы и затраты-5%	68 770
Итого	**1 510 572**

1	2	3	4	5	6	7

Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**1 623 864,4**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**1 591 387,15**
НДС (12 %)	190 966,46
Итого по акту	**1 782 353,61**

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и сорта Актюбинской области

_____Жаксылыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____:Жалгас Б.Н..

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область**

(наименование, адрес)

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2024 года
на пожарная сигнализация ЛС №2-01-01-05

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3328582**
		из них:				
		Раздел 1. Пожарная сигнализация				**1216182**
		из них:				
1	**1310-0701-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**16 079**	**16079**
2	**248-000-0000**	**Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, марка Рубеж-2ОП**	**шт**	**1**	**138 824,71**	**138825**
3	**1310-0701-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**29**	**10 134**	**293886**

1	2	3	4	5	6	7
4	248-000-0000	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный со встроенной светозвуковой, марка ИП212-53	шт	29	9 704,36	281426
5	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 640	13280
6	248-302-0536 *СпрСЦ 12.2023*	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-A-R3	шт.	2	6 564	13128
7	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	93	996	92628
8	243-305-0601 *СпрСЦ 12.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	93	171	15903
9	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	93	1 309	121737
10	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	93	88	8184
11	248-000-0000	Аккумулятор 24В, 4,5А/ч, марка VT-12022	шт	1	111 229,64	111230
12	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	27 207	27207
13	248-306-0332 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А	шт.	1	48 992	48992
14	1310-0701-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	27 117	27117
15	248-000-0000	Устройство оконечное объектовое, марка УОО-ТЛ	шт	1	6 559,93	6560
	Раздел 2.	**Оповещение о пожаре**				**2112400**
		из них:				
16	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	2 833	5666
17	248-304-0232 *СпрСЦ 12.2023*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	2	24 322	48644
18	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	930	1 688	1569840
19	243-305-0604 *СпрСЦ 12.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5	м	930	525	488250

ИТОГО по Акту выполненных работ: 3328582

из них:

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами

1	2	3	4	5	6	7
		по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		196 386		
		Итого		**3 524 968**		
		Сметная прибыль 5%		176 248		
		Непредвиденные работы и затраты-5%		176 248		
		Итого		**3 877 465**		
		Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**4 168 275,1**		
		Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**4 084 909,56**		
		НДС (12 %)		490 189,15		
		Итого по акту		**4 575 098,71**		

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и сорта Актюбинской области

Жаксылыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

:Жалгас Б.Н..

Цены региона

Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область

(наименование, адрес)

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2024 года на
Благоустройство ЛС №7-01-01-01

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2104560**
		из них:				
	Раздел 4.	**Ограждение**				**2104560**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2026080
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*999994*
		машины и механизмы	тенге			720
		материалы, изделия и конструкции	тенге			77760
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	459		
21	**1212-0103-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**$м^2$**	**720**	**2 923**	**2104560**

ИТОГО по Акту выполненных работ: **2104560**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами 124169

1	2	3	4	5	6	7

по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	
Итого	**2 228 729**
Сметная прибыль 5%	111 436
Непредвиденные работы и затраты-5%	111 436
Итого	**2 451 602**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**2 635 472,1**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**2 582 762,65**
НДС (12 %)	309 931,52
Итого по акту	**2 892 694,17**

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
ГУ"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и сорта Актюбинской области

_____ Жакслыков А.М..

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор_____Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____:Жалгас Б.Н..