Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512

Подрядчик : ТОО «IST GROUP CO», город Шымкент, Аль-Фарабиский район Пр. Динмухамед Кунаев, д. 79 БИН 191240004841

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №36 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		IST - 22 от 25.10.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №36 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».	1 104 445,00	986 111,61							118 333,39	1 104 445,00
ИТОГО по справке	1 104 445,00	986 111,61							118 333,39	1 104 445,00

ЗаказчикТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512

Директор Алибекон Сагит Амаибаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «IST GROUP CO», город Шымкент, Аль-Фарабиский район Пр. Динмухамед Кунаев, д. 79 БИН 191240004841

Директор Уразбаев Н. Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IST GROUP CO», город Шымкент, Аль-Фарабиский район, Пр. Динмухамед Кунаев, д. 79, кв.175 БИН 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС 36 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)". "**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №36 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)". Электроснабжение, водоснабжение и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № IST - 21 от 25.10.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	15	148,0	148,0	2 220,0	2 220,0			2 220,0	
						0,0	37,0	0,0	555,0				
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7,2	787,0	435,0	5 666,4	3 132,0			5 666,4	
						352,0	142,0	2 534,4	1 022,4				
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	102,0	102,0	918,0	918,0			918,0	
						0,0	25,0	0,0	225,0				
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0054	657 003,0	0,0	3 547,8	0,0	40,26		3 547,8	
						649 540,0	0,0	3 507,54	0,0				
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	5,4	903,0		4 876,2		4 876,2		4 876,2	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	114	1 078,0	386,0	122 892,0	44 004,0	5 244,0		122 892,0	
						646,0	104,0	73 644,0	11 856,0				
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	11	867,0		9 537,0		9 537,0		9 537,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794 2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	30	1 986,0		59 580,0		59 580,0		59 580,0	Казахстан
9	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	55 795,0	23 957,0	111 590,0	47 914,0	1 844,0		111 590,0	
						30 916,0	7 813,0	61 832,0	15 626,0				
10	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	64 704,0		129 408,0		129 408,0		129 408,0	Казахстан
11	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8 855,0	3 883,0	17 710,0	7 766,0			17 710,0	
						4 972,0	1 184,0	9 944,0	2 368,0				
12	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2	64 528,0		129 056,0		129 056,0		129 056,0	Казахстан
13	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0	
14	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа РД3.2 наружного угла	шт.	2	14 684,0		29 368,0		29 368,0		29 368,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	561,0		1 122,0		1 122,0		1 122,0	
16	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 945,0		23 890,0		23 890,0		23 890,0	Казахстан
17	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,82	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	21 403,8 11 212,32	1 099,8 273,54	9 091,68		21 403,8	
18	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00882	349 152,0		3 079,5		3 079,5		3 079,5	
19	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	33,84	1 422,0 795,0	59,0 15,0	48 120,48 26 902,8	1 996,56 507,6	19 221,12		48 120,48	
20	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0282	391 672,0		11 045,16		11 045,16		11 045,16	
			Итого по разделу 1: Электричество					737 628	109 050	439 001	0	737 628	
								189 577	32 434	0	0		
			Раздел 2: Водопровод										
21	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	13,668	480,0 0,0	480,0 143,0	6 560,64 0,0	6 560,64 1 954,52			6 560,64	
22	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	1,3668	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	12 335,37 12 335,37	0,0 0,0			12 335,37	
23	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	12,3012	93,0 0,0	93,0 23,0	1 144,03 0,0	1 144,03 282,95			1 144,03	
24	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	12,3012	619,0 382,0	237,0 76,0	7 614,45 4 699,04	2 915,36 934,88			7 614,45	
25	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,3668	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	5 364,69 5 364,69	0,0 0,0			5 364,69	
26	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,2805	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	2 694,23 1 313,05	122,04 28,61	1 259,14		2 694,23	
27	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	0,7191	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	3 015,88 877,3	29,53 4,34	2 109,05		3 015,88	
28	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0051	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	7 189,32 4 765,54	2 423,73 612,36			7 189,32	
29	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,151	1 828,0		9 416,03		9 416,03		9 416,03	Казахстан
30	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/	км трубопровода	0,003315	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	4 673,03 3 097,59	1 575,44 398,05			4 673,03	
31	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,34815	163,0		545,75		545,75		545,75	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопровод					60 553	14 771	13 330	0	60 553	
								32 453	4 216	0	0		
			Раздел 3: Канализация										
32	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	16,835	480,0 0,0	480,0 143,0	8 080,8 0,0	8 080,81 2 407,41			8 080,8	
33	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		1,6835	9 025,0	0,0	15 193,62	0,0			15 193,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		9 025,0	0,0	15 193,62	0,0				
34	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		15,1515	93,0	93,0	1 409,07	1 409,08			1 409,07	
				$м^3$ грунта		0,0	23,0	0,0	348,47				
35	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15,1515	619,0	237,0	9 378,78	3 590,93			9 378,78	
				$м^2$ уплотненного грунта		382,0	76,0	5 787,86	1 151,54				
36	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,6835	3 925,0	0,0	6 607,77	0,0			6 607,77	
				$м^3$ грунта		3 925,0	0,0	6 607,77	0,0				
37	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,4875	9 605,0	435,0	4 682,47	212,1	2 188,36		4 682,47	
				$м^3$ основания		4 681,0	102,0	2 282,02	49,73				
38	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,833	4 194,0	41,0	7 687,62	75,15	5 376,22		7 687,62	
				$м^2$ поверхности		1 220,0	6,0	2 236,26	10,99				
39	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,0039	1 650 675,0	590 217,0	6 437,6	2 301,84			6 437,6	
				км трубопровода		1 060 458,0	140 431,0	4 135,76	547,69				
40	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011		3,939	3 888,0		15 314,85		15 314,85		15 314,85	Казахстан
				м									
41	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею		0,039	3 006 715,0	1 819 347,0	117 261,89	70 954,52			117 261,89	
				км трубопровода		1 187 368,0	398 880,0	46 307,36	15 556,32				
42	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011		3,939	9 537,0		37 566,23		37 566,23		37 566,23	Казахстан
				м									
			Итого по разделу 3: Канализация					229 621	86 624	60 446	0	229 621	
								82 551	20 072	0	0		
			ИТОГО по акту					1 027 802	210 446	512 777	0	1 027 802	
								304 580	56 721	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1027802*5/100	51 390	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								1079192*1,075	**1 160 131**	
			Договорной скидка К=0,85									**986 111**	
			НДС (12%)									118 333	
			Итого с НДС									**1 104 445**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «IST GROUP CO», Город Шымкент, Аль-Фарабиский район Пр. Динмухамед Кунаев, д. 79, кв.175 БИН 191240004841

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ерназарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Алибеков Сагит Аманбаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)