Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь
Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 406/1
за декабрь месяц 2024 года

на ТХ-спортивное, медицинское, кухонное оборудование, мебель
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.А01 Спортивное оборудование												
FLOOR												
					Зал единоборств S=2025,5 м кв							
1	**14**	**Прай-лист -п.1051**	**Подставка для хранения мячей медицинбол диам 17-19см (для 25 шт)**	**шт**	**2**	**221877,28**	**--**	**443755**	**--**		**--**	**443755**
						--	--	--	--	**443755**	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**443755**	**--**	**--**	--	**443755**
								--	--	**443755**	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				**438493**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**5262**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**443755**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**443755**				
РАЗДЕЛ 4.Мебель												
2	**522**	**Прайс-лист-п.1785**	**КВАДРАТНЫЙ СТОЛ 800x800x750**	**шт**	**18**	**154588,22**	**--**	**2782588**	**--**		**--**	**2782588**
						--	--	--	--	**2782588**	--	
3	**533**	**Прайс-лист-п.1795**	**ОТКРЫТЫЙ ШКАФ С 5ПОЛКАМИ МЕЛАМИН ТОЛЩИЙ 25ММ 910X426H2267**	**шт**	**8**	**145021,31**	**--**	**1160170**	**--**		**--**	**1160170**
						--	--	--	--	**1160170**	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	534	Прайс-лист-п.1796	ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ 4-МЕСТНЫЙ 640x459x1812	шт	549	359237,84	--	197221573	--		--	197221573
						--	--	--	--	197221573	--	
5	535	Прайс-лист-п.1797	СКАМЬЯ ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ 765x306x432	шт	474	157348,08	--	74582989	--		--	74582989
						--	--	--	--	74582989	--	
6	536	Прайс-лист-п.1798	МОБИЛЬНЫЙ CAGIORNO С ДВЕРЬЮ НИЖЕ 900X444H1920	шт	5	136186,15	--	680931	--		--	680931
						--	--	--	--	680931	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				276428251	--	--	--	276428251
								--	--	276428251	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				273150445				
		Заготов.складские расходы		Тенге				3277805				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				276428250				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				276428250				
			РАЗДЕЛ 9.Зал художественной гимнастики									
7		Прай-лист -п.1290	Профессиональное спортивное напольное покрытие для соревновательной зоны. Паркет. Общая толщина 83мм. Состоит из подкладки (пленка), нижнего (пружинящего) слоя, упругой опоры и паркетных досок.	кв.м.	1300,05	68589,94	--	89170351	--		--	89170351
						--	--	--	--	89170351	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				89170351	--	--	--	89170351
								--	--	89170351	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				88112995				
		Заготов.складские расходы		Тенге				1057356				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				89170351				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				89170351				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								366042356
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						366042356		
			Итого по АКТУ:									366 042 356
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									366 042 356
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									366 042 356

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**419 750 323**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**50 370 039**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**470 120 362**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 407
за декабрь месяц 2024 года

на ВК

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Насосная. Водомерный узел												
1	**30**	**Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**61**	**5235,45**	**58,83**	**319362**	**3589**	**257102**	**59118**	**408759**
						961,82	**27,11**	**58671**	**1654**		**30278**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**31**	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19**	**3427,04**	**44,39**	**65114**	**844**	**49025**	**15323**	**86872**
						802,35	**20,57**	**15245**	**391**		**6435**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**32**	**Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр/Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**30163,55**	**446,67**	**301636**	**4467**	**249198**	**48453**	**378096**
						4797,12	**147,07**	**47971**	**1471**		**28007**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	33	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	86	825,15	87,88	70963	7558	28492	29561	108566
						405,96	46,32	34913	3984		8042	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	34	С1234-303-0328 234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 150 мм	м	6	3322,00	--	19932	--	19932	--	21527
						--	--	--	--		1595	
6	35	С1234-303-0320 234-303-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	61	1085,00	--	66185	--	66185	--	71480
						--	--	--	--		5295	
7	36	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 50 мм	м	19	687,00	--	13053	--	13053	--	14097
						--	--	--	--		1044	
8	37	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70	537,00	--	37590	--	37590	--	40597
						--	--	--	--		3007	
9	38	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21653,44	--	21653	--	21097	545	23974
						555,90	--	556	--		1776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				915488	16458	741674	153000	1153968
								157356	7500	--	85479	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				207723				
		Материалы		Тенге				28493				
		Всего заработная плата		Тенге					38897			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136760				
			Накладные расходы	Тенге				29561				
			Сметная прибыль	Тенге				18983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256267				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					38897			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				707765				
		Материалы		Тенге				576425				
		Всего заработная плата		Тенге					125959			
			Накладные расходы	Тенге				123439				
			Сметная прибыль	Тенге				66496				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				897700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					125959			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1153967				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					164856			
РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1												
10	40	С1244-301-0601 244-301-0601 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды DN 40	шт.	1	162597,00	--	162597	--	162597	--	175605
						--	--	--	--		13008	
11	41	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль класса точности С	шт.	1	46389,00	--	46389	--	46389	--	50100
						--	--	--	--		3711	
12	42	С1242-404-0105 242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	19635,00	--	19635	--	19635	--	21206
						--	--	--	--		1571	
13	43	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Затвор/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	5	1724,51	70,30	8623	351	608	7692	17620
						1532,70	37,06	7664	185		1305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	44	С1242-106-0303 242-106-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	3	24185,00	--	72555	--	72555	--	78359
						--	--	--	--		5804	
15	45	С1242-106-0302 242-106-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	22431,00	--	44862	--	44862	--	48451
						--	--	--	--		3589	
16	46	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	99	2732,14	136,45	270482	13509	9135	246476	558315
						2503,41	37,06	247838	3669		41357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	51	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	95	953,00	--	90535	--	90535	--	97778
						--	--	--	--		7243	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				715678	13860	446316	254168	1047434

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								255502	3854	--	77588	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				436573				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				436573				
			Сметная прибыль	Тенге				34926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				471499				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				279105				
		Материалы		Тенге				9744				
		Всего заработная плата		Тенге					259356			
			Накладные расходы	Тенге				254168				
			Сметная прибыль	Тенге				42662				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				575935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					259356			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1047434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					259356			
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод умягченной воды В6									
18	84	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1587,03	186,74	1587	187	14	1426	3254
						1385,87	69,53	1386	70		241	
19	85	С1242-404-0402 242-404-0402 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	16279,00	--	16279	--	16279	--	17581
						--	--	--	--		1302	
20	86	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	25	2914,03	136,45	72851	3411	6855	62242	145900
						2503,41	37,06	62585	926		10807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	87	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	6	6263,00	--	37578	--	37578	--	40584
						--	--	--	--		3006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				128295	3598	60726	63668	207319
								63971	996	--	15356	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				53857				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53857				
			Сметная прибыль	Тенге				4308				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58165				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				74438				
		Материалы		Тенге				6868				
		Всего заработная плата		Тенге					64967			
		Сдача и испытание		Тенге				46				
			Накладные расходы	Тенге				63668				
			Сметная прибыль	Тенге				11048				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					64967			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				207319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					64967			
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3,Т4									
22	101	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	28069,23	504,89	56138	1010	7888	46675	111038
						23619,96	193,58	47240	387		8225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	102	Прайс-лист -п.4492	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-100 N180 3x400-415V Q=3,0 л/с, H=6м, P=2x0,3кВт	комплект	2	263243,29	--	526487	--		--	526487
						--	--	--	--	526487	--	
24	108	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Затвор/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	11	1603,00	70,30	17633	774	--	16922	37319
						1532,70	37,06	16860	408		2764	
25	109	С1242-106-0303 242-106-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	4	24185,00	--	96740	--	96740	--	104479
						--	--	--	--		7739	
26	110	С1242-106-0302 242-106-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	7	22431,00	--	157017	--	157017	--	169578
						--	--	--	--		12561	
27	111	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные/Вентили, задвижки, затворы, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2732,14	136,45	5464	273	184	4979	11279
						2503,41	37,06	5007	74		835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	112	С1242-306-0402 242-306-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	48017,00	--	96034	--	96034	--	103717
						--	--	--	--		7683	
29	113	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	80	2732,14	136,45	218571	10916	7382	199173	451163
						2503,41	37,06	200273	2965		33420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	118	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	953,00	--	76240	--	76240	--	82339
						--	--	--	--		6099	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1250324	12973	441485	267749	1597399
								269380	3834	526487	79326	
		Стоимость оборудования		Тенге				520244				
		Заготов.складские расходы		Тенге				6243				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				526487				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				426031				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				426031				
			Сметная прибыль	Тенге				34082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				460113				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				297806				
		Материалы		Тенге				15456				
		Всего заработная плата		Тенге					273214			
		Сдача и испытание		Тенге				1405				
			Накладные расходы	Тенге				267749				
			Сметная прибыль	Тенге				45244				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				610799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					273214			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1597399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					273214			
			РАЗДЕЛ 5.Канализация хоз-бытовая К1									
31	149	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия/прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	127	642,00	--	81534	--	81534	--	88057
						--	--	--	--		6523	
32	150	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	85	209,00	--	17765	--	17765	--	19186
						--	--	--	--		1421	
33	151	С1241-704-0209 241-704-0209 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая противопожарная для трубопроводов размерами 110 мм	комплект	84	25908,00	--	2176272	--	2176272	--	2350374
						--	--	--	--		174102	
34	152	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр/Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	4	22613,33	347,02	90453	1388	72211	16965	116012
						4213,44	114,49	16854	458		8594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	153	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	28	22351,19	94,04	625833	2633	582212	41560	720785
						1463,87	50,72	40988	1420		53391	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	154	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	13	825,15	87,88	10727	1142	4308	4469	16411
						405,96	46,32	5277	602		1216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	155	С1234-303-0422 234-303-0422 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 102 мм**	м	8	2859,00	--	22872	--	22872	--	24702
						--	--	--	--		1830	
38	156	С1234-303-0414 234-303-0414 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм**	м	5	1371,00	--	6855	--	6855	--	7403
						--	--	--	--		548	
39	157	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	1291	105,00	--	135555	--	135555	--	146399
						--	--	--	--		10844	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3167866	5163	3099584	62994	3489329
								63119	2480	--	258469	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2451580				
		Материалы		Тенге				4307				
		Всего заработная плата		Тенге					5879			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2440853				
			Накладные расходы	Тенге				4469				
			Сметная прибыль	Тенге				196484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2652533				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5879			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				716286				
		Материалы		Тенге				654423				
		Всего заработная плата		Тенге					59720			
			Накладные расходы	Тенге				58525				
			Сметная прибыль	Тенге				61985				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				836796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					59720			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3489329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					65599			

РАЗДЕЛ 6.Канализация дренажная К4, К4Н

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	162	С1242-306-0402 242-306-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	12	48017,00	--	576204	--	576204	--	622300
						--	--	--	--		46096	
41	164	С1242-106-0701 242-106-0701 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	12	70293,00	--	843516	--	843516	--	910997
						--	--	--	--		67481	
42	165	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	270	3169,70	47,68	855819	12874	560898	281751	1228576
						1044,62	20,20	282047	5454		91006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2275539	12874	1980618	281751	2761873
								282047	5454	--	204583	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1419720				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1419720				
			Сметная прибыль	Тенге				113577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1533297				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				855819				
		Материалы		Тенге				560898				
		Всего заработная плата		Тенге					287501			
			Накладные расходы	Тенге				281751				
			Сметная прибыль	Тенге				91006				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1228576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					287501			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2761873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					287501			
			РАЗДЕЛ 7.Канализация ливневая К2									
43	173	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	72	5614,44	82,55	404240	5943	299692	99003	543503
						1369,52	33,59	98605	2418		40259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	174	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	298	8744,76	110,29	2605938	32867	2007777	566295	3426011
						1896,96	42,14	565294	12558		253779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	175	Ц13-120108-0304 1312-0108-0304 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 225 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	15	3888,40	110,18	58326	1653	1083	34313	100051
						3706,00	44,10	55590	662		7411	
46	176	С1241-204-0105 241-204-0105 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	15	2575,00	--	38625	--	38625	--	41715
						--	--	--	--		3090	
47	177	Ц13-120108-0303 1312-0108-0303 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 160-180 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	8	3854,57	76,35	30837	611	578	18228	52990
						3706,00	29,25	29648	234		3925	
48	178	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	8	1836,00	--	14688	--	14688	--	15863
						--	--	--	--		1175	
49	179	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	20	12952,30	161,07	259046	3222	195267	60203	344789
						3027,84	43,73	60557	875		25540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	191	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр/Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	6	30163,55	446,67	180981	2680	149518	29072	226857
						4797,12	147,07	28783	882		16804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3592681	46976	2707228	807114	4751779
								838477	17629	--	351983	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				89163				
		Материалы		Тенге				1661				
		Всего заработная плата		Тенге					86134			
			Накладные расходы	Тенге				52541				
			Сметная прибыль	Тенге				11336				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				153040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					86134			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				53313				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53313				
			Сметная прибыль	Тенге				4265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57578				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3450205				
		Материалы		Тенге				2652256				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					769972			
			Накладные расходы	Тенге				754573				
			Сметная прибыль	Тенге				336382				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4541160				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
			Сметная заработная плата	Тенге					769972			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4751778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					856106			
РАЗДЕЛ 8.Санитарно-техническое оборудование по прайсу												
51	**193**	**С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм**	**комплект**	**110**	**10810,00**	**--**	**1189100**	**--**	**1189100**	**--**	**1284228**
						--	--	--	--		95128	
52	**194**	**С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**110**	**10780,00**	**--**	**1185800**	**--**	**1185800**	**--**	**1280664**
						--	--	--	--		94864	
53	**196**	**Прайс-лист-п.5457**	**DUOFIX ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ НА ГИПСОКАРТОННУЮ СТЕНУ**	**шт**	**121**	**38963,24**	**--**	**4714553**	**--**		**--**	**4714553**
						--	--	--	--	**4714553**	--	
54	**197**	**Прайс-лист-п.5458**	**ПАНЕЛЬ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА SIGMA20**	**шт**	**121**	**17751,62**	**--**	**2147946**	**--**		**--**	**2147946**
						--	--	--	--	**2147946**	--	
55	**198**	**Прайс-лист-п.5459**	**УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ БЕЗОБОДКОВЫЙ + НАБОР КРЕПЛЕНИЙ + СИДЕНЬЕ**	**шт**	**121**	**54551,25**	**--**	**6600702**	**--**		**--**	**6600702**
						--	--	--	--	**6600702**	--	
56	**201**	**Прайс-лист-п.5461**	**СМЫВНОЙ БАЧОК СКРЫТОГО МОНТАЖА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ**	**шт**	**14**	**41560,49**	**--**	**581847**	**--**		**--**	**581847**
						--	--	--	--	**581847**	--	
57	**202**	**Прайс-лист-п.5462**	**УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОТКРЫТОГО ТИПА + СИДЕНЬЕ АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ**	**шт**	**14**	**47622,24**	**--**	**666711**	**--**		**--**	**666711**
						--	--	--	--	**666711**	--	
58	**203**	**Прайс-лист-п.5463**	**РАКОВИНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ**	**шт**	**14**	**25109,74**	**--**	**351536**	**--**		**--**	**351536**
						--	--	--	--	**351536**	--	
59	**204**	**Прайс-лист-п.5464**	**РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ РАКОВИНЫ**	**шт**	**14**	**16017,12**	**--**	**224240**	**--**		**--**	**224240**
						--	--	--	--	**224240**	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	205	Прайс-лист-п.5465	КРАН-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СО СЛИВОМ И ДЛИННЫМ РЫЧАГОМ	шт	14	12769,43	--	178772	--		--	178772
						--	--	--	--	178772	--	
61	206	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	15	836,00	--	12540	--	12540	--	13543
						--	--	--	--		1003	
62	208	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	57	12566,00	--	716262	--	716262	--	773563
						--	--	--	--		57301	
63	209	Прайс-лист-п.5468	КРАН ДЛЯ ПИССУАРА	шт	57	8437,67	--	480947	--		--	480947
						--	--	--	--	480947	--	
64	210	Прайс-лист-п.5478	Скрытая конструкция для писсуара	шт	7	32038,76	--	224271	--		--	224271
						--	--	--	--	224271	--	
65	213	Прайс-лист-п.5470	ВСТРОЕННЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	шт	56	8659,00	--	484904	--		--	484904
						--	--	--	--	484904	--	
66	214	Прайс-лист-п.5472	ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА ABS 25 СМ	шт	56	9738,56	--	545359	--		--	545359
						--	--	--	--	545359	--	
67	215	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	8	10810,00	--	86480	--	86480	--	93398
						--	--	--	--		6918	
68	216	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	118	836,00	--	98648	--	98648	--	106540
						--	--	--	--		7892	
69	217	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	8	10780,00	--	86240	--	86240	--	93139
						--	--	--	--		6899	
70	218	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	8	8748,00	--	69984	--	69984	--	75583
						--	--	--	--		5599	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	219	Прайс-лист-п.5475	ДУШЕВАЯ КАБИНА L160 H195, С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ, С ОТКРЫВАНИЕМ ВНУТРЬ И НАРУЖУ	шт	8	122310,07	--	978481	--		--	978481
						--	--	--	--	978481	--	
72	220	Прайс-лист-п.5476	VS0701805 Решетка для воздуховода из сатинированной нержавеющей стали 800x55	шт	8	13419,87	--	107359	--		--	107359
						--	--	--	--	107359	--	
73	221	Прайс-лист-п.5477	VS0701852 Душевой лоток ABS 870 мм в комплекте ножки, сифон	шт	8	42210,93	--	337687	--		--	337687
						--	--	--	--	337687	--	
74	222	Прайс-лист-п.5455	Вентиль/СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ФИЛЬТРОМ	шт	256	1273,78	--	326089	--		--	326089
						--	--	--	--	326089	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22396458	--	3445054	--	22672062
								--	--	18951404	275604	
		Стоимость оборудования		Тенге				18726684				
		Заготов.складские расходы		Тенге				224721				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18951405				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3445054				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3445054				
			Сметная прибыль	Тенге				275604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3720658				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22672063				
			РАЗДЕЛ 9.Водопровод противопожарный В2									
75	223	Ц13-070401-0104 1307-0401-0104 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.	1	70383,27	4142,09	70383	4142	8833	35980	114872
						57408,00	1575,00	57408	1575		8509	
					Пожарный кран д. 50мм в составе:							
76	225	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	12	15086,46	138,95	181038	1667	159359	20266	217408
						1667,70	55,59	20012	667		16104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	226	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	12	13223,00	--	158676	--	158676	--	171370
						--	--	--	--		12694	
78	231	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	138	10833,00	--	1494954	--	1494954	--	1614550

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		119596	
79	232	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2884,38	193,64	5769	387	--	5435	12100
						2690,74	82,06	5381	164		896	
80	233	519-101-1704 519-101-1704 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	1046902,87	--	2093806	--		--	2093806
						--	--	--	--	2093806	--	
81	234	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Затвор/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	24	1603,00	70,30	38472	1687	--	36921	81424
						1532,70	37,06	36785	889		6031	
82	235	С1242-106-0303 242-106-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	24	24185,00	--	580440	--	580440	--	626875
						--	--	--	--		46435	
83	236	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Затворы/Вентили, задвижки, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2884,38	193,64	5769	387	--	5435	12100
						2690,74	82,06	5381	164		896	
84	237	С1242-106-0304 242-106-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	2	26974,00	--	53948	--	53948	--	58264
						--	--	--	--		4316	
85	238	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	44	4626,67	82,55	203573	3632	139682	60502	285201
						1369,52	33,59	60259	1478		21126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	239	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	284	3785,40	56,98	1075054	16182	706945	351460	1540635
						1239,18	23,61	351927	6705		114121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	240	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	208	3169,70	47,68	659298	9918	432099	217053	946459
						1044,62	20,20	217281	4202		70108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	241	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1226,2	192,89	6,91	236522	8473	112296	81122	343055
						94,40	1,48	115753	1815		25411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	242	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	613,1	108,73	2,75	66662	1686	26921	26415	100523
						62,07	0,37	38055	227		7446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6924364	48161	3874153	840589	8218642
								908242	17886	2093806	453689	
		Стоимость оборудования		Тенге				2068978				
		Заготов.складские расходы		Тенге				24828				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2093806				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				70383				
		Материалы		Тенге				8833				
		Всего заработная плата		Тенге					58983			
			Накладные расходы	Тенге				35980				
			Сметная прибыль	Тенге				8509				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				114872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					58983			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2591202				
		Материалы		Тенге				139216				
		Всего заработная плата		Тенге					155850			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2288018				
			Накладные расходы	Тенге				107537				
			Сметная прибыль	Тенге				215898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2914637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					155850			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2168973				
		Материалы		Тенге				1438083				
		Всего заработная плата		Тенге					711295			
			Накладные расходы	Тенге				697072				
			Сметная прибыль	Тенге				229282				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3095327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
			Сметная заработная плата	Тенге					711295			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8218642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
			Сметная заработная плата	Тенге					926128			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45899804**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2838094**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**160063**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**59633**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16796842**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**21571698**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2731033**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1802077**	
			Итого по АКТУ:									**45 899 804**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**21 571 698**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**24 328 106**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**291 937**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**24 620 043**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**541 641**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**25 161 684**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**503 234**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**47 236 616**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**54 167 460**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**6 500 095**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**60 667 556**

Подрядчик:_____**Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____