Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 412/1
за декабрь месяц 2024 года

на СОУЭ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Система оповещения и управления эвакуацией									
					оборудование							
					Кабельная продукция и материалы							
1	34	**Прайс-лист-п.3039 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3039**	**Кабель FireKab LIHH FE180 PH120 2x1.5 mm**	**м.**	**6900**	**343,65**	**--**	**2371185**	**--**	**2371185**	**--**	**2560880**
						--	**--**	**--**	**--**		**189695**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2371185**	**--**	**2371185**	**--**	**2560880**
								--	**--**	**--**	**189695**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2371185**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2371185**				
			Сметная прибыль	Тенге				**189695**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2560880**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2560880**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2560880**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2371185**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**189695**	
			Итого по АКТУ:									**2 560 880**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**2 560 880**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**30 731**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**2 591 611**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**57 015**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**2 648 626**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**52 973**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**2 701 599**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**3 097 994**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**371 759**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**3 469 753**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 413
за декабрь месяц 2024 года

на Система управления здания

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Оборудование DDC							
1	3	**Ц13-100205-0301 1310-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса**	**шт**	**10**	**1524672,00**	**--**	**15246720**	**--**	**--**	**9300499**	**26510997**
						1524672,00	**--**	**15246720**	**--**		**1963778**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26510997**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15246720**				
			- Накладные расходы	Тенге							**9300499**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1963778**	
			Итого по АКТУ:									**26 510 997**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**26 510 997**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**318 132**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**26 829 129**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**590 241**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**27 419 370**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**548 387**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**27 967 757**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**32 071 357**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**3 848 563**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**35 919 920**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без
Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 413/1
за декабрь месяц 2024 года

на Система управления здания

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Полевое оборудование									
1	26	**Прайс-лист-п.3718 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3718**	**Преобразователь частоты,мощность:11кВт,Класс защиты:IP55 или аналоговый**	**шт**	**11**	**1060332,53**	**--**	**11663658**	**--**	**11663658**	**--**	**12596751**
						--	**--**	**--**	**--**		**933093**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12596751**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11663658**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**933093**	
			Итого по АКТУ:									**12 596 751**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**12 596 751**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**151 161**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**12 747 912**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**280 454**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**13 028 366**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**260 567**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**13 288 933**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**15 238 767**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**1 828 652**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**17 067 419**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 414/1
за декабрь месяц 2024 года

на АР
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Перегородки и обшивка стен из ГКЛ									
					отм. +2,700							
1	27	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	853	2291,15	30,59	1954351	26093	865787	967279	3155360
						1245,57	14,40	1062471	12283		233730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	28	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	20,45	516,00	--	10552	--	10552	--	11396
						--	--	--	--		844	
3	29	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	947,45	611,00	--	578892	--	578892	--	625203
						--	--	--	--		46311	
4	30	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3**	м3	5,7795	21754,00	--	125727	--	125727	--	135785
						--	--	--	--		10058	
					отм. +6,900							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	31	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	891	4062,17	66,12	3619393	58912	1391849	1977028	6044135
						2433,93	31,50	2168632	28066		447714	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	32	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	3211,10885	516,00	--	1656932	--	1656932	--	1789487
						--	--	--	--		132555	
7	33	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	126,10885	611,00	--	77053	--	77053	--	83217
						--	--	--	--		6164	
8	34	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	45,8865	21754,00	--	998215	--	998215	--	1078072
						--	--	--	--		79857	
9	35	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	125	2291,15	30,59	286394	3824	126874	141747	462392
						1245,57	14,40	155696	1800		34251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	36	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	250	611,00	--	152750	--	152750	--	164970
						--	--	--	--		12220	
11	37	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	6,4375	21754,00	--	140041	--	140041	--	151244
						--	--	--	--		11203	
					отм. +10,050							
12	38	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	104,19	4062,17	66,12	423237	6889	162757	231186	706777
						2433,93	31,50	253591	3282		52354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	39	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	56,8957	516,00	--	29358	--	29358	--	31707
						--	--	--	--		2349	
14	40	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	7,8957	611,00	--	4824	--	4824	--	5210
						--	--	--	--		386	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	41	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	5,356	21754,00	--	116514	--	116514	--	125835
						--	--	--	--		9321	
16	42	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	48	2291,15	30,59	109975	1468	48720	54431	177558
						1245,57	14,40	59787	691		13152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	43	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	96	611,00	--	58656	--	58656	--	63348
						--	--	--	--		4692	
18	44	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	2,472	21754,00	--	53776	--	53776	--	58078
						--	--	--	--		4302	
					отм. +13,800							
19	45	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	165,87	4062,17	66,12	673792	10967	259109	368047	1125186
						2433,93	31,50	403716	5225		83347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	47	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	163,245	611,00	--	99743	--	99743	--	107722
						--	--	--	--		7979	
21	49	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1257	2291,15	30,59	2879976	38452	1275843	1425404	4649810
						1245,57	14,40	1565681	18101		344430	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	50	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2514	611,00	--	1536054	--	1536054	--	1658938
						--	--	--	--		122884	
23	51	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	64,7355	21754,00	--	1408256	--	1408256	--	1520916
						--	--	--	--		112660	
					отм. +18,000							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	52	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	802	4062,17	66,12	3257860	53028	1252820	1779547	5440400
						2433,93	31,50	1952012	25263		402993	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	53	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	820,43105	516,00	--	423342	--	423342	--	457209
						--	--	--	--		33867	
26	54	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1723,43105	611,00	--	1053016	--	1053016	--	1137257
						--	--	--	--		84241	
27	55	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	41,303	21754,00	--	898505	--	898505	--	970385
						--	--	--	--		71880	
28	56	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	326	2291,15	30,59	746915	9972	330887	369675	1205917
						1245,57	14,40	406056	4694		89327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	57	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	652	611,00	--	398372	--	398372	--	430242
						--	--	--	--		31870	
30	58	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	16,789	21754,00	--	365228	--	365228	--	394446
						--	--	--	--		29218	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24137699	209605	15900452	7314344	33968202
								8027642	99405	--	2516159	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24137699				
		Материалы		Тенге				5714644				
		Всего заработная плата		Тенге					8127047			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10185806				
			Накладные расходы	Тенге				7314344				
			Сметная прибыль	Тенге				2516159				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33968202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4754
			Сметная заработная плата	Тенге					8127047			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33968202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4754
			Сметная заработная плата	Тенге					8127047			

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка потолков

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					отм. 2.700							
					Потолок из ГКЛВ							
31	75	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	244,16	3511,04	16,91	857256	4129	439349	374081	1329844
						1694,70	7,65	413778	1868		98507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				857256	4129	439349	374081	1329844
								413778	1868	--	98507	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				857256				
		Материалы		Тенге				439349				
		Всего заработная плата		Тенге					415646			
			Накладные расходы	Тенге				374081				
			Сметная прибыль	Тенге				98507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1329844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					415646			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1329844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					415646			
			РАЗДЕЛ 4. Пол									
					отм. -1,200							
					ТИП-2							
32	151	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой/праймер/	м2 изолируемой поверхности	1596,4	1484,18	45,29	2369345	72301	1453315	804240	3427472
						528,52	7,42	843729	11845		253887	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	152	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1596,4	2734,25	90,41	4364957	144331	2721080	1435054	6264012
						939,33	16,98	1499546	27107		464001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	153	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1596,4	2038,34	45,31	3254006	72333	2276897	865015	4448543
						566,76	9,68	904776	15453		329522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	157	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	394,3108	8174,27	1178,84	3223203	464829	1080672	1783085	5406791
						4254,77	555,90	1677702	219197		400503	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	159	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	1596,4	3264,52	262,79	5211480	419518	4106468	700398	6384828

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						429,40	37,34	685494	59610		472950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	160	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	1596,4	-721,91	-23,18	-1152457	-37005	-1005731	-117903	-1371989
						-68,73	-9,84	-109721	-15709		-101629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	161	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического проФиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	13,457652	323209,00	--	4349634	--	4349634	--	4697605
						--	--	--	--		347971	
					ТИП-3							
39	163	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой/праймер/	м2 изолируемой поверхности	3080,13	1484,18	45,29	4571467	139500	2804057	1551719	6613041
						528,52	7,42	1627910	22855		489855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	164	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3080,13	2734,25	90,41	8421845	278475	5250111	2768826	12085924
						939,33	16,98	2893259	52301		895254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	165	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3080,13	2038,34	45,31	6278352	139561	4393097	1668980	8583118
						566,76	9,68	1745694	29816		635787	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	166	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3080,13	470,73	39,35	1449910	121203	--	1309641	2980315
						431,38	20,95	1328706	64529		220764	
43	167	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	158,626695	35482,00	--	5628392	--	5628392	--	6078663
						--	--	--	--		450271	
44	169	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	760,79211	8174,27	1178,84	6218920	896852	2085073	3440325	10431984
						4254,77	555,90	3236995	422924		772740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	170	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3080,13	209,08	0,70	643994	2156	477020	156000	863993

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						53,51	0,37	164818	1140		63999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	171	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	3080,13	3264,52	262,79	10055146	809427	7923111	1351363	12319029
						429,40	37,34	1322608	115012		912521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	172	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2	3080,13	-721,91	-23,18	-2223577	-71397	-1940483	-227485	-2647147
						-68,73	-9,84	-211697	-30308		-196085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	173	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического проФиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	25,9654959	323209,00	--	8392282	--	8392282	--	9063665
						--	--	--	--		671383	
					ТИП-4							
49	175	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой/праймер/	м2 изолируемой поверхности	42,2	1484,18	45,29	62632	1911	38417	21260	90603
						528,52	7,42	22304	313		6711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	176	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,2	2734,25	90,41	115385	3816	71929	37935	165586
						939,33	16,98	39640	717		12266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	177	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42,2	2038,34	45,31	86018	1912	60189	22866	117595
						566,76	9,68	23917	408		8711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	178	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	21,1	470,73	39,35	9932	830	--	8972	20416
						431,38	20,95	9102	442		1512	
53	181	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,4234	8174,27	1178,84	85204	12287	28568	47135	142926
						4254,77	555,90	44349	5794		10587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	183	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	42,2	3264,52	262,79	137763	11090	108552	18515	168780
						429,40	37,34	18121	1576		12502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	184	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2	42,2	-721,91	-23,18	-30465	-978	-26587	-3117	-36268
						-68,73	-9,84	-2900	-415		-2687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	185	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического проФиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,355746	323209,00	--	114980	--	114980	--	124178
						--	--	--	--		9198	
					ТИП-5							
57	187	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой/праймер/	м2 изолируемой поверхности	2645,62	1484,18	45,29	3926576	119821	2408492	1332820	5680148
						528,52	7,42	1398263	19631		420752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	188	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2645,62	2734,25	90,41	7233786	239191	4509485	2378231	10380978
						939,33	16,98	2485110	44923		768961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	189	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2645,62	2038,34	45,31	5392673	119873	3773368	1433539	7372309
						566,76	9,68	1499432	25610		546097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	190	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2645,62	470,73	39,35	1245373	104105	--	1124892	2559886
						431,38	20,95	1141268	55426		189621	
61	191	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	136,24943	35482,00	--	4834402	--	4834402	--	5221154
						--	--	--	--		386752	
62	193	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	494,73094	8174,27	1178,84	4044064	583209	1355889	2237188	6783752
						4254,77	555,90	2104966	275021		502500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	195	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 (150) мм. Устройство	м2 пола	2645,62	3682,37	262,79	9742152	695242	7910881	1160728	11775110
						429,40	37,34	1136029	98787		872230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	196	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	2645,62	962,54	30,90	2546515	81750	2222320	260526	3031604
						91,64	13,12	242445	34711		224563	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	197	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического проФиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	44,6051532	323209,00	--	14416787	--	14416787	--	15570130
						--	--	--	--		1153343	
66	198	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. ШлиФовка /топинг/	м2 покрытия	2645,62	1552,43	84,36	4107140	223185	775166	3018578	7695776
						1175,07	38,73	3108789	102465		570057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +2,700							
					ТИП-1							
67	202	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	292,7	5385,75	95,61	1576409	27985	1014498	514968	2258687
						1824,14	47,53	533926	13912		167310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-7							
68	262	С1215-301-0406 215-301-0406 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м2	5441,484019	2720,00	--	14800837	--	14800837	--	15984904
						--	--	--	--		1184067	
					ТИП-8							
69	264	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	446,381	8174,27	1178,84	3648839	526212	1223379	2018548	6120778
						4254,77	555,90	1899248	248143		453391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	265	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 (150) мм. Устройство	м2 пола	686,74	3682,37	262,79	2528831	180469	2053476	301297	3056539
						429,40	37,34	294886	25643		226410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	266	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	686,74	962,54	30,90	661015	21220	576862	67626	786933
						91,64	13,12	62933	9010		58291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	267	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического проФиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	11,5784364	323209,00	--	3742255	--	3742255	--	4041635
						--	--	--	--		299380	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	268	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	686,74	2020,22	16,19	1387366	11118	771333	571131	2115177
						880,85	3,89	604915	2671		156680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-9							
74	272	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	204,19	2020,22	16,19	412509	3306	229342	169816	628911
						880,85	3,89	179861	794		46586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	276	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	824,18	2020,22	16,19	1665025	13343	925703	685434	2538496
						880,85	3,89	725979	3206		188037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-10							
76	277	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	230,89	3682,37	262,79	850222	60675	690403	101300	1027643
						429,40	37,34	99144	8621		76122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	278	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	230,89	-240,64	-7,73	-55561	-1784	-48487	-5684	-66145
						-22,91	-3,28	-5290	-757		-4900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	279	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического проФиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3,8928054	323209,00	--	1258190	--	1258190	--	1358845
						--	--	--	--		100655	
79	280	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	230,89	2020,22	16,19	466449	3738	259332	192021	711148
						880,85	3,89	203379	898		52678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-3/1							
80	284	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	128,98	5385,75	95,61	694654	12331	447045	226924	995304
						1824,14	47,53	235278	6130		73726	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +6,900							
					ТИП-4							
81	313	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	188,76	1484,18	45,29	280154	8549	171842	95094	405268
						528,52	7,42	99763	1401		30020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	314	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	188,76	2734,25	90,41	516117	17066	321743	169682	740663
						939,33	16,98	177308	3205		54864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	318	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0739939	395085,00	--	29234	--	29234	--	31573
						--	--	--	--		2339	
					ТИП-8							
84	324	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	353,42	5385,75	95,61	1903432	33790	1224954	621796	2727247
						1824,14	47,53	644688	16798		202018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Подступенки									
85	325	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,17	1799,84	104,40	261283	15155	53406	164157	459475
						1327,56	85,93	192722	12474		34035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-3/1							
86	327	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58,1	5385,75	95,61	312912	5554	201375	102219	448342
						1824,14	47,53	105983	2761		33211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +13,800							
					ТИП-3/1							
87	416	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58,1	5385,75	95,61	312912	5554	201375	102219	448342
						1824,14	47,53	105983	2761		33211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +18,000							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ТИП-8							
88	447	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	767,56	5385,75	95,61	4133886	73386	2660363	1350422	5923053
						1824,14	47,53	1400137	36482		438745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Подступенки									
89	448	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	301,05	1799,84	104,40	541842	31429	110751	340425	952848
						1327,56	85,93	399662	25869		70581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-3/1							
90	450	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58,1	5385,75	95,61	312912	5554	201375	102219	448342
						1824,14	47,53	105983	2761		33211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Устройство плинтусов							
91	452	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4220	678,45	2,11	2863059	8904	1037614	1711952	4941012
						430,46	1,11	1816541	4684		366001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				174232599	6712882	126756033	40192892	231579530
								40763683	2088648	--	17154039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				174232599				
		Материалы		Тенге				69189042				
		Всего заработная плата		Тенге					42852331			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57566993				
			Накладные расходы	Тенге				40192892				
			Сметная прибыль	Тенге				17154039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231579530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25115
			Сметная заработная плата	Тенге					42852331			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				231579530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25115
			Сметная заработная плата	Тенге					42852331			
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
					Тип3							
92	483	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	606	236,09	2,97	143071	1800	4442	94801	256901
						225,79	0,93	136829	564		19030	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	484	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	606	2616,00	--	1585296	--	1585296	--	1712120
						--	--	--	--		126824	
94	485	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	270	1142,37	57,56	308440	15541	94430	186807	534866
						735,07	16,97	198469	4582		39620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	486	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	27,81	16959,00	--	471630	--	471630	--	509360
						--	--	--	--		37730	
96	489	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	362	85,33	2,55	30889	923	6450	21578	56664
						64,96	1,27	23516	460		4197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	490	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	256	321,55	3,29	82317	842	69507	11151	100946
						46,75	1,65	11968	422		7477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	495	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	407,4588	3852,00	--	1569531	--	1569531	--	1695094
						--	--	--	--		125563	
99	496	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	320	236,00	--	75520	--	75520	--	81562
						--	--	--	--		6042	
100	497	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	847	85,00	--	71995	--	71995	--	77755
						--	--	--	--		5760	
101	498	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,339	482978,00	--	163730	--	163730	--	176828
						--	--	--	--		13098	
102	499	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	272,64	1549,76	15,67	422527	4272	7231	379396	866077
						1507,57	5,00	411024	1363		64154	
103	500	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	272,64	2542,00	--	693051	--	693051	--	748495

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		55444	
					По узлу А							
104	501	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	377	598,89	11,20	225782	4222	165040	52661	300718
						149,92	1,91	56520	720		22275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	504	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	377	85,33	2,55	32169	962	6717	22472	59012
						64,96	1,27	24490	479		4371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	505	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	75,4	321,55	3,29	24245	248	20472	3284	29732
						46,75	1,65	3525	124		2202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	510	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	377	3852,00	--	1452204	--	1452204	--	1568380
						--	--	--	--		116176	
					По узлу Е и Ж							
108	511	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	916	236,09	2,97	216258	2721	6713	143296	388318
						225,79	0,93	206824	852		28764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	512	С1243-907-2907 243-907-2907 РСНБ РК 2015	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	916	2616,00	--	2396256	--	2396256	--	2587956
						--	--	--	--		191700	
110	513	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	440	1142,37	57,56	502643	25327	153885	304426	871634
						735,07	16,97	323431	7467		64565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	514	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	45,32	16959,00	--	768582	--	768582	--	830069
						--	--	--	--		61487	
112	517	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	440	85,33	2,55	37545	1122	7841	26227	68874
						64,96	1,27	28582	559		5102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	518	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	88	321,55	3,29	28296	289	23893	3833	34700
						46,75	1,65	4114	145		2570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	523	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	440	3852,00	--	1694880	--	1694880	--	1830470
						--	--	--	--		135590	
115	524	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,616	482978,00	--	297514	--	297514	--	321315
						--	--	--	--		23801	
116	525	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	346,75	1549,76	15,67	537379	5434	9195	482525	1101496
						1507,57	5,00	522750	1734		81592	
117	526	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	м2	346,75	2542,00	--	881438	--	881438	--	951953
						--	--	--	--		70515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				14713188	63703	12697443	1732457	17761295
								1952042	19471	--	1315649	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14353859				
		Материалы		Тенге				564663				
		Всего заработная плата		Тенге					1626444			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12121627				
			Накладные расходы	Тенге				1494360				
			Сметная прибыль	Тенге				1267855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17116074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								991
			Сметная заработная плата	Тенге					1626444			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				359329				
		Материалы		Тенге				11156				
		Всего заработная плата		Тенге					345069			
			Накладные расходы	Тенге				238097				
			Сметная прибыль	Тенге				47794				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				645220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					345069			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17761294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1186
			Сметная заработная плата	Тенге					1971513			
РАЗДЕЛ 6. Фасад												
					Фиброцементные панели							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	530	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой Фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	4000	17215,30	51,56	68861200	206240	21270040	37952576	115358878
						11846,23	13,95	47384920	55800		8545102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	531	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	1073,281	16959,00	--	18201772	--	18201772	--	19657914
						--	--	--	--		1456142	
120	532	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 (дополнительное утепление конструкций и металлических труб)**	м3	293	16959,00	--	4968987	--	4968987	--	5366506
						--	--	--	--		397519	
121	533	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка Фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	м2	6803,03	18487,00	--	125767616	--	125767616	--	135829025
						--	--	--	--		10061409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				217799575	206240	170208415	37952576	276212323
								47384920	55800	--	20460172	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				217799575				
		Материалы		Тенге				21270040				
		Всего заработная плата		Тенге					47440720			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148938375				
			Накладные расходы	Тенге				37952576				
			Сметная прибыль	Тенге				20460172				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276212323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25597
			Сметная заработная плата	Тенге					47440720			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				276212323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25597
			Сметная заработная плата	Тенге					47440720			
РАЗДЕЛ 7.Ограждения внутренние /лист 49- 7.03.2021-А01-АР-РД/												
122	554	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	107	2290,70	4,67	245105	500	14096	272001	558474
						2154,29	--	230509	--		41368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	555	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	107	10061,00	--	1076527	--	1076527	--	1162649
						--	--	--	--		86122	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1321632	500	1090623	272001	1721123
								230509	--	--	127490	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1321632				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				14096				
		Всего заработная плата		Тенге					230509			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1076527				
			Накладные расходы	Тенге				272001				
			Сметная прибыль	Тенге				127490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1721123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					230509			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1721123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					230509			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**562572316**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98772574				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7197059			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2265192			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						327092318		
			- Накладные расходы	Тенге							87838351	
			- Сметная прибыль	Тенге							41672016	
			Итого по АКТУ:									**562 572 316**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**562 572 316**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**6 750 868**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**569 323 184**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**12 525 110**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**581 848 294**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**11 636 966**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**593 485 260**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**680 565 037**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**81 667 804**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**762 232 841,75**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____