Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "TUNAY STORY PROJECT"

Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.

Договор: № 57/9 от 11.10.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	419 555,00	374 603,00						44 952,00	**419 555,00**
Итоге к оплате									**419 555,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Субподрядчик:
ТОО "TUNAY STORY PROJECT"

Директор _____ **Санатпай П. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "TUNAY STORY PROJECT"

Объект: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.

Договор: № 57/9 от 11.10.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Фундамент**				**113349**
	Подраздел 1.1.	**Монолитный ростверк (АС-4)**				**113349**
1	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,1327	10388	11766
2	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,9327	30753	59436
3	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05327	316087	16838
4	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06327	290928	18407
5	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,3327	1593	6902
	Раздел 2.	**Наружные стены и перегородки**				**130540**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
6	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,5327	21419	54248
7	Е11-140301-203 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,4327	4245	44287
		Перемычки (АС-9)				
8	У6104-301-110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	1	1733	1733
9	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,18327	165178	30272
	Раздел 3.	**Покрытие**				**123122**
10	У6104-401-106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	2	9940	19880

1	2	3	4	5	6	7
11	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	6,3327	11130	70483
		Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				
12	Е11-60801-112 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	0,08327	48562	4044
13	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04327	307560	13308
14	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,05327	289226	15407
	Раздел 4.	**Кровля (АС-15)**				**68193**
		Кровля				
15	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	0,07327	229690	16829
16	У6107-115-104	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,07327	4262	312
17	У6107-115-106	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	7,0327	163	1146
18	У6110-101-512	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	7,0327	5801	40797
19	С1222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,008327	1093929	9109
	Раздел 5.	**Лестница**				**64266**
20	У6106-304-101	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	0,005327	274321	1461
21	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,05327	1145627	61028
22	У6111-0501-0505 *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	4,29327	414	1777
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**499470**
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**			**374603**
		НДС-12%	**Тенге**			**44952**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**			**419555**

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ Есимкулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "TUNAY STORY PROJECT"

Директор_____ Санатпай П. А.