Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 416
за декабрь месяц 2024 года

на Отопление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	30	1412,98	19,11	42389	574	13415	28060	76085
						946,67	7,76	28400	233		5636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	С1245-104-0529 245-104-0529 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	комплект	15	13755,00	--	206325	--	206325	--	222831
						--	--	--	--		16506	
3	3	С1245-104-0530 245-104-0530 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	комплект	6	15945,00	--	95670	--	95670	--	103324
						--	--	--	--		7654	
4	4	С1245-104-0531 245-104-0531 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	комплект	7	18016,00	--	126112	--	126112	--	136201
						--	--	--	--		10089	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С1245-104-0532 245-104-0532 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	26	20207,00	--	525382	--	525382	--	567413
						--	--	--	--		42031	
6	6	С1245-104-0533 245-104-0533 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	23	22158,00	--	509634	--	509634	--	550405
						--	--	--	--		40771	
7	7	С1245-104-0534 245-104-0534 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	50	24348,00	--	1217400	--	1217400	--	1314792
						--	--	--	--		97392	
8	9	С1245-104-0536 245-104-0536 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	32	28858,00	--	923456	--	923456	--	997332
						--	--	--	--		73876	
9	10	С1245-104-0538 245-104-0538 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	33607,00	--	67214	--	67214	--	72591
						--	--	--	--		5377	
10	11	С1245-104-0538 245-104-0538 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	18	33607,00	--	604926	--	604926	--	653320
						--	--	--	--		48394	
11	12	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	4,2	1639,15	95,93	6884	403	188	6378	14323
						1498,28	51,35	6293	216		1061	
12	14	Прайс-лист-п.3414 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3414	Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией тепла Н=110мм; PKF110-2-2400	шт	8	364578,86	--	2916631	--	2916631	--	3149961
						--	--	--	--		233330	
13	15	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Спускной кран со штуцером, DN20/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	302	2878,88	101,30	869422	30593	82799	746393	1745081
						2503,41	18,53	756030	5596		129265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	16	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный, для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	302	278,00	--	83956	--	83956	--	90672
						--	--	--	--		6716	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	19	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	286	2914,03	136,45	833413	39025	78413	712043	1669092
						2503,41	37,06	715975	10599		123636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	20	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный, для спуска воздуха DN 15	шт.	286	278,00	--	79508	--	79508	--	85869
						--	--	--	--		6361	
17	21	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром до 50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	949,61	2,65	8546	23	998	7382	17202
						836,12	0,82	7525	7		1274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	23	С1242-303-0903 242-303-0903 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	11520,00	--	11520	--	11520	--	12442
						--	--	--	--		922	
19	25	С1242-303-0905 242-303-0905 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	20345,00	--	162760	--	162760	--	175781
						--	--	--	--		13021	
20	26	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром до 50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	1046,02	2,65	16736	42	1774	14635	33881
						932,53	0,82	14920	13		2510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	27	С1245-501-0117 245-501-0117 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15	шт.	7	40530,00	--	283710	--	283710	--	306407
						--	--	--	--		22697	
22	28	С1245-501-0118 245-501-0118 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 20	шт.	1	43824,00	--	43824	--	43824	--	47330
						--	--	--	--		3506	
23	30	С1245-501-0120 245-501-0120 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 32	шт.	8	87635,00	--	701080	--	701080	--	757166
						--	--	--	--		56086	
24	31	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка	фильтр	66	3586,98	567,69	236741	37468	3809	202930	474844
						2961,58	175,86	195464	11607		35174	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	33	С1242-404-0303 242-404-0303 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	66	22171,00	--	1463286	--	1463286	--	1580349
						--	--	--	--		117063	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12036525	108128	10203790	1717821	14854694
								1724607	28271	--	1100348	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7105763				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7105763				
			Сметная прибыль	Тенге				568462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7674225				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4930762				
		Материалы		Тенге				181397				
		Всего заработная плата		Тенге					1752878			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2916631				
		Сдача и испытание		Тенге				7823				
			Накладные расходы	Тенге				1717821				
			Сметная прибыль	Тенге				531886				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7180469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1021
			Сметная заработная плата	Тенге					1752878			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14854694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1021
			Сметная заработная плата	Тенге					1752878			
			РАЗДЕЛ 4.Холодоснабжение фанкойлов									
26	441	Е11-202701-0101 1120-2701-0101 РСНБ РК 2015	**Универсальный вентиляторный доводчик двухтрубный комнатный серии IDROFAN. Монтаж**	фанкойл	63	28835,97	36,17	1816666	2279	7005	1771234	3874932
						28688,60	--	1807382	--		287032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	447	Е11-202701-0101 1120-2701-0101 РСНБ РК 2015	**Канальный вентиляторный доводчик двухтрубный серии ATMOSPHERA. Монтаж**	фанкойл	27	28835,97	36,17	778571	977	3002	759100	1660685
						28688,60	--	774592	--		123014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	453	Е11-202701-0101 1120-2701-0101 РСНБ РК 2015	**Горизонтальный канальный вентилятор доводчик двухтрубный . Монтаж**	фанкойл	5	28835,97	36,17	144180	181	556	140574	307534
						28688,60	--	143443	--		22780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	456	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	95	2914,03	136,45	276833	12963	26046	236518	554419
						2503,41	37,06	237824	3521		41068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	457	С1242-311-0501 242-311-0501 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для вентиляционных систем, DN 15**	шт.	64	59607,00	--	3814848	--	3814848	--	4120036

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		305188	
31	458	С1242-311-0502 242-311-0502 РСНБ РК 2015	Клапан(вентиль) регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для вентиляционных систем, DN 20	шт.	31	59607,00	--	1847817	--	1847817	--	1995642
						--	--	--	--		147825	
32	466	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка	фильтр	95	3586,98	567,69	340764	53931	5483	292096	683489
						2961,58	175,86	281350	16707		50629	
33	467	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	29	1101,00	--	31929	--	31929	--	34483
						--	--	--	--		2554	
34	468	С1242-404-0602 242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	56	1736,00	--	97216	--	97216	--	104993
						--	--	--	--		7777	
35	469	С1242-404-0603 242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	9	2497,00	--	22473	--	22473	--	24271
						--	--	--	--		1798	
36	470	С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
						--	--	--	--		406	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9176369	70331	5861447	3199522	13365962
								3244591	20228	--	990071	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5819355				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5819355				
			Сметная прибыль	Тенге				465548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6284903				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3357014				
		Материалы		Тенге				42091				
		Всего заработная плата		Тенге					3264819			
		Сдача и испытание		Тенге				139710				
			Накладные расходы	Тенге				3199522				
			Сметная прибыль	Тенге				524523				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7081059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
			Сметная заработная плата	Тенге					3264819			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13365962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
			Сметная заработная плата	Тенге					3264819			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28220656
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4969198				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178459			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48499			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16065237		
			- Накладные расходы	Тенге							4917343	
			- Сметная прибыль	Тенге							2090419	
			Итого по АКТУ:									28 220 656
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									28 220 656
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								338 648
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									28 559 304
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								628 305
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									29 187 609
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								583 752
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									29 771 361
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								34 139 596
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								4 096 752
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									38 236 348

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____