Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 425
за декабрь месяц 2024 года

на ЭМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Щитовое Электрооборудование									
1	1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	29124,67	4139,53	29125	4140	17289	6870	38874
						7696,00	1845,00	7696	1845		2880	
2	3	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	29124,67	4139,53	29125	4140	17289	6870	38874
						7696,00	1845,00	7696	1845		2880	
3	5	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10113,63	1,69	10114	2	132	6088	17498
						9980,00	--	9980	--		1296	
4	7	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	29124,67	4139,53	29125	4140	17289	6870	38874

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7696,00	1845,00	7696	1845		2880	
5	8	Прайс-лист-п.4095 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4095	Шкаф для батарейных модулей(время резервирования15мин.)	компл.	1	2110997,36	--	2110997	--	2110997	--	2279877
						--	--	--	--		168880	
6	9	Ц13-080301-0801 1308-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Компенсатор синхронный мощностью до 16 МВ•А. Монтаж оборудования	шт.	2	2922950,05	628306,98	5845900	1256614	514254	3247172	9820518
						2037516,00	217464,43	4075032	434929		727446	
7	12	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	39	29124,67	4139,53	1135862	161442	674276	267911	1516075
						7696,00	1845,00	300144	71955		112302	
					Кабельно-проводниковая продукция							
			Безгалогенныйсиловойкабель0,6/1кВ,N2XH безгалогенов с низкой эмиссией дыма,токсических и коррозийных газов									
8	58	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	970,2	277,90	13,46	269619	13059	30290	167315	471889
						233,22	6,30	226270	6112		34955	
9	60	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	333,2	359,08	24,04	119645	8010	15993	71561	206502
						287,04	11,25	95642	3748		15297	
10	62	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	1543,5	755,92	38,47	1166763	59378	138221	717802	2035330
						627,90	18,00	969164	27783		150765	
11	67	Прайс-лист-п.4147 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4147	сечение5х95мм2	м	60	28753,18	--	1725191	--	1725191	--	1863206
						--	--	--	--		138015	
			Безгалогенный силовой кабель0,6/1кВ,(МСС)N2XH безгалогенов с низкой эмиссией дыма,токсических и коррозийныхгазов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	79	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	176,4	277,90	13,46	49022	2374	5508	30421	85798
						233,22	6,30	41140	1111		6355	
13	81	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	284,2	359,08	24,04	102051	6832	13642	61037	176135
						287,04	11,25	81577	3197		13047	
			Безгалогенный кабель 0,6/1кВ									
14	83	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	8016,4	151,87	3,85	1217451	30864	179887	735213	2108877
						125,58	1,80	1006700	14430		156213	
			Безгалогенный силовой кабель0,6/1кВ,с классом огнестойкости E90,(N)HXHFE180/E90 оболочка-безналогеновый компаунд									
15	93	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	19,6	214,46	7,69	4203	151	536	2582	7328
						179,40	3,60	3516	71		543	
16	95	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	53,9	277,90	13,46	14979	726	1682	9295	26216
						233,22	6,30	12571	340		1942	
17	97	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	798,7	755,92	38,47	603753	30726	71523	371434	1053202
						627,90	18,00	501504	14377		78015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14462925	1582598	5533999	5708441	21785073
								7346328	583588	--	1613711	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				14462925				
		Материалы		Тенге				1697813				
		Всего заработная плата		Тенге					7929916			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3836188				
			Накладные расходы	Тенге				5708441				
			Сметная прибыль	Тенге				1613711				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21785077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4253
			Сметная заработная плата	Тенге					7929916			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21785077				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4253
			Сметная заработная плата	Тенге					7929916			
РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия												
18	112	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	301	683,44	3,85	205715	1159	7654	142160	375705
						654,16	1,80	196902	542		27830	
19	113	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	301	522,00	--	157122	--	157122	--	169692
						--	--	--	--		12570	
20	114	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	4	1296,81	11,54	5187	47	138	3617	9509
						1250,60	5,40	5002	22		704	
21	115	С1247-214-0110 247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	879,00	--	3516	--	3516	--	3797
						--	--	--	--		281	
22	117	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	40	955,45	--	38218	--	438	23046	66165
						944,50	--	37780	--		4901	
23	118	С1247-202-0207 247-202-0207 РСНБ РК 2015	Коробка уравнивания потенциалов	шт.	40	3729,00	--	149160	--	149160	--	161093
						--	--	--	--		11933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				558918	1206	318028	168823	785961
								239684	564	--	58219	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				249120				
		Материалы		Тенге				8231				
		Всего заработная плата		Тенге					240248			
			Накладные расходы	Тенге				168823				
			Сметная прибыль	Тенге				33435				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				451378				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	Тенге					240248			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				309798				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				309798				
			Сметная прибыль	Тенге				24784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				334582				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				785960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	Тенге					240248			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22571037
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7586012				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1583804			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					584152			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5852030		
			- Накладные расходы	Тенге							5877264	
			- Сметная прибыль	Тенге							1671930	
			Итого по АКТУ:									22 571 037
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									22 571 037
			Временные здания и сооружения 1.5.0,8%	1,20%								270 852
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									22 841 889
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								502 522
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									23 344 411
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								466 888
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									23 811 299
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								27 305 038
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								3 276 605
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									30 581 643

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 426
за декабрь месяц 2024 года

на АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Внутренние перегородки с обшивкой из ГКЛ									
					отм. +4.200							
1	**13**	**Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**100,28**	**3487,72**	**30,59**	**349749**	**3068**	**221775**	**113715**	**500541**
						1245,57	**14,40**	**124906**	**1444**		**37077**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**16**	**Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**335,14**	**3487,72**	**30,59**	**1168874**	**10252**	**741182**	**380040**	**1672827**
						1245,57	**14,40**	**417440**	**4826**		**123913**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Утепление							
3	**30**	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**16,961**	**20816,37**	**2153,25**	**353066**	**36521**	**--**	**254906**	**656610**
						18663,12	**1111,80**	**316545**	**18857**		**48638**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	31	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	17,46983	16959,00	--	296271	--	296271	--	319973
						--	--	--	--		23702	
5	32	Е11-260201-0104 1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	117,5	50488,95	2925,38	5932452	343732	1899808	2917750	9558218
						31395,00	1278,57	3688912	150232		708016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	33	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	121,025	16959,00	--	2052463	--	2052463	--	2216660
						--	--	--	--		164197	
7	34	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	23,16	20816,37	2153,25	482107	49869	--	348070	896591
						18663,12	1111,80	432238	25749		66414	
8	35	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	23,8548	16959,00	--	404554	--	404554	--	436918
						--	--	--	--		32364	
					Внутренние перегородки с/у и душевых							
9	36	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	325,38	7228,50	135,65	2352009	44137	1841580	440390	3015791
						1433,07	70,78	466292	23030		223392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13391545	487579	7457633	4454871	19274129
								5446333	224138	--	1427713	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13391545				
		Материалы		Тенге				4704343				
		Всего заработная плата		Тенге					5670471			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2753288				
			Накладные расходы	Тенге				4454871				
			Сметная прибыль	Тенге				1427713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19274129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3207
			Сметная заработная плата	Тенге					5670471			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19274129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3207
			Сметная заработная плата	Тенге					5670471			

РАЗДЕЛ 3. Двери

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	55	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 2d	м2	20,2312	4069,26	58,74	82326	1189	11284	48588	141387
						3452,74	27,86	69853	564		10473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	56	С1223-207-0104 223-207-0104 РСНБ РК 2015	2d. Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	20,2312	36431,00	--	737043	--	737043	--	796006
						--	--	--	--		58963	
12	57	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 3d	м2	30,723	4069,26	58,74	125020	1805	17136	73785	214709
						3452,74	27,86	106079	856		15904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	58	С1223-207-0104 223-207-0104 РСНБ РК 2015	3d. Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	30,723	36431,00	--	1119270	--	1119270	--	1208812
						--	--	--	--		89542	
14	59	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 8d	м2	12,3728	4069,26	58,74	50348	727	6901	29715	86468
						3452,74	27,86	42720	345		6405	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	60	С1223-207-0104 223-207-0104 РСНБ РК 2015	8d. Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	12,3728	36431,00	--	450753	--	450753	--	486813
						--	--	--	--		36060	
16	61	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 11d	м2	9,24	4069,26	58,74	37600	542	5155	22191	64574
						3452,74	27,86	31903	257		4783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	62	С1223-207-0104 223-207-0104 РСНБ РК 2015	11d. Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	9,24	36431,00	--	336622	--	336622	--	363552
						--	--	--	--		26930	
18	63	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 1е	м2	30,9738	4069,26	58,74	126040	1819	17277	74387	216461
						3452,74	27,86	106944	863		16034	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	64	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	1е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	30,9738	58149,00	--	1801095	--	1801095	--	1945183
						--	--	--	--		144088	
20	65	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 2е	м2	33,1056	4069,26	58,74	134715	1944	18466	79507	231360
						3452,74	27,86	114305	922		17138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	66	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	2е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	33,1056	58149,00	--	1925058	--	1925058	--	2079063
						--	--	--	--		154005	
22	67	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 3е	м2	53,2532	4069,26	58,74	216701	3128	29704	127894	372162
						3452,74	27,86	183869	1484		27568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	68	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	3е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	53,2532	58149,00	--	3096620	--	3096620	--	3344350
						--	--	--	--		247730	
24	69	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах 5е	м2	17,2634	3716,91	61,94	64167	1069	7697	38580	110967
						3209,17	29,68	55401	512		8220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	70	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	5е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	17,2634	60468,00	--	1043883	--	1043883	--	1127394
						--	--	--	--		83511	
26	71	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах 8е	м2	123,728	3716,91	61,94	459886	7663	55159	276508	795306
						3209,17	29,68	397064	3672		58912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	72	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	8е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	123,728	60468,00	--	7481585	--	7481585	--	8080112
						--	--	--	--		598527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19288732	19886	18160708	771155	21664679
								1108138	9475	--	1604793	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17991929				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17991929				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				1439356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19431285				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1296803				
		Материалы		Тенге				168778				
		Всего заработная плата		Тенге					1117613			
			Накладные расходы	Тенге				771155				
			Сметная прибыль	Тенге				165437				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2233395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
			Сметная заработная плата	Тенге					1117613			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21664680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
			Сметная заработная плата	Тенге					1117613			
РАЗДЕЛ 4. Витражи, окна												
28	76	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	149,38	1344,01	6,36	200768	950	150723	44643	265044
						328,66	3,40	49095	508		19633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	77	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	328,8	1936,83	12,45	636830	4093	523707	100092	795876
						331,60	6,64	109030	2183		58954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	78	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	149,38	1538,00	--	229746	--	229746	--	248126
						--	--	--	--		18380	
31	79	С1223-501-0109 223-501-0109 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	328,8	3079,00	--	1012375	--	1012375	--	1093365
						--	--	--	--		80990	
32	113	Е11-090403-0303 1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж	м2	56,64	1574,07	4,42	89155	250	--	61344	162539
						1569,65	--	88905	--		12040	
33	114	С1223-401-0102 223-401-0102 РСНБ РК 2015	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	56,64	45049,00	--	2551575	--	2551575	--	2755701
						--	--	--	--		204126	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	131	Е11-100501-802 1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	69,204	1413,90	40,31	97848	2790	--	86758	199374
						1373,59	19,36	95058	1340		14768	
35	132	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	143,7	375,02	6,36	53890	914	5748	42945	104582
						328,66	3,40	47228	489		7747	
36	133	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	143,7	2001,00	--	287544	--	287544	--	310547
						--	--	--	--		23003	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5159731	8997	4761418	335782	5935154
								389316	4520	--	439641	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5070576				
		Материалы		Тенге				680177				
		Всего заработная плата		Тенге					304931			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4081240				
			Накладные расходы	Тенге				274438				
			Сметная прибыль	Тенге				427601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5772615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	Тенге					304931			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89155				
		Всего заработная плата		Тенге					88905			
			Накладные расходы	Тенге				61344				
			Сметная прибыль	Тенге				12040				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					88905			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5935154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					393836			
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка стен												
					Отделка стен на отм.-1,200							
37	208	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	402,24	1799,84	104,40	723968	41993	147977	454850	1273123
						1327,56	85,93	533998	34564		94305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	209	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	692,24	1377,68	8,57	953685	5932	287820	529796	1602160
						953,33	3,34	659933	2312		118679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	211	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонконтактом, первый слой	м2	1850,78	323,27	2,75	598302	5090	474373	82471	735235
						64,21	0,37	118839	685		54462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка стен на отм. +0,000							
40	215	Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,64	2841,77	108,49	283154	10810	48046	186473	507197
						2251,08	88,25	224298	8793		37570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	216	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	99,64	1377,68	8,57	137272	854	41428	76258	230612
						953,33	3,34	94990	333		17082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	218	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,68	1811,12	22,41	425034	5260	113514	246630	725397
						1305,01	8,64	306260	2028		53733	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	219	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	234,68	5542,22	42,58	1300648	9993	811765	387468	1823165
						2040,61	23,20	478890	5445		135049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	220	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонконтактом, первый слой	м2	117,6	323,27	2,75	38017	324	30142	5240	46718
						64,21	0,37	7551	44		3461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка стен на отм. +2,700							
45	221	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонконтактом, первый слой	м2	222,89	323,27	2,75	72054	612	57130	9932	88545
						64,21	0,37	14312	82		6559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	222	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1302,89	1799,84	104,40	2344994	136021	479308	1473298	4123755
						1327,56	85,93	1729665	111957		305463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	223	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2443,906	1377,68	8,57	3366920	20945	1016126	1870409	5656316
						953,33	3,34	2329849	8163		418986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	226	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1112,105	5542,22	42,58	6163531	47354	3846804	1836139	8639643
						2040,61	23,20	2269373	25801		639974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка стен на отм. +4,200							
49	233	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	100,849	1377,68	8,57	138938	864	41932	77183	233411
						953,33	3,34	96142	337		17290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	235	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	982,021	1811,12	22,41	1778558	22007	475004	1032026	3035430
						1305,01	8,64	1281547	8485		224847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	236	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	800,021	5542,22	42,58	4433892	34064	2767297	1320873	6215146
						2040,61	23,20	1632531	18560		460381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	237	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	419,65	1799,84	104,40	755303	43812	154380	474537	1328227
						1327,56	85,93	557111	36061		98387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	238	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	546,841	1377,68	8,57	753372	4686	227366	418517	1265640
						953,33	3,34	521320	1826		93751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка стен на отм. +6,000							
54	248	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,49	1811,12	22,41	31676	392	8459	18381	54061
						1305,01	8,64	22825	151		4005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	249	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,099	1811,12	22,41	349725	4327	93402	202932	596869
						1305,01	8,64	251996	1668		44213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	250	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	193,099	5542,22	42,58	1070197	8222	667935	318816	1500134
						2040,61	23,20	394040	4480		111121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	251	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,57	1811,12	22,41	334278	4137	89275	193968	570506
						1305,01	8,64	240866	1595		42260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	252	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	496,64	763,59	3,64	379229	1807	106997	216885	643803
						544,51	1,37	270425	680		47689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка стен на отм. +7,500							
59	254	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,512	1811,12	22,41	508041	6287	135683	294796	867064
						1305,01	8,64	366071	2424		64227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	255	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	280,512	5542,22	42,58	1554659	11944	970299	463139	2179222
						2040,61	23,20	572416	6508		161424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	256	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонконтактом, первый слой	м2	242,748	323,27	2,75	78473	668	62218	10817	96433
						64,21	0,37	15587	90		7143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	257	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	281,091	1799,84	104,40	505919	29346	103408	317855	889676
						1327,56	85,93	373165	24154		65902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	258	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	557,891	1377,68	8,57	768595	4781	231960	426974	1291215
						953,33	3,34	531854	1863		95646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка стен на отм. +9,600							
64	266	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	194,792	1799,84	104,40	350594	20336	71660	220269	616532
						1327,56	85,93	258598	16738		45669	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	267	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	525,012	1377,68	8,57	723299	4500	218289	401811	1215118
						953,33	3,34	500510	1754		90009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	272	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	57,659	5542,22	42,58	319559	2455	199444	95198	447937
						2040,61	23,20	117660	1338		33181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка стен на отм. +10,800							
67	278	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонконтактом, первый слой	м2	242,016	323,27	2,75	78237	666	62031	10784	96143

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						64,21	0,37	15540	90		7122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	280	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	75,569	5542,22	42,58	418820	3218	261395	124768	587075
						2040,61	23,20	154207	1753		43487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка стен на отм. +14,100							
69	295	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,032	1799,84	104,40	523811	30383	107066	329097	921140
						1327,56	85,93	386362	25008		68233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	296	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	476,522	1377,68	8,57	656495	4084	198128	364699	1102890
						953,33	3,34	454283	1592		81696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32919249	528174	14608061	14493289	51205538
								17783014	357362	--	3793006	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32919249				
		Материалы		Тенге				14608064				
		Всего заработная плата		Тенге					18140376			
			Накладные расходы	Тенге				14493289				
			Сметная прибыль	Тенге				3793006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51205544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10249
			Сметная заработная плата	Тенге					18140376			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				51205544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10249
			Сметная заработная плата	Тенге					18140376			
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка потолков									
					Отделка потолков на отм. +2,700							
71	309	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	579,8	5255,82	9,62	3047324	5577	2002287	833715	4191522
						1792,79	4,63	1039460	2684		310483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	310	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	491,91	3704,63	16,89	1822345	8308	954483	776985	2807277
						1747,38	7,65	859554	3763		207946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	311	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными влагостойкими листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	35	3757,16	16,89	131501	591	69752	55283	201727
						1747,38	7,65	61158	268		14943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	312	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	35	942,32	3,64	32981	127	7541	20289	57532
						723,24	1,37	25313	48		4262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	313	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35	1027,47	6,17	35961	216	7070	23032	63712
						819,28	3,28	28675	115		4719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка потолков на отм. +4,200							
76	314	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	694,66	5255,82	9,62	3651008	6682	2398946	998877	5021875
						1792,79	4,63	1245380	3216		371991	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	315	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными влагостойкими листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	148,37	3757,16	16,89	557450	2506	295685	234354	855149
						1747,38	7,65	259259	1135		63344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка потолков на отм. +6,000							
78	316	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	24,6	942,32	3,64	23181	90	5299	14260	40437
						723,24	1,37	17792	34		2995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	317	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,6	1027,47	6,17	25276	152	4970	16188	44781
						819,28	3,28	20154	81		3317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	318	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	705,77	5255,82	9,62	3709400	6790	2437313	1014852	5102192
						1792,79	4,63	1265297	3268		377940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	319	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными влагостойкими листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	24,6	3757,16	16,89	92426	415	49025	38856	141785
						1747,38	7,65	42986	188		10503	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка потолков на отм. +7,500							
82	320	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	676,47	5255,82	9,62	3555405	6508	2336128	972721	4890376
						1792,79	4,63	1212769	3132		362250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 6.900; 10.500							
83	325	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	45	1538,52	8,57	69233	385	19050	39959	117927
						1106,62	3,34	49798	150		8735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	327	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	666,4	5255,82	9,62	3502478	6410	2301353	958241	4817576
						1792,79	4,63	1194715	3085		356858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20255969	44757	12888902	5997612	28353868
								7322310	21167	--	2100286	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20255969				
		Материалы		Тенге				12888900				
		Всего заработная плата		Тенге					7343477			
			Накладные расходы	Тенге				5997612				
			Сметная прибыль	Тенге				2100286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28353867				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4236
			Сметная заработная плата	Тенге					7343477			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28353867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4236
			Сметная заработная плата	Тенге					7343477			
РАЗДЕЛ 7. Пол												
					Закрытый плавательный бассейн полы на отм. +0,000 (начало)							
					Тип-2.2							
85	**364**	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**1866,67**	**5385,75**	**95,61**	**10053418**	**178472**	**6469879**	**3284163**	**14404587**
						1824,14	**47,53**	**3405067**	**88723**		**1067006**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3.2							
86	**378**	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**125**	**5385,75**	**95,61**	**673219**	**11951**	**433250**	**219921**	**964591**
						1824,14	**47,53**	**228018**	**5941**		**71451**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Закрытый плавательный бассейн полы на отм. +4,200 (начало)							
					Тип-3							
87	**438**	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**508,1**	**5385,75**	**95,61**	**2736500**	**48579**	**1761075**	**893936**	**3920871**
						1824,14	**47,53**	**926846**	**24150**		**290435**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
88	**447**	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**122,06**	**5385,75**	**95,61**	**657385**	**11671**	**423059**	**214749**	**941904**
						1824,14	**47,53**	**222655**	**5802**		**69771**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-5							
89	**456**	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**475,85**	**5385,75**	**95,61**	**2562809**	**45496**	**1649296**	**837196**	**3672006**
						1824,14	**47,53**	**868017**	**22617**		**272000**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Тип-6							
90	465	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1364,92	5385,75	95,61	7351118	130500	4730813	2401399	10532718
						1824,14	47,53	2489805	64875		780201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-10							
91	481	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1335,25	849,45	36,07	1134228	48162	445293	627053	1902183
						479,89	19,70	640773	26304		140902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	482	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1335,25	570,81	36,57	762174	48830	665836	69183	897866
						35,58	19,54	47508	26091		66509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	483	Е11-110101-2003 1111-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия поливинилацетатные толщиной 3 мм. Устройство	м2 покрытия	1335,25	1898,31	137,63	2534718	183770	1018809	1409165	4259394
						997,67	125,05	1332139	166973		315511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	484	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1335,25	5385,75	95,61	7191323	127663	4627977	2349199	10303763
						1824,14	47,53	2435683	63464		763242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Закрытый плавательный бассейн полы на отм. +7,500 (начало)							
					Тип-2							
95	493	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	143,14	5385,75	95,61	770916	13685	496124	251836	1104572
						1824,14	47,53	261107	6803		81820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
96	501	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	758,25	5385,75	95,61	4083745	72497	2628094	1334042	5851210
						1824,14	47,53	1383154	36040		433423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									