1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Закрытый плавательный бассейн полы на отм. +10,800 (начало)							
					Тип-2							
97	533	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	328,82	5385,75	95,61	1770942	31439	1139689	578516	2537415
						1824,14	47,53	599814	15629		187957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
98	550	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18,27	5385,75	95,61	98398	1746	63325	32144	140985
						1824,14	47,53	33327	868		10443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-6							
99	559	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	57,14	5385,75	95,61	307742	5463	198048	100530	440934
						1824,14	47,53	104231	2716		32662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Закрытый плавательный бассейн полы на отм. +14,10 (начало)							
					Тип-2							
100	576	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	385,39	5385,75	95,61	2075614	36848	1335761	678044	2973950
						1824,14	47,53	703005	18318		220293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
101	584	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	222,79	5385,75	95,61	1199891	21301	772190	391970	1719210
						1824,14	47,53	406400	10589		127349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Легкоатлетический манеж полы на отм. -1,200 (начало)									
					Тип-2.2							
102	598	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	525	5385,75	95,61	2827519	50195	1819650	923669	4051283

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1824,14	47,53	957674	24953		300095	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-8.2							
103	616	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1932,12	1830,41	90,41	3536572	174683	1546991	1736843	5695289
						939,33	16,98	1814898	32807		421873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	617	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1932,12	1134,50	45,31	2191990	87544	1009398	1046926	3498029
						566,76	9,68	1095048	18703		259113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	618	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	752,12	3790,02	262,79	2850550	197649	2329941	329982	3434974
						429,40	37,34	322960	28084		254443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	620	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	752,12	470,73	39,35	354045	29596	--	319794	727746
						431,38	20,95	324450	15757		53907	
107	621	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	30,987344	28681,00	--	888748	--	888748	--	959848
						--	--	--	--		71100	
108	622	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	752,12	209,08	0,70	157253	526	116481	38093	210973
						53,51	0,37	40246	278		15628	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Легкоатлетический манеж полы на отм. +2,700 (начало)									
					Тип-2							
109	634	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	137	5385,75	95,61	737848	13099	474842	241034	1057192
						1824,14	47,53	249907	6512		78311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	642	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	784,88	5385,75	95,61	4227167	75042	2720394	1380894	6056706
						1824,14	47,53	1431731	37305		448645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
111	651	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	214,72	5385,75	95,61	1156428	20530	744219	377772	1656936
						1824,14	47,53	391679	10206		122736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-5							
112	660	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	317,68	5385,75	95,61	1710945	30373	1101079	558917	2451451
						1824,14	47,53	579493	15099		181589	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Легкоатлетический манеж полы на отм. +6,000 (начало)									
					Тип-2							
113	682	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	52,06	5385,75	95,61	280382	4977	180440	91593	401733
						1824,14	47,53	94965	2474		29758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
114	690	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1263,38	5385,75	95,61	6804249	120791	4378876	2222753	9749162
						1824,14	47,53	2304582	60048		722160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
115	699	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,35	5385,75	95,61	125757	2233	80930	41081	180185
						1824,14	47,53	42594	1110		13347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-6							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	708	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	90,81	5385,75	95,61	489080	8682	314748	159768	700756
						1824,14	47,53	165650	4316		51908	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Легкоатлетический манеж полы на отм. +9,600 (начало)									
					Тип-1							
					Тип-2							
117	731	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	226,13	5385,75	95,61	1217880	21620	783767	397846	1744984
						1824,14	47,53	412493	10748		129258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-3							
118	739	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,08	5385,75	95,61	232018	4119	149315	75794	332437
						1824,14	47,53	78584	2048		24625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
119	748	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,25	5385,75	95,61	71361	1267	45924	23312	102246
						1824,14	47,53	24170	630		7574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Легкоатлетический манеж полы на отм. +12,90 (начало)							
					Тип-2							
120	756	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	417,22	5385,75	95,61	2247043	39890	1446085	734044	3219574
						1824,14	47,53	761068	19830		238487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-2							
121	764	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,38	5385,75	95,61	88219	1567	56773	28818	126400
						1824,14	47,53	29879	779		9363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				78159194	1902456	49047119	26401979	112926063
								27209620	877590	--	8364895	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				78159194				
		Материалы		Тенге				48158367				
		Всего заработная плата		Тенге					28087210			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				888748				
			Накладные расходы	Тенге				26401979				
			Сметная прибыль	Тенге				8364895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112926068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17123
			Сметная заработная плата	Тенге					28087210			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				112926068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17123
			Сметная заработная плата	Тенге					28087210			
РАЗДЕЛ 10. Приямки												
					Приямок Прм-3, Прм-4, Прм-4а, Прм-7, Прм-8, Прм-9, Прм-10, Прм-10а, Прм-11, Прм-12							
122	816	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1,87	1032,36	113,79	1931	213	1577	235	2339
						75,15	41,10	141	77		173	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	817	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,61	7381,68	2012,68	41411	11291	23334	11682	57340
						1209,55	1029,50	6786	5775		4247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	818	Е11-060101-0112 1106-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками.Устройство	м3	40,5	33745,73	1624,20	1366702	65781	1020136	272801	1770664
						6932,97	469,05	280785	18997		131160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	819	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,53372	323209,00	--	172503	--	172503	--	186303
						--	--	--	--		13800	
126	820	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,09585	307902,00	--	2184826	--	2184826	--	2359612
						--	--	--	--		174786	
127	821	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0075	330422,00	--	2478	--	2478	--	2676

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		198	
128	822	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1608	357095,00	--	57421	--	57421	--	62015
						--	--	--	--		4594	
129	823	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1	8687,00	--	8687	--	8687	--	9382
						--	--	--	--		695	
130	824	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	4	18845,00	--	75380	--	75380	--	81410
						--	--	--	--		6030	
131	825	С1241-102-0246 241-102-0246 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	9,4019101	22554,00	--	212051	--	212051	--	229015
						--	--	--	--		16964	
132	826	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	5,3995392	28860,00	--	155831	--	155831	--	168297
						--	--	--	--		12466	
133	827	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	151,2	982,22	20,95	148512	3168	86876	54896	219681
						386,69	3,71	58468	561		16273	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4427733	80453	4001100	339614	5148734
								346180	25410	--	381386	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4427733				
		Материалы		Тенге				1131925				
		Всего заработная плата		Тенге					371590			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2869177				
			Накладные расходы	Тенге				339614				
			Сметная прибыль	Тенге				381386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5148733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
			Сметная заработная плата	Тенге					371590			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5148733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
			Сметная заработная плата	Тенге					371590			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								244508175
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59604911				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3072302			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1519662			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						110924936		
			- Накладные расходы	Тенге							52794302	
			- Сметная прибыль	Тенге							18111720	
			Итого по АКТУ:									**244 508 175**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**244 508 175**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**2 934 098**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**247 442 273**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**5 443 730**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**252 886 003**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**5 057 720**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**257 943 723**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**295 790 800**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**35 494 896**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**331 285 696**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 426/1
за декабрь месяц 2024 года

на АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Внутренние перегородки с обшивкой из ГКЛ /лист 4-8 01 7.03.2021-А02-АР-РД/												
			отм. +2,700-манеж лист 5									
1	**44**	**Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**340,82**	**2968,77**	**30,59**	**1011816**	**10426**	**576875**	**386481**	**1510160**
						1245,57	**14,40**	**424515**	**4908**		**111864**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**45**	**С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**681,64**	**516,00**	**--**	**351726**	**--**	**351726**	**--**	**379864**
						--	**--**	**--**	**--**		**28138**	
			отм. +6,000-манеж лист 6									
3	**64**	**Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**364,23**	**2404,12**	**30,59**	**875653**	**11142**	**410837**	**413027**	**1391774**
						1245,57	**14,40**	**453674**	**5245**		**103094**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**65**	**С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**728,46**	**516,00**	**--**	**375885**	**--**	**375885**	**--**	**405956**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		30071	
			отм. +7,500-бассейн лист 6									
5	66	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/	м2 стен (за вычетом проемов)	161,7	2404,12	30,59	388746	4946	182391	183363	617878
						1245,57	14,40	201409	2328		45769	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	67	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	323,4	611,00	--	197597	--	197597	--	213405
						--	--	--	--		15808	
			отм. +10,800, бассейн лист 7									
7	77	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626/	м2 стен (за вычетом проемов)	176,03	2855,80	30,59	502706	5385	278063	199613	758505
						1245,57	14,40	219258	2535		56186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	78	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	44,73	516,00	--	23081	--	23081	--	24927
						--	--	--	--		1846	
9	79	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	307,33	611,00	--	187779	--	187779	--	202801
						--	--	--	--		15022	
			отм. +9,600-манеж лист 7									
10	80	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/	м2 стен (за вычетом проемов)	348,6	2404,12	30,59	838076	10664	393206	395303	1332049
						1245,57	14,40	434206	5020		98670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	81	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	697,2	516,00	--	359755	--	359755	--	388535
						--	--	--	--		28780	
			отм. +10,800-бассейн лист 7									
12	82	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/	м2 стен (за вычетом проемов)	159,11	2404,12	30,59	382520	4867	179470	180426	607982
						1245,57	14,40	198183	2291		45036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	83	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	318,22	611,00	--	194432	--	194432	--	209987

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		15555	
			отм.+12,900 манеж -/лист 8/									
14	84	Е11-100402-0801 1110-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство /С113/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	247,4	6187,03	85,81	1530671	21229	725110	715017	2425343
						3170,30	40,95	784332	10131		179655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	85	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1484,4	516,00	--	765950	--	765950	--	827226
						--	--	--	--		61276	
16	86	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие /С112/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,4	4283,57	61,27	134504	1923	58001	67949	218649
						2375,17	29,25	74580	918		16196	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	87	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	125,6	516,00	--	64810	--	64810	--	69995
						--	--	--	--		5185	
			отм. +12,900-манеж лист 8									
18	93	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/	м2 стен (за вычетом проемов)	35,13	2404,12	30,59	84457	1075	39625	39836	134237
						1245,57	14,40	43757	506		9943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	94	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	70,26	516,00	--	36254	--	36254	--	39154
						--	--	--	--		2900	
			отм. +14,100-бассейн лист 8									
20	95	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/	м2 стен (за вычетом проемов)	124,25	2404,12	30,59	298712	3801	140149	140896	474777
						1245,57	14,40	154762	1789		35169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	96	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	248,5	611,00	--	151834	--	151834	--	163981
						--	--	--	--		12147	
			Стены из сендвич-панелей /толщ.50мм/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22		Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	372,24	12593,14	1064,02	4687670	396071	4104064	213747	5293530
						503,80	328,40	187535	122244		392113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13444634	471529	9796894	2935658	17690715
								3176211	157915	--	1310423	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8756964				
		Материалы		Тенге				2983728				
		Всего заработная плата		Тенге					3024347			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2709103				
			Накладные расходы	Тенге				2721911				
			Сметная прибыль	Тенге				918310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12397185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1770
			Сметная заработная плата	Тенге					3024347			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4687670				
		Материалы		Тенге				4104065				
		Всего заработная плата		Тенге					309779			
			Накладные расходы	Тенге				213747				
			Сметная прибыль	Тенге				392113				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5293530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	Тенге					309779			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17690715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1925
			Сметная заработная плата	Тенге					3334126			
РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка стен												
					Отделка стен на отм.-1,200							
23	264	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2963,93	1799,84	104,40	5334600	309435	1090370	3351588	9381083
						1327,56	85,93	3934795	254691		694895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	265	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2963,93	1377,68	8,57	4083347	25401	1232343	2268402	6859889
						953,33	3,34	2825603	9900		508140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка стен на отм. +0,000							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	268	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	478,33	1799,84	104,40	860917	49938	175967	540892	1513953
						1327,56	85,93	635012	41103		112145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	269	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	478,33	1377,68	8,57	658986	4100	198880	366083	1107075
						953,33	3,34	456006	1598		82006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10937850	388874	2697560	6526965	18862000
								7851416	307292	--	1397186	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10937850				
		Материалы		Тенге				2697562				
		Всего заработная плата		Тенге					8158708			
			Накладные расходы	Тенге				6526965				
			Сметная прибыль	Тенге				1397186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18862001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4572
			Сметная заработная плата	Тенге					8158708			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18862001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4572
			Сметная заработная плата	Тенге					8158708			
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка потолков									
			Отделка потолков на отм. +2,700, +4,200 /лист 11 РД 01 7.03.2021-А02-АР РД/									
27	375	Е11-340108-1001 1134-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство	м2 поверхности	852,86	8971,75	736,67	7651647	628276	2900987	3331185	11861458
						4833,60	305,74	4122384	260753		878626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	376	С1232-401-0301 232-401-0301 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	852,86	3002,00	--	2560286	--	2560286	--	2765109
						--	--	--	--		204823	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10211933	628276	5461273	3331185	14626567
								4122384	260753	--	1083449	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10211933				
		Материалы		Тенге				2900986				
		Всего заработная плата		Тенге					4383137			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2560286				
			Накладные расходы	Тенге				3331185				
			Сметная прибыль	Тенге				1083449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14626567				

1	.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2401
			Сметная заработная плата	Тенге					4383137			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14626567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2401
			Сметная заработная плата	Тенге					4383137			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								51179283
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15150011				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1488679			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					725960			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17955730		
			- Накладные расходы	Тенге							12793808	
			- Сметная прибыль	Тенге							3791058	
			Итого по АКТУ:									51 179 283
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									51 179 283
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								614 151
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									51 793 434
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 139 456
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									52 932 890
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 058 658
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									53 991 548
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								61 913 517
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								7 429 622
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									69 343 139

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 427
за декабрь месяц 2024 года

на ТХ-спортивное, медицинское, кухонное оборудование, мебель(вкл)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.А02- Медицинское оборудование												
					А02.03.18 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБЩЕГО ПОСЕЩЕНИЯ 13,64 М2							
1	**32**	**Прайс-лист-п.173**	**ТАБУРЕТКА ENRAF NONIUS НА КОЛЕСАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ Н. 59-85 СМ**	**шт**	**1**	**271017,21**	**--**	**271017**	**--**		**--**	**271017**
						--	**--**	**--**	**--**	**271017**	**--**	
2	**34**	**Прайс-лист-п.175**	**СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 160ХН72ХР80**	**шт**	**1**	**330302,23**	**--**	**330302**	**--**		**--**	**330302**
						--	**--**	**--**	**--**	**330302**	**--**	
3	**35**	**Прайс-лист-п.176**	**ТУМБА ИЗ ДЕРЕВА С 3 ЯЩИКАМИ С ЗАМКОМ, РАЗМЕРОМ L 39,8 X H 51,3 X P 53,8 СМ**	**шт**	**1**	**160916,47**	**--**	**160916**	**--**		**--**	**160916**
						--	**--**	**--**	**--**	**160916**	**--**	
4	**36**	**Прайс-лист-п.177**	**СТУЛ ПАЦИЕНТА KICCA НА 4 НОЖКАХ ПОЛИПРОПИЛЕН**	**шт**	**2**	**143977,90**	**--**	**287956**	**--**		**--**	**287956**
						--	**--**	**--**	**--**	**287956**	**--**	
5	**37**	**Прайс-лист-п.178**	**РАБОЧИЙ СТУЛ СО СПИНКОЙ, ФИКСИРОВАННЫМИ ПОДЛОКОТНИКАМИ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ**	**шт**	**1**	**423464,40**	**--**	**423464**	**--**		**--**	**423464**
						--	**--**	**--**	**--**	**423464**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	39	Прайс-лист-п.180	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 4-СТВОРЧАТЫЙ. С ОТДЕЛЕНИЕМ ИЗ СТАЛИ, КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ, РАЗМЕРЫ 75Х38Х169Н СМ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО	шт	1	728358,77	--	728359	--		--	728359
						--	--	--	--	728359	--	
					А02.03.79 КАБИНЕТ ВРАЧА ДЛЯ ОБЩЕГО ПОСЕЩЕНИЯ 18,90 М2							
7	54	Прайс-лист-п.195	ТАБУРЕТКА ENRAF NONIUS НА КОЛЕСАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ Н. 59-85 СМ	шт	1	271017,21	--	271017	--		--	271017
						--	--	--	--	271017	--	
8	62	Прайс-лист-п.203	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 160ХН72ХР80	шт	1	330302,23	--	330302	--		--	330302
						--	--	--	--	330302	--	
9	63	Прайс-лист-п.204	ТУМБА ИЗ ДЕРЕВА С 3 ЯЩИКАМИ С ЗАМКОМ, РАЗМЕРОМ L 39,8 X H 51,3 X P 53,8 СМ	шт	1	160916,47	--	160916	--		--	160916
						--	--	--	--	160916	--	
10	65	Прайс-лист-п.206	РАБОЧИЙ СТУЛ СО СПИНКОЙ, ФИКСИРОВАННЫМИ ПОДЛОКОТНИКАМИ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ	шт	1	423464,40	--	423464	--		--	423464
						--	--	--	--	423464	--	
11	66	Прайс-лист-п.207	СТУЛ ПАЦИЕНТА KICCA НА 4 НОЖКАХ ПОЛИПРОПИЛЕН	шт	2	143977,90	--	287956	--		--	287956
						--	--	--	--	287956	--	
12	67	Прайс-лист-п.208	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 4-СТВОРЧАТЫЙ. С ОТДЕЛЕНИЕМ ИЗ СТАЛИ, КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ, РАЗМЕРЫ 75Х38Х169Н СМ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО	шт	1	728358,77	--	728359	--		--	728359
						--	--	--	--	728359	--	
					А02.03.80 КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕГО ПОСЕЩЕНИЯ 12.86 М2							
13	77	Прайс-лист-п.218	ТАБУРЕТКА ENRAF NONIUS НА КОЛЕСАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ Н. 59-85 СМ	шт	1	271017,21	--	271017	--		--	271017
						--	--	--	--	271017	--	
14	85	Прайс-лист-п.226	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 160ХН72ХР80	шт	1	330302,23	--	330302	--		--	330302
						--	--	--	--	330302	--	
15	86	Прайс-лист-п.227	ТУМБА ИЗ ДЕРЕВА С 3 ЯЩИКАМИ С ЗАМКОМ, РАЗМЕРОМ L 39,8 X H 51,3 X P 53,8 СМ	шт	1	160916,47	--	160916	--		--	160916
						--	--	--	--	160916	--	
16	88	Прайс-лист-п.229	РАБОЧИЙ СТУЛ СО СПИНКОЙ, ФИКСИРОВАННЫМИ ПОДЛОКОТНИКАМИ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ	шт	1	423464,40	--	423464	--		--	423464
						--	--	--	--	423464	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	89	Прайс-лист-п.230	СТУЛ ПАЦИЕНТА KICCA НА 4 НОЖКАХ ПОЛИПРОПИЛЕН	шт	2	143977,90	--	287956	--		--	287956
						--	--	--	--	287956	--	
18	90	Прайс-лист-п.231	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 4-СТВОРЧАТЫЙ. С ОТДЕЛЕНИЕМ ИЗ СТАЛИ, КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ, РАЗМЕРЫ 75X38X169H СМ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО	шт	1	728358,77	--	728359	--		--	728359
						--	--	--	--	728359	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6606045	--	--	--	6606045
								--	--	6606045	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				6527712				
		Заготов.складские расходы		Тенге				78333				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6606045				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6606045				
			РАЗДЕЛ 3.A02.04.27 - БАР									
19	128	Прайс-лист-п.416	Соковыжималка для цитрусовых, с рычагом 900 об / мин	шт	1	196767,53	--	196768	--		--	196768
						--	--	--	--	196768	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				196768	--	--	--	196768
								--	--	196768	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				194434				
		Заготов.складские расходы		Тенге				2333				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				196767				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				196767				
			РАЗДЕЛ 4.A02.04.09 - Кафе									
20	140	Прайс-лист-п.428	Соковыжималка для цитрусовых, с рычагом 900 об / мин	шт	1	196767,53	--	196768	--		--	196768
						--	--	--	--	196768	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				196768	--	--	--	196768
								--	--	196768	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				194434				
		Заготов.складские расходы		Тенге				2333				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				196767				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				196767				
			РАЗДЕЛ 5.A02.04.04 - КУХНЯ									
21	171	Прайс-лист-п.459	вертикальный слайсер, лезвие о 300 мм	шт	1	832781,69	--	832782	--		--	832782
						--	--	--	--	832782	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				832782	--	--	--	832782
								--	--	832782	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				822907				
		Заготов.складские расходы		Тенге				9875				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				832782				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				832782				
РАЗДЕЛ 6.Спортивное оборудование для легкоатлетического манежа Отм. +2.700, А02.03.93 Многоцелевая спортивная зона, S=7 704,6 м кв												
					Оборудование для беговых дисциплин							
22	184	Прайс-лист-п.1368	Барьер соревновательный стальной. Сертифицирован ИААФ.	шт	60	99928,56	--	5995714	--		--	5995714
						--	--	--	--	5995714	--	
23	185	Прайс-лист-п.1369	Барьер легкоатлетический тренировочный, в свозможностью регулировки высоты от 65 до 1006см, планка из ПВХ	шт	60	66051,41	--	3963084	--		--	3963084
						--	--	--	--	3963084	--	
24	186	Прайс-лист-п.1370	Тележка для транспортировки и хранения барьеров, на колесиках, на 30 шт. Тележка подходит как алюминиевых, так и стальных барьеров. Изготовлена из стальных труб и профилей, окрашеных порошковой краской.	шт	4	614834,17	--	2459337	--		--	2459337
						--	--	--	--	2459337	--	
25	187	Прайс-лист-п.1371	Запасная планка для соревновательного/тренировочного барьера, длина 120см	шт	60	15235,68	--	914141	--		--	914141
						--	--	--	--	914141	--	
26	188	Прайс-лист-п.1372	Стартовые колодки, соревновательные. Имеют прочную алюминиевую конструкцию. 4 позиции наклона поддержек, 15 позиций для фиксации поддержек на центральной консоли. Сертифицированы ИААФ.	шт	6	308259,50	--	1849557	--		--	1849557
						--	--	--	--	1849557	--	
27	190	Прайс-лист-п.1374	Маркер-тумба для отметки дорожек. С ручкой для удобного складывания	шт	6	127025,76	--	762155	--		--	762155
						--	--	--	--	762155	--	
28	191	Прайс-лист-п.1375	Палочка эстафетная алюминиевая, диаметр 40 мм (разные цвета) соревновательные (к-т 4 шт). Сертифицированы ИААФ	к-т	4	13546,35	--	54185	--		--	54185
						--	--	--	--	54185	--	
29	192	Прайс-лист-п.1376	Палочка эстафетная пластиковая, диаметр 40 мм(разные цвета) тренировочные, к-т -6шт.	к-т	3	7615,58	--	22847	--		--	22847
						--	--	--	--	22847	--	
30	193	Прайс-лист-п.1377	Флажок свободной дорожки	шт	2	55888,27	--	111777	--		--	111777
						--	--	--	--	111777	--	
31	194	Прайс-лист-п.1378	Конусы указатели свободной дорожки, высота 10см, комплект из 7шт.	к-т	1	21166,45	--	21166	--		--	21166
						--	--	--	--	21166	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	198	Прайс-лист-п.1382	Мобильный комплект для размещения спортсменов/тренеров. В комплекте 8 пластиковых сидений на оцинкованном металлическом каркасе	шт	1	995089,39	--	995089	--		--	995089
						--	--	--	--	995089	--	
					Оборудование сектора для прыжков с шестом							
33	203	Прайс-лист-п.1387	Рельсы для перемещения стоек для прыжков с шестом. С передвижной кареткой	к-т	2	713922,58	--	1427845	--		--	1427845
						--	--	--	--	1427845	--	
34	204	Прайс-лист-п.1388	Ящик для упора шеста, соревновательный, сертифицированный ИААФ (монтируется стационарно).	к-т	2	182923,07	--	365846	--		--	365846
						--	--	--	--	365846	--	
35	205	Прайс-лист-п.1389	Крышка для ящика для упора шеста.	к-т	2	115173,28	--	230347	--		--	230347
						--	--	--	--	230347	--	
36	207	Прайс-лист-п.1391	Планка мягкая, тренировочная Foam Elastic. Идеально подходит для тренировок, абсолютно безопасна, альтернативв перекладине для прыжков с шестом и прыгунов. Двухцветная.	шт	5	13546,35	--	67732	--		--	67732
						--	--	--	--	67732	--	
37	209	Прайс-лист-п.1393	Измеритель высоты планки для прыжков в высоту до 8,00 метров	шт	2	512362,57	--	1024725	--		--	1024725
						--	--	--	--	1024725	--	
38	210	Прайс-лист-п.1394	Стойка для шестов/планок изготовлена из стали, покрыта порошковой краской, вместимостью до 30 шестов	шт	2	315884,11	--	631768	--		--	631768
						--	--	--	--	631768	--	
39	213	Прайс-лист-п.1397	Магнезия	к-т	4	25398,83	--	101595	--		--	101595
						--	--	--	--	101595	--	
					Оборудование для прыжков в длину и тройного прыжка							
40	218	Прайс-лист-п.1407	Крышка соревновательного бруска места отталкивания	шт	4	215101,84	--	860407	--		--	860407
						--	--	--	--	860407	--	
41	219	Прайс-лист-п.1408	Пескоулавливатели для обрамления одинарной ямы с песком 7х4,2 метра с 3-х сторон.	к-т	2	5147380,26	--	10294761	--		--	10294761
						--	--	--	--	10294761	--	
42	221	Прайс-лист-п.1410	Линейка демонстрационная для прыжков в длину (14-18м) свободностоящая, с интервалом в 10см, легкая и прочная конструкция	шт	4	304027,11	--	1216108	--		--	1216108
						--	--	--	--	1216108	--	