Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Субподрядчик: ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _ июль _2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	06.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	13 200 102	11 785 805	11 785 805	11 785 805					1 414 297	13 200 102
Акт № 1		7 950 246	7 950 246	7 950 246					954 030	8 904 276
Акт № 2		3 835 559	3 835 559	3 835 559					460 267	4 295 826
Итого		11 785 805	11 785 805	11 785 805					1 414 297	13 200 102

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ Хакимов А.С.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"**
(наименование)

Договор субподряда № 07 от 6.04.2023 г.

Объект : **Спортивно-тренировочный центр**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023 года (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля									
3	47	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**		634,4	711,42	172,19	451325	109238	85479	200763	704255
				м2 покрытия		404,49	54,15	256608	34353		52167	
	3.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,0698	812316				56686,66		
	3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,014	647579				9038,13		
	3.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0188	532604				10035,15		
4	48	С1224-102-1205	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**		321,1339	11512		3696893		3696893		3992644
				м2							295751	
5	53	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		43,2	790,1	26,47	34132	1144	23474	8935	46512
			м2 изолируемой поверхности			220,26	4,55	9515	197		3445	
	5.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	47,52	175				8316		
	5.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	84,672	145				12277,44		
6	54	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		43,2	993,33	53,95	42912	2330	15424	23678	71917
			м2 утепляемого покрытия			582,34	13,43	25157	580		5327	
	6.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	86,832	145				12590,64		
7	56	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		43,2	790,1	26,47	34132	1144	23474	8935	46512
				м2		220,26	4,55	9515	197		3445	
	7.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	47,52	175				8316		

7.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	84,672	145						
57	**Е11-120101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом**		**12,96**	**12380,68**	**1861,56**	**160454**	**24126**	**100223**	**39164**	**215587**
			м3 утеплителя		**2785,88**	**498,78**	**36105**	**6464**		**15969**	
8.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	13,3488	7508				100222,79		
		Итого по разделу: 2. Кровля									**5077427**
		Раздел: 3. Фасады									
78	**Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**		**119,59**	**5623,5**	**503,78**	**672514**	**60247**	**58759**	**399477**	**1157751**
			м2 поверхности облицовки		**4628,38**	**11,05**	**553508**	**1321**		**85759**	
19.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	6008,5765	28				168240,14		
19.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2403,4306	23				55278,9		
79	**С1231-301-0101**	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**		**119,59**	**18487**		**2210860**		**2210860**		**2387729**
			м2							**176869**	
80	**С1231-102-0105**	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**		**119,59**	**4978**		**595319**		**595319**		**642945**
			м2							**47626**	
93	**Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**		**110**	**648,16**	**3,46**	**71298**	**381**	**38456**	**23461**	**102340**
			м2		**295,1**	**1,13**	**32461**	**124**		**7581**	
		Итого по разделу: 3. Фасады									**4290764**
		ИТОГО:									**9 368 191**
		Временные здания и сооружения			**1,50%**		**140 523**				
		Итого с временными									**9 508 714**
		Зимние удорожания			**1,98%**		**188 273**				
		Итого с зимними удорожаниями									**9 696 987**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**193 940**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 890 926**
		Итого сметная стоимость									**9 890 926**
		в том числе на 2022 год - 84%			**84%**						**8 308 378**
		в том числе на 2023 год - 16%			**16%**						**1 582 548**
		Итого в текущих ценах на 2022 год- 84 % К=1,0500514			**1,0500514**						**8 724 224**
		Итого в текущих ценах на 2023 год- 16 % К=1,0973603			**1,0973603**						**1 736 626**
		Всего :									**10 460 850**
		Итого по договорной цене			***0,95***						**9 937 807**
		Итого с ссылкой субподряд			***0,8***						**7 950 246**
		НДС			**12 %**		**954 030**				
		Итого с НДС									**8 904 276**

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан ОЙЛ 3"

Директор **Кожаев З.И.**

Место печати

Субподрядчик : ТОО" Даму Курылыс АДК"

Директор **Хакимов А.С.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к [illegible] организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"**
(наименование)

Договор субподряда № 07 от 6.04.2023 г.
Объект : **Спортивно-тренировочный центр**
(наименование)

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2023 года** (месяц, год) на **2-1-6 Электроосвещение и силовое электрооборудование.**

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кабели, провода и трубы									
61	78	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		20	1100,67	600,89	22013	12018	900	9561	34100
				м кабеля		454,77	209,16	9095	4183		2526	
62	79	С1243-106-1017	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х150 (мк)-1**		0,02	41584804		831696		831696		898232
				км							66536	
63	80	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		209	488,43	223,37	102082	46684	9407	43988	157756
				м кабеля		220,05	72,27	45990	15104		11686	
64	81	С1243-106-0907	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66**		0,209	7603692		1589172		1589172		1716306
				км							127134	
65	82	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		1,726	348,64	156,93	602	271	78	245	915
				м кабеля		146,7	50,74	253	88		68	
66	83	С1243-106-0904	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**		0,02	1814564		36291		36291		39194
				км							2903	
67	84	С1243-106-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**		0,088	1240322		109148		109148		117880

				км
	85	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	
				км
69	86	С1243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	
				км
70	87	С1243-106-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16 (ок)-0,66	
				км
71	88	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	
				км
72	89	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	
				км
73	90	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	
				км
74	91	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	
				км
75	92	С1243-201-0401	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х0,75-0,66	
				км
76	93	С1243-201-0101	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х0,75-0,66	
				км
77	94	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	
				м
78	95	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	
				м
79	96	Ц13-080206-2104 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	
				ввод
80	97	С1243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 # (Ввод гибкий Г1082)	
				шт.
			Итого по разделу: 2. Кабели, провода и трубы	
			ИТОГО:	
			В том числе :	
			Стоимость оборудования, всего	
			в том числе, оборудование поставки заказчика	

0,053	789943		41867		41867		45216
						3349	
0,778	499623		388707		388707		419803
						31097	
0,025	2880090		72002		72002		77762
						5760	
0,183	1095503		200477		200477		216515
						16038	
0,186	751664		365309		365309		394534
						29225	
0,115	468325		53857		53857		58166
						4309	
0,078	301095		23485		23485		25364
						1879	
0,05	386024		19301		19301		20845
						1544	
0,15	169851		25478		25478		27516
						2038	
77	525,65	54,3	40475	4181	7846	21411	66837
	369,46	16,75	28448	1290		4951	
77	799		61523		61523		66445
						4922	
30	2121,25	0	63638	0	21008	30694	101878
	1421	0	42630	0		7546	
30	1061		31830		31830		34376
						2546	
							4 519 640
							4 519 640
					0		
					0		

		Временные здания и сооружения			**1,50%**	**67 795**				
		Итого с временными								**4 587 435**
		Зимние удорожания			**1,98%**	**90 831**				
		Итого с зимними удорожаниями								**4 678 265**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**93 566**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**4 771 831**
		Итого сметная стоимость								**4 771 831**
		в том числе на 2022 год - 84%			**84%**					**4 008 338**
		в том числе на 2023 год - 16%			**16%**					**763 493**
		Итого в текущих ценах на 2022 год- 84 % К=1,0500514			**1,0500514**					**4 208 961**
		Итого в текущих ценах на 2023 год- 16 % К=1,0973603			**1,0973603**					**837 827**
		Всего :								**5 046 788**
		Итого по договорной цене			***0,95***					**4 794 449**
		Итого со скидкой субподряда :			***0,8***					**3 835 559**
		НДС			**12 %**	**460 267**				
		Итого с НДС								**4 295 826**

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.Н.**

Место печати

Субподрядчик : ТОО "Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**