Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 435
за декабрь месяц 2024 года

на Вентиляция
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. В1-В28												
1	83	Прайс-лист-п.3558	**Вентиляционная наружная решетка 1500х700мм**	шт	1	129260,26	--	129260	--		--	129260
						--	--	--	--	129260	--	
2	84	Прайс-лист-п.3557	**Вентиляционная наружная решетка 1500х500мм**	шт	1	101730,67	--	101731	--		--	101731
						--	--	--	--	101731	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				230991	--	--	--	230991
								--	--	230991	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				228252				
		Заготов.складские расходы		Тенге				2739				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				230991				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				230991				
РАЗДЕЛ 4. У1-У23												
3	94	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	23	5623,54	386,65	129341	8893	9220	86937	233580
						4836,00	203,83	111228	4688		17302	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				129341	8893	9220	86937	233580
								111228	4688	--	17302	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				129341				
		Материалы		Тенге				9220				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					115916			
			Накладные расходы	Тенге				86937				
			Сметная прибыль	Тенге				17302				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				233580				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					115916			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				233580				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					115916			
			РАЗДЕЛ 7. Принципиальная схема узла холодноснабжения									
4	191	Ц13-330603-0130 1333-0603-0130 РСНБ РК 2015	Установка компрессорная с воздушным охлаждением машин. Монтаж оборудования	шт.	1	30518,82	3910,60	30519	3911	241	17146	51479
						26367,00	1741,77	26367	1742		3813	
5	193	Е11-180801-0303 1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	13875,25	430,15	13875	430	--	13319	29370
						13445,11	146,00	13445	146		2176	
6	194	С1245-301-0220 245-301-0220 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, мощностью 350 кВт-375 кВт, количество пластин 46, DN 50	шт.	1	491099,00	--	491099	--	491099	--	530387
						--	--	--	--		39288	
7	195	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	28069,23	504,89	168415	3029	23666	140024	333114
						23619,96	193,58	141720	1161		24675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	196	511-403-0115 511-403-0115 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 16,0 м3/ч, H 10,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	235442,81	--	470886	--		--	470886
						--	--	--	--	470886	--	
9	197	511-403-0124 511-403-0124 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 40,0 м3/ч, H 9,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	369094,62	--	738189	--		--	738189
						--	--	--	--	738189	--	
10	198	511-403-0125 511-403-0125 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 45,0 м3/ч, H 8,9 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	332445,04	--	664890	--		--	664890
						--	--	--	--	664890	--	
11	199	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	6986,73	763,99	6987	764	84	6324	14376
						6139,27	313,55	6139	314		1065	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	202	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2914,03	136,45	14570	682	1371	12448	29180
						2503,41	37,06	12517	185		2161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	203	С1245-405-2606 245-405-2606 РСНБ РК 2015	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 230 В	шт.	2	19360,00	--	38720	--	38720	--	41818
						--	--	--	--		3098	
14	204	С1242-310-1101 242-310-1101 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением, чугунный фланцевый, для воды, DN 40	шт.	2	678500,00	--	1357000	--	1357000	--	1465560
						--	--	--	--		108560	
15	205	С1242-309-0502 242-309-0502 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, DN 20	шт.	3	7085,00	--	21255	--	21255	--	22955
						--	--	--	--		1700	
16	206	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка	фильтр	5	31349,98	567,69	156750	2838	139104	15373	185893
						2961,58	175,86	14808	879		13770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	207	С1242-404-0403 242-404-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	17549,00	--	35098	--	35098	--	37906
						--	--	--	--		2808	
18	208	С1242-404-0407 242-404-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	34692,00	--	34692	--	34692	--	37467
						--	--	--	--		2775	
19	209	С1242-404-0409 242-404-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	61662,00	--	61662	--	61662	--	66595
						--	--	--	--		4933	
20	210	С1242-404-0410 242-404-0410 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	1	97638,00	--	97638	--	97638	--	105449
						--	--	--	--		7811	
21	211	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9	2884,38	193,64	25959	1743	--	24456	54448

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2690,74	82,06	24217	739		4033	
22	212	С1242-304-1002 242-304-1002 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	24792,00	--	49584	--	49584	--	53551
						--	--	--	--		3967	
23	213	С1242-304-1004 242-304-1004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	33691,00	--	67382	--	67382	--	72773
						--	--	--	--		5391	
24	214	С1242-304-1005 242-304-1005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	2	52809,00	--	105618	--	105618	--	114067
						--	--	--	--		8449	
25	215	С1242-304-0603 242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	3513,00	--	10539	--	10539	--	11382
						--	--	--	--		843	
26	216	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровой/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	52	2914,03	136,45	151530	7095	14258	129462	303472
						2503,41	37,06	130177	1927		22479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	217	С1242-206-0803 242-206-0803 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, DN 100	шт.	6	159906,00	--	959436	--	959436	--	1036191
						--	--	--	--		76755	
28	218	С1242-206-1004 242-206-1004 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	27085,00	--	27085	--	27085	--	29252
						--	--	--	--		2167	
29	219	С1242-206-1005 242-206-1005 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	35552,00	--	71104	--	71104	--	76792
						--	--	--	--		5688	
30	220	С1242-206-0702 242-206-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	57558,00	--	345348	--	345348	--	372976
						--	--	--	--		27628	
31	221	С1242-206-0704 242-206-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	6	148957,00	--	893742	--	893742	--	965241
						--	--	--	--		71499	
32	222	С1242-206-0801 242-206-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, DN 65	шт.	6	57558,00	--	345348	--	345348	--	372976

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		27628	
33	223	С1242-206-0503 242-206-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, DN 25	шт.	5	70513,00	--	352565	--	352565	--	380770
						--	--	--	--		28205	
34	224	С1242-205-5201 242-205-5201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, DN 20	шт.	14	46051,00	--	644714	--	644714	--	696291
						--	--	--	--		51577	
35	225	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	15	643,57	--	9654	--	1062	8421	19520
						572,82	--	8592	--		1446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	226	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	15	2532,00	--	37980	--	37980	--	41018
						--	--	--	--		3038	
37	227	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	26	2633,52	--	68471	--	57136	11109	85946
						435,98	--	11335	--		6366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	228	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, DN 15	шт.	26	3185,00	--	82810	--	82810	--	89435
						--	--	--	--		6625	
39	229	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	14	12952,30	161,07	181332	2255	136687	42142	241352
						3027,84	43,73	42390	612		17878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	230	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	46	6952,94	110,29	319835	5073	227502	87415	439830
						1896,96	42,14	87260	1938		32580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	231	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5614,44	82,55	112289	1651	83248	27501	150973
						1369,52	33,59	27390	672		11183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	232	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3785,40	56,98	37854	570	24892	12375	54248
						1239,18	23,61	12392	236		4018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	233	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2503,75	25,15	12519	125	9272	3116	16886
						624,46	11,49	3122	57		1251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	234	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2241,89	25,15	44838	503	31846	12465	61887
						624,46	11,49	12489	230		4584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	235	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления	кг	143	655,00	--	93665	--	93665	--	101158
						--	--	--	--		7493	
46	236	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	115	825,15	87,88	94892	10106	38101	39529	145175
						405,96	46,32	46685	5327		10754	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	237	С1234-303-0525 234-303-0525 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 160 мм	м	14	10387,00	--	145418	--	145418	--	157051
						--	--	--	--		11633	
48	238	С1234-303-0523 234-303-0523 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 133 мм	м	46	8570,00	--	394220	--	394220	--	425758
						--	--	--	--		31538	
49	239	С1234-303-0520 234-303-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм	м	20	5713,00	--	114260	--	114260	--	123401
						--	--	--	--		9141	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	240	С1234-303-0516 234-303-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 76 мм	м	10	3636,00	--	36360	--	36360	--	39269
						--	--	--	--		2909	
51	241	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	25	276,00	--	6900	--	6900	--	7452
						--	--	--	--		552	
52	242	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	115	130,00	--	14950	--	14950	--	16146
						--	--	--	--		1196	
53	243	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	81	108,73	2,75	8807	223	3556	3490	13281
						62,07	0,37	5028	30		984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	244	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	163	245,55	7,13	40025	1162	27538	7939	51801
						69,48	1,11	11325	181		3837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10309278	42160	7755756	614054	11647283
								637398	16376	1873965	723948	
		Стоимость оборудования		Тенге				1851744				
		Заготов.складские расходы		Тенге				22221				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1873965				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				30519				
		Материалы		Тенге				241				
		Всего заработная плата		Тенге					28109			
			Накладные расходы	Тенге				17146				
			Сметная прибыль	Тенге				3813				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					28109			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7079916				
		Материалы		Тенге				69195				
		Всего заработная плата		Тенге					68576			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6936192				
			Накладные расходы	Тенге				50958				
			Сметная прибыль	Тенге				570470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7701344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					68576			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1324878				
		Материалы		Тенге				750123				
		Всего заработная плата		Тенге					557089			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сдача и испытание		Тенге				5915				
			Накладные расходы	Тенге				545950				
			Сметная прибыль	Тенге				149665				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2020493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
			Сметная заработная плата	Тенге					557089			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11647280				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
			Сметная заработная плата	Тенге					653774			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12111851
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				748626				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51053			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21064			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7764971		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2104956		
			- Накладные расходы	Тенге							700991	
			- Сметная прибыль	Тенге							741250	
			Итого по АКТУ:									12 111 851
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									2 104 956
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									10 006 895
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								120 083
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									10 126 978
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								222 794
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									10 349 771
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								206 995
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									12 661 723
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								14 519 528
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 742 343
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									16 261 871

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без
Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 436
за декабрь месяц 2024 года

на АСМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Навес над трибунами стадиона												
1	6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	7000	400,35	170,08	2802450	1190560	314790	1256875	4384071
						185,30	64,08	1297100	448560		324746	
2	8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ - п. 3360	**Кабель FTP4x2x0,5/CableFTP4x2x0,5**	м	980	254,46	--	249371	--	249371	--	269321
						--	--	--	--		19950	
3	9	Прайс-лист-п. СТПРАЙС-ЛИСТ-П. 3361	**Кабель ПВС2х1,5/CablePVC2x1,5**	м	980	125,00	--	122500	--	122500	--	132300
						--	--	--	--		9800	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3174321	1190560	686661	1256875	4785692
								1297100	448560	--	354496	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3174321				
		Материалы		Тенге				314790				
		Всего заработная плата		Тенге					1745660			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371871				
			Накладные расходы	Тенге				1256875				
			Сметная прибыль	Тенге				354496				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4785692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								965
			Сметная заработная плата	Тенге					1745660			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4785692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								965
			Сметная заработная плата	Тенге					1745660			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4785692**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1297100				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1190560			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					448560			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						686661		
			- Накладные расходы	Тенге							1256875	
			- Сметная прибыль	Тенге							354496	
			Итого по АКТУ:									4 785 692
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									4 785 692
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								57 428
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									4 843 120
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								106 549
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									4 949 669
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								98 993
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									5 048 662
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								5 789 433
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								694 732
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									6 484 165

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 437
за декабрь месяц 2024 года

на АР-Блок В01,В07

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 19.2												
					отм. -2,250							
1	2	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**38,98**	**39779,58**	**3183,60**	**1550608**	**124096**	**1096130**	**343261**	**2045378**
						8475,68	**993,21**	**330382**	**38715**		**151509**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Внутренние перегородки с/у и душевых лист 19.1							
2	14	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**25,92**	**7228,50**	**135,65**	**187363**	**3516**	**146702**	**35082**	**240240**
						1433,07	**70,78**	**37145**	**1835**		**17796**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1737971**	**127612**	**1242832**	**378343**	**2285618**
								367527	**40550**	**--**	**169305**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1737971**				
		Материалы		Тенге				**1242830**				
		Всего заработная плата		Тенге					**408077**			
			Накладные расходы	Тенге				**378343**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				169305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2285619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
			Сметная заработная плата	Тенге					408077			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2285619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
			Сметная заработная плата	Тенге					408077			
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен лист 23,24,25,26,27												
					Первый этаж на отм. +0.000							
3	**78**	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**553,33**	**1686,37**	**11,64**	**933119**	**6441**	**205047**	**580040**	**1634212**
						1304,16	**6,18**	**721631**	**3420**		**121053**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**82**	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**199,9**	**1686,37**	**11,64**	**337105**	**2326**	**74077**	**209550**	**590387**
						1304,16	**6,18**	**260702**	**1235**		**43732**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**87**	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2799,43**	**1686,37**	**11,64**	**4720875**	**32585**	**1037385**	**2934564**	**8267874**
						1304,16	**6,18**	**3650905**	**17300**		**612435**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**91**	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**257,73**	**1686,37**	**11,64**	**434628**	**3000**	**95507**	**270171**	**761183**
						1304,16	**6,18**	**336121**	**1593**		**56384**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.600							
7	**96**	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1367,3**	**1686,37**	**11,64**	**2305774**	**15915**	**506681**	**1433302**	**4038202**
						1304,16	**6,18**	**1783178**	**8450**		**299126**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**100**	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**196,42**	**1686,37**	**11,64**	**331237**	**2286**	**72788**	**205902**	**580110**
						1304,16	**6,18**	**256163**	**1214**		**42971**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9062738**	**62553**	**1991485**	**5633529**	**15871968**
								7008700	**33212**	**--**	**1175701**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9062738				
		Материалы		Тенге				1991483				
		Всего заработная плата		Тенге					7041912			
			Накладные расходы	Тенге				5633529				
			Сметная прибыль	Тенге				1175701				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15871968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4200
			Сметная заработная плата	Тенге					7041912			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15871968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4200
			Сметная заработная плата	Тенге					7041912			
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка потолков лист 23,24,25,26,27									
					отм. +0.000							
9	107	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**331,36**	**2054,93**	**12,34**	**680922**	**4089**	**133880**	**436099**	**1206383**
						1638,56	**6,55**	**542953**	**2170**		**89362**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.600							
10	112	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**342,46**	**2054,93**	**12,34**	**703731**	**4226**	**138364**	**450707**	**1246794**
						1638,56	**6,55**	**561141**	**2243**		**92355**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1384653**	**8315**	**272244**	**886806**	**2453177**
								1104094	**4413**	**--**	**181717**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1384653				
		Материалы		Тенге				272243				
		Всего заработная плата		Тенге					1108507			
			Накладные расходы	Тенге				886806				
			Сметная прибыль	Тенге				181717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2453176				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
			Сметная заработная плата	Тенге					1108507			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2453176				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
			Сметная заработная плата	Тенге					1108507			
			РАЗДЕЛ 6. Пол лист 20-23									
					отметка -2,250							
					Тип-8							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	119	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1310,61	1053,18	36,07	1380308	47274	704085	615482	2155453
						479,89	19,70	628949	25819		159663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	120	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1310,61	876,41	36,57	1148632	47929	1054071	67906	1313861
						35,58	19,54	46632	25609		97323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	122	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,9056178	337503,00	--	1318158	--	1318158	--	1423611
						--	--	--	--		105453	
					отм. +0.000							
					Тип-1							
14	131	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	166	1155,90	18,03	191879	2993	104970	79794	293407
						505,52	5,85	83916	971		21734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	132	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	166	4703,80	17,01	780831	2824	641226	129916	983607
						823,98	8,60	136781	1428		72860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-4							
16	156	Е11-110101-0603 1111-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	111,8	963,96	28,16	107771	3148	68247	35327	154545
						325,37	10,78	36376	1205		11448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	157	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	111,8	5385,75	95,61	602127	10689	387499	196698	862730
						1824,14	47,53	203939	5314		63906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-5							
18	165	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	137,25	5385,75	95,61	739194	13122	475709	241474	1059121
						1824,14	47,53	250363	6523		78453	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-6							
19	173	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	423,68	5385,75	95,61	2281835	40509	1468474	745410	3269424
						1824,14	47,53	772852	20138		242180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-7							
20	177	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	1053,72	3682,37	262,79	3880187	276907	3150813	462304	4689891
						429,40	37,34	452467	39346		347399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	178	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=9	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	1053,72	2165,72	69,53	2282062	73265	1991530	233460	2716764
						206,19	29,51	217267	31095		201242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	179	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1053,72	470,73	39,35	496018	41463	--	448031	1019573
						431,38	20,95	454554	22075		75524	
23	180	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	52,69	37379,00	--	1969500	--	1969500	--	2127060
						--	--	--	--		157560	
24	181	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1053,72	54,21	0,70	57122	738	--	53368	119329
						53,51	0,37	56385	390		8839	
25	185	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,1400856	20737,14	1689,94	65116	5307	--	56802	131672
						19047,20	831,18	59810	2610		9753	
26	186	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,1400856	337503,00	--	1059788	--	1059788	--	1144571
						--	--	--	--		84783	
					Тип-9, помещения 145 (чаша бассейна)							
27	192	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	286	651,70	45,29	186386	12953	22276	144082	356906

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						528,52	7,42	151157	2122		26437	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	193	С1236-101-0126 236-101-0126 РСНБ РК 2015	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	503,36	1838,00	--	925176	--	925176	--	999190
						--	--	--	--		74014	
29	194	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	286	849,45	36,07	242943	10316	95378	134310	407433
						479,89	19,70	137249	5634		30180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	195	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	286	380,54	24,38	108834	6973	95077	9880	128211
						23,72	13,03	6784	3727		9497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	197	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	286	5385,75	95,61	1540324	27345	991275	503180	2206984
						1824,14	47,53	521704	13594		163480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					2 этаж на отметке +3.600							
					Тип-1							
32	206	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	396,12	1155,90	18,03	457875	7142	250486	190410	700148
						505,52	5,85	200247	2317		51863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	207	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	396,12	4703,80	17,01	1863269	6738	1530136	310013	2347145
						823,98	8,60	326395	3407		173863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23685335	637635	18303874	4657847	30610636
								4743827	213324	--	2267454	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23685335				
		Материалы		Тенге				13031255				
		Всего заработная плата		Тенге					4957151			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5272622				
			Накладные расходы	Тенге				4657847				
			Сметная прибыль	Тенге				2267454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30610636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3257

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					4957151			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				30610636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3257
			Сметная заработная плата	Тенге					4957151			
РАЗДЕЛ 7. Ограждения лестниц лист 28												
					Лестница ЛВ-1, ЛВ-2							
34	**233**	**Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**16,4**	**13682,70**	**4,67**	**224396**	**77**	**188989**	**41690**	**287373**
						2154,29	--	35330	--		21287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**224396**	**77**	**188989**	**41690**	**287373**
								35330	--	--	21287	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				224396				
		Материалы		Тенге				188989				
		Всего заработная плата		Тенге					35330			
			Накладные расходы	Тенге				41690				
			Сметная прибыль	Тенге				21287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				287373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					35330			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				287373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					35330			
РАЗДЕЛ 9. Фасад лист 11												
					Цоколь/крыльца							
35	**303**	**Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**78**	**235,97**	**0,27**	**18406**	**21**	**14559**	**3069**	**23193**
						49,05	0,14	3826	11		1718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	**304**	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**7,8**	**57387,64**	**2967,63**	**447624**	**23148**	**134830**	**227710**	**729361**
						37134,12	1278,57	289646	9973		54027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	**306**	**Е11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**78**	**32825,26**	**138,63**	**2560370**	**10813**	**80295**	**1979662**	**4903235**
						31657,20	68,16	2469262	5316		363203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									