Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева " ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу:Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль _2024_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		11	05.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	8 461 487	7 554 899	7 554 899	7 554 899					906 588	8 461 487
в том числе за о чётный месяц :		7 554 899	7 554 899	7 554 899					906 588	8 461 487
Акт № 1		7 554 899	7 554 899	7 554 899					906 588	8 461 487

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ " Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование)

Договор субподряда № 11 от 05.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**6966777**
	Раздел 2.	**Полы**				**4768740**
		ТИП II				

1	2	3	4	5	6	7
32	**6109-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	**м^2**	**47,2**	**1 862**	**87886**
33	**212-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	**м^3**	**0,96288**	**36 861**	**35493**
34	**6109-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6,7***	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	**м^2**	**47,2**	**206**	**9723**
35	**212-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	**м^3**	**1,612824**	**36 861**	**59450**
36	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**47,2**	**2 064**	**97421**
37	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4***	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**47,2**	**722**	**34078**
		ТИП IV				
47	**6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**259,3**	**5 673**	**1471009**
48	**6111-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м^2**	**259,3**	**3 384**	**877471**
49	**6111-0403-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м^3**	**41,488**	**19 697**	**817189**
50	**211-301-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**44,78111**	**746**	**33407**
51	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**12,965**	**47 555**	**616551**
52	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**259,3**	**2 064**	**535195**
53	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**259,3**	**362**	**93867**
				Второй этаж		
	Раздел 3.	**Отделочные работы**				**2198037**
				1 Этаж		
		Стены В/э				

1	2	3	4	5	6	7
91	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**689,595**	**1 618**	**1115765**
93	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**77,25**	**1 618**	**124990**
				2 Этаж		
		Потолок				
100	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м^2**	**401,04**	**2 387**	**957282**
		Потолок моющейся краской				
		ИТОГО :				**6 966 777**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5,90%**		**411 040**		
Итого по главам 1-8						**7 377 817**
Сметная прибыль		**5%**		**368 891**		
Непредвиденные работы и затраты		**3%**		**221 335**		
Итого :						**7 968 042**
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**1,075**				**8 565 645**
Итого по договорной цене		**0,98**				**8 394 332**
Итого со скидкой субподряда :		**0,9**				**7 554 899**
НДС		**12 %**		**906 588**		
Итого с НДС						**8 461 487**

Место печати

Место печати

1	2	3

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл З"

Директор _____ Кожаев З.И.

4	5	6	7

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**