Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

Подрядчик : **ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г.Кокшетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №21 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за Ноябрь 2024**

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IT-6/2024 от 30.10.2024 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №21 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».** | **987 799,00** | **881 963,39** | | | | | | | **105 835,61** | **987 799,00** |
| **ИТОГО по справке** | **987 799,00** | **881 963,39** | | | | | | | **105 835,61** | **987 799,00** |

**ЗаказчикТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

Директор Алибеков Сагит Аманбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик ТОО «IT-Invest company», АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.Кокшетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**

Директор Мамбеталиев Абилхан Сеитович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г.Кокшетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №21 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №21 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № IT-6/2024 от 30.10.2024

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Электричество** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 12,5 | 148,0 | 148,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | | | 1 850,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 462,5 | | | | |
| 2 | 2 | 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022* | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 6 | 787,0 | 435,0 | 4 722,0 | 2 610,0 | | | 4 722,0 | |
| | | | | | | 352,0 | 142,0 | 2 112,0 | 852,0 | | | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 7,5 | 102,0 | 102,0 | 765,0 | 765,0 | | | 765,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 187,5 | | | | |
| 4 | 4 | 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,0045 | 657 003,0 | 0,0 | 2 956,5 | 0,0 | 33,55 | | 2 956,5 | |
| | | | | | | 649 540,0 | 0,0 | 2 922,95 | 0,0 | | | | |
| 5 | 5 | 241-203-0408 *РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 4,5 | 903,0 | | 4 063,5 | | 4 063,5 | | 4 063,5 | Казахстан |
| 6 | 6 | 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 95 | 1 078,0 | 386,0 | 102 410,0 | 36 670,0 | 4 370,0 | | 102 410,0 | |
| | | | | | | 646,0 | 104,0 | 61 370,0 | 9 880,0 | | | | |
| 7 | 7 | 243-113-0805 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 54 | 867,0 | | 46 818,0 | | 46 818,0 | | 46 818,0 | Казахстан |
| 8 | 8 | 243-701-0720 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 20 | 1 986,0 | | 39 720,0 | | 39 720,0 | | 39 720,0 | Казахстан |
| 9 | 11 | 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 55 795,0 | 23 957,0 | 111 590,0 | 47 914,0 | 1 844,0 | | 111 590,0 | |
| | | | | | | 30 916,0 | 7 813,0 | 61 832,0 | 15 626,0 | | | | |
| 10 | 12 | 225-204-0301 *РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 2 | 64 704,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | Казахстан |
| 11 | 13 | 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022* | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 | 8 855,0 | 3 883,0 | 17 710,0 | 7 766,0 | | | 17 710,0 | |
| | | | | | | 4 972,0 | 1 184,0 | 9 944,0 | 2 368,0 | | | | |
| 12 | 14 | 261-101-0383 *РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | $м^3$ | 2 | 64 528,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | Казахстан |
| 13 | 16 | 252-207-1802 *РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 1 299,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | |
| 14 | 26 | 1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2,82 | 7 590,0 | 390,0 | 21 403,8 | 1 099,8 | 9 091,68 | | 21 403,8 | |
| | | | | | | 3 976,0 | 97,0 | 11 212,32 | 273,54 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 27 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00882 | 349 152,0 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | |
| 16 | 28 | 1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 33,84 | 1 422,0<br>795,0 | 59,0<br>15,0 | 48 120,48<br>26 902,8 | 1 996,56<br>507,6 | 19 221,12 | | 48 120,48 | |
| 17 | 29 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0282 | 391 672,0 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | |
| | | | Итого по разделу 1: Электричество | | | | | 677 316 | 100 671 | 400 349 | 0 | 677 316 | |
| | | | | | | | | 176 296 | 30 157 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 2: Водопровод | | | | | | | | | | |
| 18 | 37 | 1101-0101-0431<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ грунта | 14,74 | 480,0<br>0,0 | 480,0<br>143,0 | 7 075,2<br>0,0 | 7 075,2<br>2 107,82 | | | 7 075,2 | |
| 19 | 38 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м$^3$ грунта | 1,474 | 9 025,0<br>9 025,0 | 0,0<br>0,0 | 13 302,85<br>13 302,85 | 0,0<br>0,0 | | | 13 302,85 | |
| 20 | 39 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 13,266 | 93,0<br>0,0 | 93,0<br>23,0 | 1 233,76<br>0,0 | 1 233,76<br>305,14 | | | 1 233,76 | |
| 21 | 40 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 13,266 | 619,0<br>382,0 | 237,0<br>76,0 | 8 211,67<br>5 067,59 | 3 144,03<br>1 008,21 | | | 8 211,67 | |
| 22 | 41 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 1,474 | 3 925,0<br>3 925,0 | 0,0<br>0,0 | 5 785,45<br>5 785,45 | 0,0<br>0,0 | | | 5 785,45 | |
| 23 | 42 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м$^3$ основания | 0,3025 | 9 605,0<br>4 681,0 | 435,0<br>102,0 | 2 905,54<br>1 416,03 | 131,62<br>30,86 | 1 357,89 | | 2 905,54 | |
| 24 | 50 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 0,7755 | 4 194,0<br>1 220,0 | 41,0<br>6,0 | 3 252,43<br>946,11 | 31,85<br>4,68 | 2 274,47 | | 3 252,43 | |
| 25 | 51 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0055 | 1 409 667,0<br>934 422,0 | 475 245,0<br>120 071,0 | 7 753,19<br>5 139,31 | 2 613,81<br>660,38 | | | 7 753,19 | |
| 26 | 52 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 5,555 | 1 828,0 | | 10 154,54 | | 10 154,54 | | 10 154,54 | Казахстан |
| 27 | 53 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/ | км трубопровода | 0,003575 | 1 409 667,0<br>934 422,0 | 475 245,0<br>120 071,0 | 5 039,54<br>3 340,53 | 1 699,0<br>429,27 | | | 5 039,54 | |
| 28 | 54 | 241-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 3,61075 | 163,0 | | 588,55 | | 588,55 | | 588,55 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 2: Водопровод | | | | | 65 303 | 15 929 | 14 375 | 0 | 65 303 | |
| | | | | | | | | 34 998 | 4 546 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 3: Канализатция | | | | | | | | | | |
| 29 | 70 | 1101-0101-0431<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ грунта | 12,95 | 480,0<br>0,0 | 480,0<br>143,0 | 6 216,0<br>0,0 | 6 216,0<br>1 851,85 | | | 6 216,0 | |
| 30 | 71 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м$^3$ грунта | 1,295 | 9 025,0<br>9 025,0 | 0,0<br>0,0 | 11 687,4<br>11 687,4 | 0,0<br>0,0 | | | 11 687,4 | |
| 31 | 72 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 11,655 | 93,0<br>0,0 | 93,0<br>23,0 | 1 083,9<br>0,0 | 1 083,9<br>268,05 | | | 1 083,9 | |
| 32 | 73 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 11,655 | 619,0<br>382,0 | 237,0<br>76,0 | 7 214,45<br>4 452,2 | 2 762,25<br>885,8 | | | 7 214,45 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 74 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1,295 | 3 925,0 | 0,0 | 5 082,9 | 0,0 | | | 5 082,9 | |
| | | | | | | 3 925,0 | 0,0 | 5 082,9 | 0,0 | | | | |
| 34 | 75 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 0,375 | 9 605,0 | 435,0 | 3 601,9 | 163,15 | 1 683,35 | | 3 601,9 | |
| | | | | | | 4 681,0 | 102,0 | 1 755,4 | 38,25 | | | | |
| 35 | 83 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 1,41 | 4 194,0 | 41,0 | 5 913,55 | 57,8 | 4 135,55 | | 5 913,55 | |
| | | | | | | 1 220,0 | 6,0 | 1 720,2 | 8,45 | | | | |
| 36 | 84 | 1122-0501-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,003 | 1 650 675,0 | 590 217,0 | 4 952,0 | 1 770,65 | | | 4 952,0 | |
| | | | | | | 1 060 458,0 | 140 431,0 | 3 181,35 | 421,3 | | | | |
| 37 | 85 | 241-204-2007<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,03 | 3 888,0 | | 11 780,65 | | 11 780,65 | | 11 780,65 | Казахстан |
| 38 | 86 | 1122-0501-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,03 | 3 006 715,0 | 1 819 347,0 | 90 201,45 | 54 580,4 | | | 90 201,45 | |
| | | | | | | 1 187 368,0 | 398 880,0 | 35 621,05 | 11 966,4 | | | | |
| 39 | 87 | 241-204-2012<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,03 | 9 537,0 | | 28 897,1 | | 28 897,1 | | 28 897,1 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 3: Канализатция** | | | | | 176 631 | 66 634 | 46 497 | 0 | 176 631 | |
| | | | | | | | | 63 501 | 15 440 | 0 | 0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 919 250 | 183 235 | 461 221 | 0 | 919 250 | |
| | | | | | | | | 274 794 | 50 144 | 0 | 0 | | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 919250*5/100 | 45 963 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 965213*1,075 | **1 037 604** | |
| | | | **Договорной скидка К=0,85** | | | | | | | | | **881 963** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 105 836 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **987 799** | |

**Сдал (Подрядчик )**

**ТОО «IT-Invest company», АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КОКШЕТАУ, улица Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев Абилхан Сеитович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик )**

**ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алибеков Сагит Аманбаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.