*Форма № КС-3*

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Субподрядчик: ТОО "AKB Stroy"
Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.
Договор: № 57/11 от 11.10.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

# СПРАВКА №1

**за октябрь 2024 года**

| Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование объектов и комплексов работ | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за ___) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | 419 810,00 | 374 831,00 | | | | | | 44 980,00 | **419 810,00** |
| **Итоге к оплате** | | | | | | | | | **419 810,00** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "РДМ Строй"**

**Директор** _____ **Есимкулов А. А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "AKB Stroy"**

**Директор** _____ **Козыкеев Б. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "AKB Stroy"

Объект: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.

Договор: № 57/11 от 11.10.2024 года

# АКТ
## о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 1.** | **Фундамент** | | | | **113432** |
| | **Подраздел 1.1.** | **Монолитный ростверк (АС-4)** | | | | **113432** |
| 1 | У6103-701-101 | **Устройство бетонной подготовки** | $м^3$ | 1,1335 | 10388 | 11775 |
| 2 | У6103-101-209 | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | $м^3$ | 1,9335 | 30753 | 59461 |
| 3 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,05335 | 316087 | 16863 |
| 4 | С1214-210-0502 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,06335 | 290928 | 18430 |
| 5 | У6111-401-107 | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 4,3335 | 1593 | 6903 |
| | **Раздел 2.** | **Наружные стены и перегородки** | | | | **130573** |
| | | Кладка наружных и внутренних стен (АС -7) | | | | |
| 6 | Е11-140301-201<br>*Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | **Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 2,5335 | 21419 | 54265 |
| 7 | Е11-140301-203<br>*Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 10,4335 | 4245 | 44290 |
| | | Перемычки (АС-9) | | | | |
| 8 | У6104-301-110 | **Укладка перемычек, масса до 0,3 т** | шт. | 1 | 1733 | 1733 |
| 9 | С1222-102-0101 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,18335 | 165178 | 30285 |
| | **Раздел 3.** | **Покрытие** | | | | **123183** |
| 10 | У6104-401-106 | **Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$** | шт. | 2 | 9940 | 19880 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 6,3335 | 11130 | 70492 |
| | | Монолитный участок УМ-1 (АС-13) | | | | |
| 12 | Е11-60801-112<br>*Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | $м^3$ | 0,08335 | 48562 | 4048 |
| 13 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04335 | 307560 | 13333 |
| 14 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,05335 | 289226 | 15430 |
| | Раздел 4. | Кровля (АС-15) | | | | 68226 |
| | | Кровля | | | | |
| 15 | Е11-140301-0301<br>*Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка стропил с мауэрлатами | $м^3$ | 0,07335 | 229690 | 16848 |
| 16 | У6107-115-104 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 0,07335 | 4262 | 313 |
| 17 | У6107-115-106 | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 7,0335 | 163 | 1146 |
| 18 | У6110-101-512 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 7,0335 | 5801 | 40801 |
| 19 | С1222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,008335 | 1093929 | 9118 |
| | Раздел 5. | Лестница | | | | 64360 |
| 20 | У6106-304-101 | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т конструкций | 0,005335 | 274321 | 1464 |
| 21 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,05335 | 1145627 | 61119 |
| 22 | У6111-0501-0505<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 4,29335 | 414 | 1777 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 499774 |
| | | Понижающий коэффициент - 0,75 | Тенге | | | 374831 |
| | | НДС-12% | Тенге | | | 44980 |
| | | ИТОГО к оплате: | Тенге | | | 419810 |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "РДМ Строй"**

**Директор_____Есимкулов А. А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "AKB Stroy"**

**Директор_____Қозыкеев Б. А.**