Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "BAK BUILDING"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей к заводу по производству автомобилей "KIA" на индустриальной зоне в городе Костанай" Наружные сети газоснабжения

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
051240011241	130940012130			19-08	19.08.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей к заводу по производству автомобилей "KIA" на индустриальной зоне в городе Костанай" Наружные сети газоснабжения	194 597 951,00	194 597 951,00	41 547 990,18				4 985 758,82	46 533 749,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "BAK BUILDING"

Тайгельдин А.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «БарсСтройCompany»

Бекжанов Т.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "BAK BUILDING" БИН 051240011241 г.Костанай, ул.Дорожников,2 тел 21-26-66

Суподрядчик : ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

Объект : Строительство наружных инженерных сетей к заводу по производству автомобилей "KIA" на индустриальной зоне в городе Костанай

Договор №19-08 от 19.08.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2024 на 6-01-01-08 Наружные сети газоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Раздел ГСН.АС									
			Раздел 1: Фундамент под ПГБ									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групты), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	0,65	516,0 0,0	516,0 110,0	335,0 0,0	336,0 72,0			335,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15,. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,735008	10 695,0 10 695,0	0,0 0,0	18 556,0 18 556,0	0,0 0,0			18 556,0
3	3	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	32,3456	545,0 0,0	545,0 116,0	17 628,0 0,0	17 628,0 3 752,0			17 628,0
4	4	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км /на полигон ТБО/**	т·км	520,76416	72,0		37 495,0				37 495,0
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	22,9392	66,0 0,0	66,0 16,0	1 514,0 0,0	1 514,0 367,0			1 514,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	22,9392	640,0 394,0	246,0 79,0	14 681,0 9 038,0	5 643,0 1 812,0			14 681,0
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	2,5488	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	10 310,0 10 310,0	0,0 0,0			10 310,0
8	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	23	16 246,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	373 658,0 90 482,0	124 200,0 38 341,0	158 976,0		373 658,0
9	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	12	5 265,0 1 814,0	2 900,0 580,0	63 180,0 21 768,0	34 800,0 6 960,0	6 612,0		63 180,0
10	10	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	8	5 782,0 2 099,0	2 843,0 568,0	46 256,0 16 792,0	22 744,0 4 544,0	6 720,0		46 256,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
11	11	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	8	7 751,0 3 195,0	3 622,0 724,0	62 008,0 25 560,0	28 976,0 5 792,0	7 472,0		62 008,0
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /ФБС 9.4.6т - 12 шт, ФБС 12.4.6т - 8 шт, ФБС 24.4.6т - 8 шт - на сульфатостойком бетоне W8 F150/**	$м^3$	8,804	42 303,45		372 440,0		372 440,0		372 440,0
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	46,728	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	197 940,0 58 784,0	1 962,0 280,0	137 193,0		197 940,0
14	14	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	3,1	27 538,0 14 057,0	5 187,0 1 561,0	85 368,0 43 577,0	16 080,0 4 839,0	25 711,0		85 368,0
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки /отмостки/**	$м^3$	6,5	35 152,0 5 697,0	2 859,0 544,0	228 488,0 37 030,0	18 584,0 3 536,0	172 874,0		228 488,0
16	16	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86,.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	33,4	5 008,0 3 514,0	91,0 27,0	167 267,0 117 368,0	3 040,0 902,0	46 860,0		167 267,0
17	17	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	33,4	1 437,0		47 996,0		47 996,0		47 996,0
			Итого по разделу 1: Фундамент под ПГБ					1 745 120 449 265	275 507 71 197	982 854 0	0 0	1 745 120
18	18	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Раздел 2: Ограждение площадки ПГБ** **Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам**	м	39	12 343,0 8 840,0	3 146,0 910,0	481 377,0 344 760,0	122 694,0 35 490,0	13 923,0		481 377,0
19	19	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /изготовление решеток и стоек/**	т конструкций	0,809	759 028,0 722 938,0	28 878,0 6 161,0	614 054,0 584 857,0	23 362,0 4 984,0	5 835,0		614 054,0
20	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,44954	449 673,0		202 146,0		202 146,0		202 146,0
21	21	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	$м^2$	62,4	1 618,0		100 963,0		100 963,0		100 963,0
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02632	335 908,0		8 841,0		8 841,0		8 841,0
23	23	ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.7 п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,62686	7 791,0		4 884,0		4 884,0		4 884,0
24	24	241-108-0127 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 63,5х5,0 мм**	м	38,388	5 958,0		228 716,0		228 716,0		228 716,0
25	25	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01022	491 397,0		5 022,0		5 022,0		5 022,0
26	26	ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.7 п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,18214	7 791,0		1 419,0		1 419,0		1 419,0
27	27	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,68	9 338,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	15 688,0 6 609,0	9 072,0 2 801,0	7,0		15 688,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
28	28	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	1,932	6 007,0		11 606,0		11 606,0		11 606,0
29	29	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м³	18,2	24 357,0		443 297,0		443 297,0		443 297,0
30	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	40,728298	265,0 189,0	4,0 0,0	10 793,0 7 698,0	163,0 0,0	2 932,0		10 793,0
31	31	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	40,728298	407,0 222,0	7,0 2,0	16 576,0 9 042,0	285,0 81,0	7 250,0		16 576,0
32	32	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металличеким столбам**	м	5	12 343,0 8 840,0	3 146,0 910,0	61 715,0 44 200,0	15 730,0 4 550,0	1 785,0		61 715,0
33	33	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /изготовление решеток и стоек/**	т конструкций	0,12353	759 028,0 722 938,0	28 878,0 6 161,0	93 763,0 89 305,0	3 567,0 761,0	891,0		93 763,0
34	34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,06164	449 673,0		27 718,0		27 718,0		27 718,0
35	35	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	м²	7,96	1 618,0		12 879,0		12 879,0		12 879,0
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003605	335 908,0		1 211,0		1 211,0		1 211,0
37	37	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.ц.7 п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,0845	7 791,0		658,0		658,0		658,0
38	38	241-108-0127 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 63,5х5,0 мм**	м	8,226	5 958,0		49 011,0		49 011,0		49 011,0
39	39	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00219	491 397,0		1 076,0		1 076,0		1 076,0
40	40	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.ц.7 п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,03903	7 791,0		304,0		304,0		304,0
41	41	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,36	9 338,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	3 362,0 1 416,0	1 944,0 600,0	1,0		3 362,0
42	42	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	0,414	6 007,0		2 487,0		2 487,0		2 487,0
43	43	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м³	3,9	24 357,0		94 992,0		94 992,0		94 992,0
44	44	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	6,136481	265,0 189,0	4,0 0,0	1 626,0 1 160,0	25,0 0,0	442,0		1 626,0
45	45	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	6,136481	407,0 222,0	7,0 2,0	2 498,0 1 362,0	43,0 12,0	1 092,0		2 498,0
46	46	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	шт.	1	126 173,0 109 329,0	14 517,0 4 291,0	126 173,0 109 329,0	14 517,0 4 291,0	2 327,0		126 173,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
47	47	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /изготовление ворот с петлями и защелкой/**	т конструкций	0,1189	759 028,0	28 878,0	90 248,0	3 434,0	857,0		90 248,0
						722 938,0	6 161,0	85 957,0	733,0			
48	48	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,07708	449 673,0		34 661,0		34 661,0		34 661,0
49	49	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0201	491 397,0		9 877,0		9 877,0		9 877,0
50	50	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	$м^2$	5	1 618,0		8 090,0		8 090,0		8 090,0
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00286	335 908,0		961,0		961,0		961,0
52	52	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.1.7 п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,11034	7 791,0		860,0		860,0		860,0
53	53	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0006	324 621,0		195,0		195,0		195,0
54	54	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более**	т	0,0012	471 067,0		565,0		565,0		565,0
55	55	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,0386	1 092,0		42,0		42,0		42,0
56	56	261-107-0648 *РСНБ РК 2022*	**Шплинты ГОСТ 397-79**	кг	1,95	258,0		503,0		503,0		503,0
57	57	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.1.7 п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,00364	7 791,0		28,0		28,0		28,0
58	58	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	6,1642	265,0	4,0	1 634,0	25,0	444,0		1 634,0
						189,0	0,0	1 165,0	0,0			
59	59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	6,1642	407,0	7,0	2 509,0	43,0	1 097,0		2 509,0
						222,0	2,0	1 368,0	12,0			
60	60	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	4 186,0	70,0	4 186,0	70,0	534,0		4 186,0
						3 582,0	10,0	3 582,0	10,0			
61	61	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /изготовление калиток с петлями/**	т конструкций	0,0363	759 028,0	28 878,0	27 553,0	1 049,0	261,0		27 553,0
						722 938,0	6 161,0	26 243,0	224,0			
62	62	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0226	449 673,0		10 163,0		10 163,0		10 163,0
63	63	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	$м^2$	2,3	1 618,0		3 721,0		3 721,0		3 721,0
64	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00132	335 908,0		443,0		443,0		443,0
65	65	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**		0,00024	492 144,0		118,0		118,0		118,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
				т								
66	66	ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.7 п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**		0,03282	7 791,0		256,0		256,0		256,0
				т								
67	67	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**		0,0004	324 621,0		130,0		130,0		130,0
				т								
68	68	214-206-0402 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более**		0,0012	471 067,0		565,0		565,0		565,0
				т								
69	69	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**		0,036	1 092,0		39,0		39,0		39,0
				кг								
70	70	261-107-0648 РСНБ РК 2022	**Шплинты ГОСТ 397-79**		1,95	258,0		503,0		503,0		503,0
				кг								
71	71	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		1,830638	265,0	4,0	485,0	7,0	132,0		485,0
				$м^2$		189,0	0,0	346,0	0,0			
72	72	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		1,830638	407,0	7,0	745,0	13,0	326,0		745,0
				$м^2$		222,0	2,0	406,0	4,0			
73	73	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.*		0,198	14 047,0	0,0	2 781,0	0,0			2 781,0
				$м^3$		14 047,0	0,0	2 781,0	0,0			
74	74	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,02	16 246,0	5 400,0	325,0	108,0	138,0		325,0
				$м^3$		3 934,0	1 667,0	79,0	33,0			
75	75	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство бетонной подготовки /заполнение пазух бетоном/**		0,16	35 152,0	2 859,0	5 624,0	457,0	4 255,0		5 624,0
				$м^3$		5 697,0	544,0	912,0	87,0			
76	76	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж опорной стойки**		0,0455	76 975,0	31 075,0	3 502,0	1 414,0	633,0		3 502,0
				т		31 986,0	7 894,0	1 455,0	359,0			
77	77	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /изготовление/**		0,0455	759 028,0	28 878,0	34 536,0	1 314,0	328,0		34 536,0
				т конструкций		722 938,0	6 161,0	32 894,0	280,0			
78	78	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**		3,482	2 043,0		7 114,0		7 114,0		7 114,0
				м								
79	79	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**		0,02126	401 774,0		8 542,0		8 542,0		8 542,0
				т								
80	80	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		4,88	708,0		3 455,0		3 455,0		3 455,0
				кг								
81	81	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**		0,56	1 092,0		612,0		612,0		612,0
				кг								
82	82	ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.7 п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**		0,0455	7 791,0		354,0		354,0		354,0
				т								
83	83	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		2,153554	265,0	4,0	571,0	9,0	155,0		571,0
				$м^2$		189,0	0,0	407,0	0,0			
84	84	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		2,153554	407,0	7,0	876,0	15,0	383,0		876,0
				$м^2$		222,0	2,0	478,0	4,0			
			Итого по разделу 2: Ограждение площадки ПГБ					2 892 227	199 360	1 335 055	0	2 892 227
								1 357 811	55 316	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
			Итого по отделу					**4 637 347**	**474 867**	**2 317 909**	**0**	**4 637 347**
								1 807 076	**126 513**	**0**	**0**	
			Отдел 2: Раздел ГСН									
			Раздел 3: Оборудование									
85	**85**	**1125-0130-0101** *РСНБ РК 2022*	**Здания из многобоксовых блоков /установка газорегуляторного пункта/. Установка**		**4,5**	**176 643,0**	**67 648,0**	**794 894,0**	**304 416,0**	**24 651,0**		**794 894,0**
				т блок-боксов		**103 517,0**	**17 596,0**	**465 826,0**	**79 182,0**			
86	**86**	Перечень прайс листов п.4	**Пункт газорегуляторный ПГБ-РДП-100В-ИРВИС-150-2У1 блочный с основным и резервным регулятором давления газа РДП-100В. Регулируемая среда - природный газ. Входное давление - фактическое -0,58 МПа. Регуляторы давления РДП-100В, максимальная пропускная способность при Р=0,58 МПа - Q=16240,0 м³/час. Температура окружающего воздуха -40°С +60°С.**	**шт**	**1**	**11 507 170,07**		**11 507 170,0**		**11 507 170,0**		**11 507 170,0**
87	**87**	**6114-0502-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков, диаметр до 150 мм.**	**шт.**	**1**	**34 845,0**	**562,0**	**34 845,0**	**562,0**	**19 325,0**		**34 845,0**
						14 958,0	**85,0**	**14 958,0**	**85,0**			
88	**88**	Перечень прайс листов п.5	**Счетчик-расходомер ИРВИС-Ультра-DN150 (при раб. условиях Qmin=12.8м³/ч; Qmax=3240,0 м³/ч) на газопроводе высокого давления 0,58 МПа. (при стандартных словиях Qmin=76.4м³/ч; Qmax=19368,0 м³/ч). Параметры измеряемой среды -температура от минус 40°С до плюс 60°С, соединение фланцевое DN100. В комплекте с: - первичными преобразователями; - блоком интерфейса и питания; - измерительными участками (вариант И); - устройством подготовки потока; - соединительного кабеля; - модулем телеметрии "ИРВИС-Извещатель"; - устройством бесперебойного питания ИРВИС-УБП-К-7.0**	**шт**	**1**	**5 031 297,5**		**5 031 298,0**		**5 031 298,0**		**5 031 298,0**
			Итого по разделу 3: Оборудование					**17 368 207**	**304 978**	**5 075 274**	**0**	**17 368 207**
								480 784	**79 267**	**11 507 170**	**0**	
			Раздел 4: Земляные работы									
89	**89**	**6101-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /снятие почвенно-растительного слоя/**	**м³**	**2,37**	**117,0**	**117,0**	**277,29**	**277,29**			**277,29**
						0,0	**30,0**	**0,0**	**71,1**			
90	**90**	**6101-0104-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**м³**	**2,37**	**109,0**	**109,0**	**258,33**	**258,33**			**258,33**
						0,0	**27,0**	**0,0**	**63,99**			
91	**91**	**6101-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /восстановление почвенно-растительного слоя/**	**м³**	**2,37**	**117,0**	**117,0**	**277,29**	**277,29**			**277,29**
						0,0	**30,0**	**0,0**	**71,1**			
92	**92**	**6101-0104-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**м³**	**2,37**	**109,0**	**109,0**	**258,33**	**258,33**			**258,33**
						0,0	**27,0**	**0,0**	**63,99**			
93	**93**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м³**	**9,73**	**409,0**	**409,0**	**3 979,57**	**3 979,57**			**3 979,57**
						0,0	**84,0**	**0,0**	**817,32**			
94	**94**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***		**0,37**	**10 695,0**	**0,0**	**3 957,15**	**0,0**			**3 957,15**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
				м³		10 695,0	0,0	3 957,15	0,0			
95	95	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*		0,29	427,0	427,0	123,83	123,83			123,83
				м³		0,0	88,0	0,0	25,52			
96	97	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*		2,43	502,0	502,0	1 219,86	1 219,86			1 219,86
				м³		0,0	104,0	0,0	252,72			
97	98	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км /на полигон ТБО/**		39,123	72,0		2 816,86				2 816,86
				т·км								
98	99	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		0,31	7 533,0	459,0	2 335,23	142,29	696,57		2 335,23
				м³		4 827,0	105,0	1 496,37	32,55			
99	100	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /ПЕСКОМ/**		1,7	4 045,0	0,0	6 876,5	0,0			6 876,5
				м³		4 045,0	0,0	6 876,5	0,0			
100	101	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		1,87	2 043,0		3 820,41		3 820,41		3 820,41
				м³								
101	102	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/**		10,1	66,0	66,0	666,6	666,6			666,6
				м³		0,0	16,0	0,0	161,6			
102	103	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**		10,1	640,0	246,0	6 464,0	2 484,6			6 464,0
				м³		394,0	79,0	3 979,4	797,9			
			Итого по разделу 4: Земляные работы					33 331	9 688	4 517	0	33 331
								16 309	2 358	0	0	
			Раздел 5: Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления									
103	119	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**		18	6 143,0	2 637,0	110 574,0	47 466,0	5 112,0		110 574,0
				шт.		3 222,0	814,0	57 996,0	14 652,0			
104	120	251-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм**		18	10 466,0		188 388,0		188 388,0		188 388,0
				шт.								
105	122	1125-0211-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**		15	87 228,0	76 728,0	1 308 420,0	1 150 920,0	390,0		1 308 420,0
				стык		10 474,0	14 694,0	157 110,0	220 410,0			
106	123	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	**Пленка радиографическая РТ-5**		117	419,0		49 023,0		49 023,0		49 023,0
				дм2								
107	124	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		2,9965	4 299 543,0	3 169 139,0	12 883 581,0	9 496 325,0	105 567,0		12 883 581,0
				км трубопровода		1 095 174,0	587 520,0	3 281 689,0	1 760 504,0			
108	125	6121-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из ПЭ труб, штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм**		1	100 636,0	44 538,0	100 636,0	44 538,0	15 672,0		100 636,0
				шт.		40 426,0	11 592,0	40 426,0	11 592,0			
109	126	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/**		0,73	3 195,0	873,0	2 332,0	637,0			2 332,0
				м²		2 322,0	218,0	1 695,0	159,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
110	127	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,073	6 072,0		443,0		443,0		443,0
111	128	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,01	226 921,0		2 269,0		2 269,0		2 269,0
112	129	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,11	34 215,0 5 697,0	2 859,0 544,0	3 764,0 627,0	315,0 60,0	2 822,0		3 764,0
113	130	6121-0402-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 300 мм**	шт.	1	56 461,0 41 332,0	11 583,0 3 162,0	56 461,0 41 332,0	11 583,0 3 162,0	3 546,0		56 461,0
114	131	242-205-1712 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250**	шт.	1	999 493,0		999 493,0		999 493,0		999 493,0
115	132	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	0,03	8 924,0 3 610,0	3 063,0 917,0	268,0 108,0	92,0 28,0	68,0		268,0
116	133	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного**	$м^3$	0,31	55 334,0 22 246,0	4 537,0 876,0	17 154,0 6 896,0	1 407,0 272,0	8 851,0		17 154,0
117	134	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	23 665,0 16 341,0	6 345,0 1 761,0	23 665,0 16 341,0	6 345,0 1 761,0	979,0		23 665,0
118	135	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /изготовление контрольной труберешеток и стоек/**	т конструкций	0,02802	759 028,0 722 938,0	28 878,0 6 161,0	21 268,0 20 257,0	810,0 173,0	201,0		21 268,0
119	136	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /ковер/**	м	1	10 072,0		10 072,0		10 072,0		10 072,0
120	137	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /лючок/**	т	0,00145	401 774,0		583,0		583,0		583,0
121	138	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,00018	338 442,0		61,0		61,0		61,0
122	139	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 50 мм**	км	0,00005	1 973 675,0 1 709 228,0	195 853,0 56 477,0	99,0 85,0	10,0 3,0	3,0		99,0
123	140	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,05	1 511,0		76,0		76,0		76,0
124	141	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 15 мм**	км	0,0008	1 973 675,0 1 709 228,0	195 853,0 56 477,0	1 579,0 1 367,0	157,0 45,0	55,0		1 579,0
125	142	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	0,8	409,0		327,0		327,0		327,0
126	145	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000008	954 056,0		7,0		7,0		7,0
127	146	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка провода-спутника**	м	0,2	23,0 21,0	2,0 1,0	5,0 4,0	0,0 0,0			5,0
128	147	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	км	0,0002	24 738,0		5,0		5,0		5,0
129	148	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,057182	265,0 189,0	4,0 0,0	15,0 11,0	0,0 0,0	4,0		15,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
130	149	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,057182	407,0 222,0	7,0 2,0	23,0 13,0	0,0 0,0	10,0		23,0
131	150	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,02	8 924,0 3 610,0	3 063,0 917,0	178,0 72,0	61,0 18,0	45,0		178,0
132	151	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /подушка/	$м^3$	0,04	38 023,0 9 030,0	4 431,0 876,0	1 521,0 361,0	177,0 35,0	982,0		1 521,0
133	152	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /кольца подушки/	т	0,0017	335 908,0		571,0		571,0		571,0
134	153	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм /связка для подушки/	т	0,001296	338 442,0		439,0		439,0		439,0
135	154	261-107-0845 *РСНБ РК 2022*	Пластикат	т	0,000615	461 013,0		284,0		284,0		284,0
136	155	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов	ковер	1	14 777,0 12 736,0	2 027,0 659,0	14 777,0 12 736,0	2 027,0 659,0	14,0		14 777,0
137	156	245-107-0102 *СпрСЦ 05.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	1	26 580,0		26 580,0		26 580,0		26 580,0
138	157	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской /отмостка/	$м^3$	0,7	32 351,0 4 893,0	3 112,0 610,0	22 646,0 3 425,0	2 178,0 427,0	17 042,0		22 646,0
139	170	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного	$м^3$	0,31	55 334,0 22 246,0	4 537,0 876,0	17 154,0 6 896,0	1 407,0 272,0	8 851,0		17 154,0
140	174	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /ковер/	м	1	10 072,0		10 072,0		10 072,0		10 072,0
141	175	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /лючок/	т	0,00145	401 774,0		583,0		583,0		583,0
142	177	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	34 460,0 6 769,0	27 691,0 2 667,0	34 460,0 6 769,0	27 691,0 2 667,0			34 460,0
143	180	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 546,0 4 392,0	154,0 1,0	9 092,0 8 784,0	308,0 2,0			9 092,0
144	181	Перечень прайс листов п.9	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ100 ГАЗ SDR11 32-32	шт	1	2 092,67		2 093,0		2 093,0		2 093,0
145	182	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
146	185	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0032	1 462 148,0 963 193,0	498 955,0 123 768,0	4 679,0 3 082,0	1 597,0 396,0			4 679,0
147	186	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм /сегменты/	м	3,264	2 184,0		7 129,0		7 129,0		7 129,0
148	187	6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0032	2 724 230,0 1 188 920,0	787,0 180,0	8 718,0 3 805,0	3,0 1,0	4 910,0		8 718,0
149	188	261-401-0445 *РСНБ РК 2022*	Пробка с внутренней резьбой 1"	комплект	1	1 559,0		1 559,0		1 559,0		1 559,0
150	189	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,03	8 924,0 3 610,0	3 063,0 917,0	268,0 108,0	92,0 28,0	68,0		268,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
151	190	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного	м³	0,31	55 334,0 22 246,0	4 537,0 876,0	17 154,0 6 896,0	1 407,0 272,0	8 851,0		17 154,0
152	191	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23 665,0 16 341,0	6 345,0 1 761,0	23 665,0 16 341,0	6 345,0 1 761,0	979,0		23 665,0
153	192	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /изготовление/	т конструкций	0,03232	759 028,0 722 938,0	28 878,0 6 161,0	24 532,0 23 365,0	933,0 199,0	234,0		24 532,0
154	193	241-108-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм /контрольная трубка/	м	2	1 143,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0
155	194	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /ковер/	м	1	10 072,0		10 072,0		10 072,0		10 072,0
156	195	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /лючок/	т	0,00145	401 774,0		583,0		583,0		583,0
157	196	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00018	338 442,0		61,0		61,0		61,0
158	197	6121-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	34 460,0 6 769,0	27 691,0 2 667,0	34 460,0 6 769,0	27 691,0 2 667,0			34 460,0
159	200	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 546,0 4 392,0	154,0 1,0	9 092,0 8 784,0	308,0 2,0			9 092,0
160	201	Перечень прайс листов п.9	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ100 ГАЗ SDR11 32-32	шт	1	2 092,67		2 093,0		2 093,0		2 093,0
161	202	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
162	205	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0028	1 462 148,0 963 193,0	498 955,0 123 768,0	4 094,0 2 697,0	1 398,0 347,0			4 094,0
163	206	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм /сегменты/	м	2,856	2 184,0		6 238,0		6 238,0		6 238,0
164	207	6121-0201-0841 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0028	2 724 230,0 1 188 920,0	787,0 180,0	7 628,0 3 329,0	3,0 1,0	4 297,0		7 628,0
165	208	261-401-0445 РСНБ РК 2022	Пробка с внутренней резьбой 1"	комплект	1	1 559,0		1 559,0		1 559,0		1 559,0
166	209	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,03	8 924,0 3 610,0	3 063,0 917,0	268,0 108,0	92,0 28,0	68,0		268,0
167	210	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного	м³	0,31	55 334,0 22 246,0	4 537,0 876,0	17 154,0 6 896,0	1 407,0 272,0	8 851,0		17 154,0
168	211	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23 665,0 16 341,0	6 345,0 1 761,0	23 665,0 16 341,0	6 345,0 1 761,0	979,0		23 665,0
169	212	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /изготовление/	т конструкций	0,03232	759 028,0 722 938,0	28 878,0 6 161,0	24 532,0 23 365,0	933,0 199,0	234,0		24 532,0
170	213	241-108-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм /контрольная трубка/		2	1 143,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
171	214	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /ковер/	м	1	10 072,0		10 072,0		10 072,0		10 072,0
172	215	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /лючок/	т	0,00145	401 774,0		583,0		583,0		583,0
173	216	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00018	338 442,0		61,0		61,0		61,0
174	229	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного	$м^3$	0,31	55 334,0 22 246,0	4 537,0 876,0	17 154,0 6 896,0	1 407,0 272,0	8 851,0		17 154,0
175	233	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /ковер/	м	1	10 072,0		10 072,0		10 072,0		10 072,0
			Итого по разделу 5: Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления					16 194 928 3 793 782	10 844 415 2 025 107	1 556 729 0	0 0	16 194 928
			Раздел 6: Стальной подземный газопровод выского давления									
176	238	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 500 мм /ФУТЛЯР/	км	0,0008	9 493 250,0 5 789 755,0	3 255 697,0 867 146,0	7 595,0 4 632,0	2 605,0 694,0	358,0		7 595,0
177	239	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	0,8	38 502,0		30 802,0		30 802,0		30 802,0
178	240	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 300 мм	км	0,005	5 647 195,0 3 404 943,0	1 854 253,0 512 352,0	28 236,0 17 025,0	9 272,0 2 562,0	1 940,0		28 236,0
179	241	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5	20 356,0		101 780,0		101 780,0		101 780,0
180	242	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,038	2 321 487,0 1 087 497,0	1 107 510,0 276 152,0	88 217,0 41 325,0	42 086,0 10 494,0	4 806,0		88 217,0
181	243	241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1	49 121,0		49 121,0		49 121,0		49 121,0
182	244	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	4 299 543,0 1 095 174,0	3 169 139,0 587 520,0	21 498,0 5 476,0	15 846,0 2 938,0	176,0		21 498,0
183	245	6121-0201-0849 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,0058	11 185 632,0 727 910,0	2 995 957,0 773 844,0	64 877,0 4 222,0	17 376,0 4 488,0	43 278,0		64 877,0
			Итого по разделу 6: Стальной подземный газопровод выского давления					392 126 72 680	87 185 21 176	232 261 0	0 0	392 126
			Раздел 7: Стальной надземный газопровод высокого давления									
184	246	6123-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм	км	0,0085	8 075 251,0 5 485 742,0	2 334 965,0 565 118,0	68 640,0 46 629,0	19 848,0 4 804,0	2 164,0		68 640,0
185	247	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	8,5	20 356,0		173 026,0		173 026,0		173 026,0
186	248	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0085	4 299 543,0 1 095 174,0	3 169 139,0 587 520,0	36 546,0 9 309,0	26 938,0 4 994,0	299,0		36 546,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
187	249	6121-0402-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 300 мм**		1	56 461,0	11 583,0	56 461,0	11 583,0	3 546,0		56 461,0
				шт.		41 332,0	3 162,0	41 332,0	3 162,0			
188	250	519-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300**		1	1 009 067,0		1 009 067,0				1 009 067,0
				шт.						1 009 067,0		
189	251	241-116-0115 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**		2	29 489,0		58 978,0		58 978,0		58 978,0
				шт.								
190	252	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм**		0,1867	2 321 487,0	1 107 510,0	433 422,0	206 773,0	23 614,0		433 422,0
				т		1 087 497,0	276 152,0	203 036,0	51 558,0			
191	253	Перечень прайс .листов п.11	**Неразъемное изолирующее соединение сварное СИ-300с**		1	306 053,2		306 053,0		306 053,0		306 053,0
				шт								
192	254	241-114-0219 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм**		1	15 510,0		15 510,0		15 510,0		15 510,0
				шт.								
193	255	241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм**		3	49 121,0		147 363,0		147 363,0		147 363,0
				шт.								
194	256	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		9,71	530,0	9,0	5 146,0	87,0	1 389,0		5 146,0
				$м^2$		378,0	2,0	3 670,0	19,0			
195	257	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		9,71	407,0	7,0	3 952,0	68,0	1 728,0		3 952,0
				$м^2$		222,0	2,0	2 156,0	19,0			
			Итого по разделу 7: Стальной надземный газопровод высокого давления					2 314 164	265 297	733 670	0	2 314 164
								306 132	64 556	1 009 067	0	
			Итого по отделу					36 302 756	11 511 563	7 602 451	0	36 302 756
								4 669 687	2 192 464	12 516 237	0	
			Отдел 3: Раздел ГСН.М3									
			Раздел 8: Установка молниеотвода									
196	258	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.***		0,72	14 047,0	0,0	10 114,0	0,0			10 114,0
				$м^3$		14 047,0	0,0	10 114,0	0,0			
197	259	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес более 20 кг /закладная деталь фундамента/**		0,028	114 873,0	4 083,0	3 216,0	115,0			3 216,0
				т		110 790,0	1 273,0	3 102,0	36,0			
198	260	247-306-0927 *СпрСЦ 05.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)**		1	22 715,0		22 715,0		22 715,0		22 715,0
				шт.								
199	261	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба /заполнение пазух бетоном/**		0,72	59 666,0	3 032,0	42 960,0	2 183,0	22 980,0		42 960,0
				$м^3$		24 718,0	600,0	17 797,0	432,0			
200	262	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**		0,293	357 090,0	153 213,0	104 627,0	44 892,0	1 021,0		104 627,0
				т		200 390,0	36 019,0	58 714,0	10 554,0			
201	263	222-517-0101 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотвод граненый конический МОГК-15-V**		0,293	1 098 160,0		321 761,0		321 761,0		321 761,0
				т								
			Итого по разделу 8: Установка молниеотвода					505 393	47 190	368 477	0	505 393
								89 727	11 022	0	0	
			Раздел 9: Заземление									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
202	264	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**		5,6	7 750,0	0,0	43 400,0	0,0			43 400,0
				$м^3$		7 750,0	0,0	43 400,0	0,0			
203	265	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**		3	7 452,0	405,0	22 356,0	1 215,0	8 952,0		22 356,0
				шт.		4 063,0	99,0	12 189,0	297,0			
204	266	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**		16	1 573,0	61,0	25 168,0	976,0	11 184,0		25 168,0
				м		813,0	15,0	13 008,0	240,0			
205	267	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**		5,6	4 045,0	0,0	22 652,0	0,0			22 652,0
				$м^3$		4 045,0	0,0	22 652,0	0,0			
			Итого по разделу 9: Заземление					113 576	2 191	20 136	0	113 576
								91 249	537	0	0	
			Итого по отделу					618 969	49 381	388 613	0	618 969
								180 976	11 559	0	0	
			ИТОГО по акту					41 559 072	12 035 811	10 308 973	0	41 559 072
								6 657 739	2 330 536	12 516 237	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12 516 237		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%			7,5%		2 178 213				
			Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									43 737 285
			Сметная прибыль 5%			5%		1 561 052				
			Непредвиденные работы и затраты - 3%			3%		936 631	375 487			
			Итого по части II в сметных ценах:									46 610 456
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:									
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 77,2 %									35 983 272
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 22,8 %									10 627 184
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 77,2 %, к - 1,0557			1,0557						37 987 540
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 22,8 %, к - 1,075			1,075						11 424 223
			Итого по части II в прогнозных ценах:									49 411 763
			- в том числе на 2024 г.									49 411 763
			ИТОГО С НДС 12%									55 341 174
			ВСЕГО со скидкой подрядчика 0,75									**41505881**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО "BAK BUILDING"

Абдиров А.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «БарсСтройCompany»

Бекжанов Т.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "BAK BUILDING" БИН 051240011241 г.Костанай, ул.Дорожников,2 тел 21-26-66

Суподрядчик : ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

Объект : Строительство наружных инженерных сетей к заводу по производству автомобилей "KIA" на индустриальной зоне в городе Костанай

Договор №19-08 от 19.08.2024 г.

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2024 на 6-01-01-08 Наружные сети газоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления									
1	1	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп**	м	18	74 923,0 10 107,0	31 459,0 5 785,0	1 348 614,0 181 926,0	566 262,0 104 130,0	600 426,0		1 348 614,0
2	2	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм**	м	18,36	71 095,0		1 305 304,0		1 305 304,0		1 305 304,0
3	3	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	60 333,0 22 299,0	38 034,0 8 975,0	60 333,0 22 299,0	38 034,0 8 975,0			60 333,0
4	4	Перечень прайс листов п.10	**Патрубок-накладка без нижней ответной части SDR11 355-630х63**	шт	1	85 675,36		85 675,0		85 675,0		85 675,0
5	5	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп**	м	13	74 923,0 10 107,0	31 459,0 5 785,0	973 999,0 131 391,0	408 967,0 75 205,0	433 641,0		973 999,0
6	6	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм**	м	13,26	71 095,0		942 720,0		942 720,0		942 720,0
7	7	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	60 333,0 22 299,0	38 034,0 8 975,0	60 333,0 22 299,0	38 034,0 8 975,0			60 333,0
8	8	Перечень прайс листов п.10	**Патрубок-накладка без нижней ответной части SDR11 355-630х63**	шт	1	85 675,36		85 675,0		85 675,0		85 675,0
			Итого по разделу 1: Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления					4 862 653 357 915	1 051 297 197 285	3 453 441 0	0 0	4 862 653
			ИТОГО по акту					4 862 653 357 915	1 051 297 197 285	3 453 441 0	0 0	4 862 653
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%			7,5%		364 699				
			Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									5 227 352
			Сметная прибыль 5%			5%		261 368				
			Непредвиденные работы и затраты - 3%			3%		156 821	0			5 645 540
			Итого по части II в сметных ценах:									
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:									4 358 357
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 77,2 %									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 22,8 %									**1 287 183**
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 77,2 %, к - 1,0557			**1,0557**						**4 601 117**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 22,8 %, к - 1,075			**1,075**						**1 383 722**
			Итого по части II в прогнозных ценах:									**5 984 839**
			- в том числе на 2024 г.									**5 984 839**
			ИТОГО С НДС 12%									**6 703 020**
			ВСЕГО со скидкой подрядчика 0,75									**5027868**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО "BAK BUILDING"

_____ Абдиров А.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «БарсСтройCompany»

_____ Бекжанов Т.Р.