Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

Подрядчик : **ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г.Кокшетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №34 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		IT-20/2024 от 30.10.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №34 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».	**1 066 222,00**	**951 983,93**							**114 238,07**	**1 066 222,00**
ИТОГО по справке	**1 066 222,00**	**951 983,93**							**114 238,07**	**1 066 222,00**

ЗаказчикТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512

Директор Алибеков Сагит Аманбаевич _____

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО «IT-Invest company», АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.Кокшетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111

Директор Мамбеталиев Абилхан Сеитович _____

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г.Кокошетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №34 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №34 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № IT-19/2024 от 30.10.2024

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	14,5	148,0 0,0	148,0 37,0	2 146,0 0,0	2 146,0 536,5			2 146,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6,96	787,0 352,0	435,0 142,0	5 477,52 2 449,92	3 027,6 988,32			5 477,52	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,7	102,0 0,0	102,0 25,0	887,4 0,0	887,4 217,5			887,4	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,00522	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	3 429,54 3 390,62	0,0 0,0	38,92		3 429,54	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	5,22	903,0		4 713,66		4 713,66		4 713,66	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,2	1 078,0 646,0	386,0 104,0	118 795,6 71 189,2	42 537,2 11 460,8	5 069,2		118 795,6	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	15	867,0		13 005,0		13 005,0		13 005,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794 2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	43	1 986,0		85 398,0		85 398,0		85 398,0	Казахстан
9	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	111 590,0 61 832,0	47 914,0 15 626,0	1 844,0		111 590,0	
10	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	64 704,0		129 408,0		129 408,0		129 408,0	Казахстан
11	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	17 710,0 9 944,0	7 766,0 2 368,0			17 710,0	
12	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2	64 528,0		129 056,0		129 056,0		129 056,0	Казахстан
13	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0	
14	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	2	14 684,0		29 368,0		29 368,0		29 368,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	561,0		1 122,0		1 122,0		1 122,0	
16	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 945,0		23 890,0		23 890,0		23 890,0	Казахстан
17	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,82	7 590,0	390,0	21 403,8	1 099,8	9 091,68		21 403,8	
						3 976,0	97,0	11 212,32	273,54				
18	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00882	349 152,0		3 079,5		3 079,5		3 079,5	
19	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	33,84	1 422,0	59,0	48 120,48	1 996,56	19 221,12		48 120,48	
						795,0	15,0	26 902,8	507,6				
20	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0282	391 672,0		11 045,16		11 045,16		11 045,16	
			Итого по разделу 1: Электричество					762 244	107 375	467 948	0	762 244	
								186 921	31 978	0	0		
			Раздел 2: Водопровод										
21	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	13,668	480,0	480,0	6 560,64	6 560,64			6 560,64	
						0,0	143,0	0,0	1 954,52				
22	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	1,3668	9 025,0	0,0	12 335,37	0,0			12 335,37	
						9 025,0	0,0	12 335,37	0,0				
23	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	12,3012	93,0	93,0	1 144,03	1 144,03			1 144,03	
						0,0	23,0	0,0	282,95				
24	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	12,3012	619,0	237,0	7 614,45	2 915,36			7 614,45	
						382,0	76,0	4 699,04	934,88				
25	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,3668	3 925,0	0,0	5 364,69	0,0			5 364,69	
						3 925,0	0,0	5 364,69	0,0				
26	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,2805	9 605,0	435,0	2 694,23	122,04	1 259,14		2 694,23	
						4 681,0	102,0	1 313,05	28,61				
27	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	0,7191	4 194,0	41,0	3 015,88	29,53	2 109,05		3 015,88	
						1 220,0	6,0	877,3	4,34				
28	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0051	1 409 667,0	475 245,0	7 189,32	2 423,73			7 189,32	
						934 422,0	120 071,0	4 765,54	612,36				
29	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,151	1 828,0		9 416,03		9 416,03		9 416,03	Казахстан
30	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/	км трубопровода	0,003315	1 409 667,0	475 245,0	4 673,03	1 575,44			4 673,03	
						934 422,0	120 071,0	3 097,59	398,05				
31	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,34815	163,0		545,75		545,75		545,75	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопровод					60 553	14 771	13 330	0	60 553	
								32 453	4 216	0	0		
			Раздел 3: Канализатция										
32	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	15,54	480,0	480,0	7 459,2	7 459,2			7 459,2	
						0,0	143,0	0,0	2 222,22				
33	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		1,554	9 025,0	0,0	14 024,88	0,0			14 024,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		9 025,0	0,0	14 024,88	0,0				
34	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,986	93,0	93,0	1 300,68	1 300,68			1 300,68	
						0,0	23,0	0,0	321,66				
35	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	13,986	619,0	237,0	8 657,34	3 314,7			8 657,34	
						382,0	76,0	5 342,64	1 062,96				
36	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,554	3 925,0	0,0	6 099,48	0,0			6 099,48	
						3 925,0	0,0	6 099,48	0,0				
37	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,45	9 605,0	435,0	4 322,28	195,78	2 020,02		4 322,28	
						4 681,0	102,0	2 106,48	45,9				
38	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,269	4 194,0	41,0	5 322,19	52,03	3 721,99		5 322,19	
						1 220,0	6,0	1 548,18	7,61				
39	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0027	1 650 675,0	590 217,0	4 456,8	1 593,58			4 456,8	
						1 060 458,0	140 431,0	2 863,21	379,17				
40	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2,727	3 888,0		10 602,58		10 602,58		10 602,58	Казахстан
41	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,027	3 006 715,0	1 819 347,0	81 181,3	49 122,36			81 181,3	
						1 187 368,0	398 880,0	32 058,94	10 769,76				
42	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2,727	9 537,0		26 007,39		26 007,39		26 007,39	Казахстан
			Итого по разделу 3: Канализация					169 434	63 038	42 352	0	169 434	
								64 044	14 809	0	0		
			ИТОГО по акту					992 231	185 184	523 630	0	992 231	
								283 417	51 003	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								992231*5/100	49 612	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								1041843*1,075	**1 119 981**	
			Договорной скидка К=0,85									**951 984**	
			НДС (12%)									114 238	
			Итого с НДС									**1 066 222**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «IT-Invest company», АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КОКШЕТАУ, улица Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев Абилхан Сеитович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Алибеков Сагит Аманбаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.