ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	9801272	9801272	4115784	4115784					1176153
С НДС 12%	10977425	10977425							1176153

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

	Тенге	7749	4296		18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	216001	-	-	-
Материалы -	Тенге	6244	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12045	-	-
Местные материалы -	Тенге	189497	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15389	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2308	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13883	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245273	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	73
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14353	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	245273	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	73
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14353	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3491480	689531		971
	Тенге	158450	187563		657
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3338699	-	-	-
Материалы -	Тенге	24794	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	346013	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1052181	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1413744	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	391335	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	196
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	58700	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	223802	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3953836	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1823
Сметная заработная плата -	Тенге	-	404713	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	152781	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	152781	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9167	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	161948	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4115784	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1823
Сметная заработная плата -	Тенге	-	404713	-	-
ИТОГО в текущих ценах к=2,381386354	Тенге	9801272			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	1176153			
ИТОГО	Тенге	**10997425**			

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»

Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	14405030	4603758	6049010	1933226					552451
С НДС 12%	16133634	5156209							1728604

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКОР.

АКТ №2
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Наружные сети водоснабжения														
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	Е0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	553	11,19	11,19	6188	6188	1641	-	-						
				-	3,06	-	1692	97	0,01	6						
		м3														
2	Е0101-25-10-прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	553	9,4	9,4	5198	5198	1379	-	-						
				-	2,57	-	1421	97	0,01	5						
		м3														
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6312	23,36	22,08	147443	139364	41869	0,01	56						
				1,28	5,56	8079	35085	97	0,02	122						
		м3														
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6844,5	6,83	6,83	46720	46720	12393	-	-						
				-	1,87	-	12776	97	0,01	42						
		м3														
5	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	20533,5	3,29	3,29	67552	67552	17919	-	-						
				-	0,9	-	18473	97	-	60						
		м3														
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1106	12,51	12,51	13833	13833	4593	-	-						
				-	4,28	-	4735	97	0,01	15						
		м3														
7	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	1106	1,27	1,27	1406	1406	410	-	-						
				-	0,38	-	423	97	-	1						

	пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3							
8	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	41	3,82	3,24	157	133	64	-	-
			0,48	1,12	20	46	97	-	-
9	Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3687	0,28	0,28	1037	1037	327	-	-
				-	0,09	-	337	97	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			289535	281432			56
			Тенге			8099	74987			252
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289535	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	83086	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			80594	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12089	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22208	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392336	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		349
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	95176	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			392336	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		349
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	95176	-		-

РАЗДЕЛ 2. с.Бугровое

10	С130809-14 -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	12	757	-	9084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130809-14 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	12	757	-	9084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
13	СПрайс листООО"Хорда" -Втулка ПЭ100 SDR11 D 140мм	шт	12	1425,47	-	17106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1,5м	м3	10,52	8782,5	1879,87	92377	19773	26991	8,86	93
				1435,5	538,43	15099	5663	130	2,06	22
15	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	30,39	10300	-	312977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,		8,5	38500	-	327176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	круглые							
17	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м3	0,716	84072,68	36133,62	60196	25872	47902	247	177
					41850	9612,9	29965	6883	130	37,3	27
18	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	км м	723,16	746	-	539477	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-11-7	-Гильза из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,0036	147352,61	97234,98	530	350	334	296	1
					49950	21436,6	180	77	130	91,71	-
20	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	10м	0,36	13400	-	4824	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1376438	48702			276
	Тенге	46078	13331			51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1358270	-	-		-
Материалы -	Тенге	3158	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	59409	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	561407	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	698924	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	77232	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11585	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86130	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1521632	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		366
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70994	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	18168	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18168	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1090	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	19258	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1540890	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		366
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70994	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1665973	330134			332
	Тенге	54177	88319			304
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1647805	-	-		-
Материалы -	Тенге	3158	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	142495	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	561407	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	698928	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	157825	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		79

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23674	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	108338	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1913968	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	715
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166169	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	18168	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18168	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1090	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	19258	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1933226	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	715
ИТОГО в текущих ценах к=2,381386354	Тенге	4603758			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	552451			
ИТОГО	Тенге	**5156209**			

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»

Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	16405032	2000002	6888858	839848					240000
С НДС 12%	18373636	2240002							1968604

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

26480
ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКОР.

АКТ №3
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Наружные сети водоснабжения РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	428	11,19 -	11,19 3,06	4789 -	4789 1310	1270 97	- 0,01	- 4		
2	Е0101-25-10-прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	428	9,4 -	9,4 2,57	4023 -	4023 1100	1067 97	- 0,01	- 4		
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	4857	23,36 1,28	22,08 5,56	113456 6217	107239 26997	32218 97	0,01 0,02	43 94		
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	5279	6,83 -	6,83 1,87	36034 -	36034 9854	9558 97	- 0,01	- 32		
5	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	15837	3,29 -	3,29 0,9	52102 -	52102 14248	13820 97	- -	- 47		
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	847	12,51 -	12,51 4,28	10594 -	10594 3626	3517 97	- 0,01	- 12		
7	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному	847	1,27	1,27	1077	1077	314	-	-		

	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3		-	0,38	-	324	97	-	1
8	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5	3,82	3,24	19	16	8	-	-
	м3		0,48	1,12	2	6	97	-	-
9	E0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2854	0,28	0,28	803	803	253	-	-
	м2		-	0,09	-	261	97	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			222896	216676			43
		Тенге			6219	57725			194
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222896	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	63944	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			62026	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9304	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17095	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302017	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	73248	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			302017	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	73248	-		-
	РАЗДЕЛ 2. с.Бугровое								
10	E0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,561	84072,68	36133,62	47165	20271	37532	247	139
	км		41850	9612,9	23478	5393	130	37,3	21
11	C130804-260-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	566,61	746	-	422691	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			469856	20271			139
		Тенге			23478	5393			21
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			469856	-	-		-
	Материалы -	Тенге			12	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	28871	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			422691	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			3404	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			37532	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5630	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30443	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537831	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	34500	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	537831	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	178
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34500	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	692752	236947		182
	Тенге	29697	63117		215
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	692752	-	-	-
Материалы -	Тенге	12	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	92815	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	422691	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3404	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	99558	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14934	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47539	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	839848	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	447
Сметная заработная плата -	Тенге	-	107748	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	839848	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	447
Сметная заработная плата -	Тенге	-	107748	-	-
ИТОГО в текущих ценах к=2,381386354	Тенге	2000002			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	240000			
ИТОГО	Тенге	**2240002**			

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	32770211	16365179	13760980	6872122					1963821
С НДС 12%	36702636	18329000							3932425

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКОР.

АКТ №4
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2386	11,19	11,19	26699	26699	7082	-	-
				-	3,06	-	7301	97	0,01	24
		м3								
2	Е0101-25-10-прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2386	9,4	9,4	22427	22427	5949	-	-
				-	2,57	-	6133	97	0,01	20
		м3								
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27330	23,36	22,08	638407	603425	181287	0,01	243
				1,28	5,56	34982	151911	97	0,02	527
		м3								
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	29500	6,83	6,83	201364	201364	53413	-	-
				-	1,87	-	55065	97	0,01	180
		м3								

5	E0101-28-8к-=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	88496	3,29 -	3,29 0,9	291139 -	291139 79615	77226 97	- -	- 260
6	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	4770	12,51 -	12,51 4,28	59662 -	59662 20420	19807 97	- 0,01	- 67
7	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	4770	1,27 -	1,27 0,38	6063 -	6063 1825	1770 97	- -	- 6
8	E0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	216	3,82 0,48	3,24 1,12	825 104	701 242	335 97	- -	1 1
9	E0101-30-1 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	15145	0,28 -	0,28 0,09	4261 -	4261 1383	1342 97	- -	- 5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1250848	1215741			243
	Тенге	35086	323894			1090
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1250848	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	358981	-		-
Местные материалы -	Тенге	21	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	348211	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		174
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52232	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	95944	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1695003	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1508
Сметная заработная плата -	Тенге	-	411212	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1695003	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1508
Сметная заработная плата -	Тенге	-	411212	-		-

РАЗДЕЛ 2. с.Бугровое

10	C130809-14 -	Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	46	757 -	- -	34822 -	- -	- -	- -	- -
11	C130809-14 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	46	757 -	- -	34822 -	- -	- -	- -	- -

12	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	46	300,57	225,64	13826	10379	7685	0,41	19
				69,53	58,98	3198	2713	130	0,23	10
13	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR11 D 140мм шт	46	1425,47	-	65571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1,5м м3	22,79	8782,5	1879,87	200149	42841	58481	8,86	202
				1435,5	538,43	32714	12271	130	2,06	47
15	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	32,92	10300	-	339058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	9,21	38500	-	354441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 2,0м м3	24,29	8782,5	1879,87	213314	45659	62327	8,86	215
				1435,5	538,43	34866	13078	130	2,06	50
18	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	23,53	13300	-	313006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	11,19	38500	-	430760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	3,05	84072,68	36133,62	256169	110099	203850	247	753
				41850	9612,9	127517	29291	130	37,3	114
21	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	3077,47	746	-	2295793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02-04-2002 м
СН РК
8.02-04С-
2004, СН
РК
8,02-06ОБ-
2002

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4551733	208979		1189
	----	---	---		---
	Тенге	198296	57352		221
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4482089	-	-	-
Материалы -	Тенге	14089	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	255648	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2361364	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1699360	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	332342	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	166
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49851	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	288866	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5103297	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1576
Сметная заработная плата -	Тенге	-	305499	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	69644	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69644	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4179	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	73823	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5177119	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1576
Сметная заработная плата -	Тенге	-	305499	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	5802581	1424720		1432
	----	---	---		---
	Тенге	233382	381246		1311
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5732937	-	-	-
Материалы -	Тенге	14089	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	614628	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2361364	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1699381	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	680553	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	340
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	102083	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	384809	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6798300	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3084
Сметная заработная плата -	Тенге	-	716711	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	69644	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69644	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4179	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	73823	-	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	6872122	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3084
Сметная заработная плата -	Тенге	-	716711	-	-

ИТОГО в текущих ценах к=2,381386354	Тенге	16 365 179
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	1 963 821
ИТОГО	Тенге	**18 329 000**

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»

Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	41439854	8669643	17401566	3640586					1963821
С НДС 12%	46412636	9710000							5896246

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКОР.

АКТ №5

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	409	11,19 -	11,19 3,06	4577 -	4577 1252	1214 97	- 0,01	- 4
2	Е0101-25-10-прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	409	9,4 -	9,4 2,57	3844 -	3844 1051	1020 97	- 0,01	- 3
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	5023	23,36 1,28	22,08 5,56	117333 6429	110904 27920	33319 97	0,01 0,02	45 97
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	5207	6,83 -	6,83 1,87	35542 -	35542 9719	9428 97	- 0,01	- 32
5	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	15621	3,29 -	3,29 0,9	51391 -	51391 14053	13632 97	- -	- 46
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	732	12,51 -	12,51 4,28	9156 -	9156 3134	3040 97	- 0,01	- 10
7	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	732	1,27 -	1,27 0,38	930 -	930 280	272 97	- -	- 1

	пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3							
8	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	225	3,82	3,24	860	730	349	-	1
				0,48	1,12	108	252	97	-	1
9	Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	2705	0,28	0,28	761	761	240	-	-
				-	0,09	-	247	97	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			224395	217835			45
			Тенге			6537	57908			195
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224395	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	64446	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			62512	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9377	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17214	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304121	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		272
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	73822	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			304121	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		272
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	73822	-		-
	РАЗДЕЛ 2. с.Бугровое									
10	С130809-14 -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	52	757	-	39364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130809-14 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	52	757	-	39364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	52	300,57	225,64	15630	11733	8687	0,41	22
				69,53	58,98	3616	3067	130	0,23	12
13	СПрайс листООО"Хорда" -Втулка ПЭ100 SDR11 D 140мм	шт	52	1425,47	-	74124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1,5м	м3	68,37	8782,5	1879,87	600448	128524	175442	8,86	606
				1435,5	538,43	98143	36812	130	2,06	141
15	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	83,56	10300	-	860686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из		23,37	38500	-	899735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3							
17	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,48	84072,68	36133,62	40355	17344	32113	247	119
				41850	9612,9	20088	4614	130	37,3	18
		км								
18	С130804-260	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	484,8	746	-	361661	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2931366	157602		746
	Тенге	121847	44493		171
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2852638	-	-	-
Материалы -	Тенге	20296	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	166340	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	435785	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2117109	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	216242	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	108
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32436	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	184133	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3253013	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1025
Сметная заработная плата -	Тенге	-	198776	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	78728	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	78728	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4724	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	83452	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3336465	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1025
Сметная заработная плата -	Тенге	-	198776	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3155761	375437		791
	Тенге	128384	102401		366
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3077033	-	-	-
Материалы -	Тенге	20296	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	230785	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	435785	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2117130	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	278754	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	139
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41813	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	201347	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3557134	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1296
Сметная заработная плата -	Тенге	-	272598	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	78728	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	78728	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4724	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	83452	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3640586	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1296
Сметная заработная плата -	Тенге	-	272598	-	-
ИТОГО в текущих ценах к=2,381386354	Тенге	8669643			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	1040357			
ИТОГО	Тенге	**9710000**			

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: