ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»

Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	60284445	18844591	25314852	7913286					1963821
С НДС 12%	67518578	21105942							7860067

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО.

АКТ №6
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОТДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения												
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2674	11,19	11,19	29922	29922	7937	-	-				
				-	3,06	-	8182	97	0,01	27				
2	Е0101-25-10-прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2674	9,4	9,4	25135	25135	6667	-	-				
				-	2,57	-	6873	97	0,01	22				
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30667	23,36	22,08	716357	677103	203422	0,01	272				
				1,28	5,56	39254	170459	97	0,02	592				
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	33164	6,83	6,83	226374	226374	60047	-	-				
				-	1,87	-	61904	97	0,01	202				
5	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	99492	3,29	3,29	327315	327315	86822	-	-				
				-	0,9	-	89507	97	-	293				
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5349	12,51	12,51	66904	66904	22212	-	-				
				-	4,28	-	22899	97	0,01	75				
7	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой	5349	1,27	1,27	6799	6799	1985	-	-				
				-	0,38	-	2046	97	-	7				

	25 т, при толщине слоя 30 см								
		м3							
8	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	177	3,82	3,24	676	574	275	-	1
		м3	0,48	1,12	85	198	97	-	1
9	Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	17829	0,28	0,28	5016	5016	1580	-	-
		м2	-	0,09	-	1629	97	-	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1404497	1365141			273
		Тенге			39339	363698			1224
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1404497	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	403036	-		-
	Местные материалы -	Тенге			17	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			390945	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		195
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58642	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107727	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1903169	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1693
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	461678	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1903169	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1693
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	461678	-		-
	РАЗДЕЛ 2. с.Бугровое								
10	С130809-14 -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	19	757	-	14383	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
11	С130809-9 -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
12	С130809-14 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	38	757	-	28766	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17
		шт	69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
14	СПрайс листООО"Хорда" -Втулка ПЭ100 SDR11 D 140мм	38	1425,47	-	54168	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс листООО"Хорда" -Втулка ПЭ100 SDR11 D 50мм	2	291,37	-	583	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1,5м	19,28	8782,5	1879,87	169357	36250	49484	8,86	171
		м3	1435,5	538,43	27681	10383	130	2,06	40
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	27,85	10300	-	286895	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
18	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и	7,79	38500	-	299912	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 2,0м	19,43	8782,5	1879,87	170652	36527	49862	8,86	172
				---	---	---	---	---	---	---
				1435,5	538,43	27893	10462	130	2,06	40
		м3								
20	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	18,83	13300	-	250405	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,95	38500	-	344608	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	3,59	84072,68	36133,62	301569	129611	239977	247	886
				---	---	---	---	---	---	---
				41850	9612,9	150116	34481	130	37,3	134
		км								
23	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	3622,87	746	-	2702661	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	0,076	48218,14	17877,09	3665	1359	3399	173	13
				---	---	---	---	---	---	---
				29700	4698,68	2257	357	130	18,1	1
		км								
25	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	76,76	95	-	7292	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	Е0122-11-7	-Гильза из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0114	147352,61	97234,98	1680	1108	1058	296	3
				---	---	---	---	---	---	---
				49950	21436,6	569	244	130	91,71	1
		км								
27	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	1,14	13400	-	15276	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

28 С130809-9 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4665603	213882			1262
	Тенге			211298	58287			225
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4620744	-	-		-
Материалы -	Тенге			11623	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	269585	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2779980	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			1403961	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			350461	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52569	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			298272	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5269477	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1662
Сметная заработная плата -	Тенге			-	322154	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44859	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44859	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2692	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47551	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5317028	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1662
Сметная заработная плата -	Тенге			-	322154	-		-

РАЗДЕЛ 3. Генплан участка водопроводных сооружений

		Ограждение глухое из профлиста						
29 Е0101-149-2-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	97	209,01	180,88	20274	17545	7787	0,2	19
яма		28,13	54,63	2729	5300	97	0,21	21
30 Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,2	103,98	73,75	125	88	53	0,14	-
м3		21,38	11,67	26	14	133	0,04	-
31 Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	9,7	13360,34	98,32	129595	954	7459	4,41	43
м3		695,25	37,15	6744	360	105	0,18	2
32 Е0109-43-1 -Монтаж стоек металлических	2,83	11487,34	4590,56	32521	12996	14179	25,3	72
т		4725	840,11	13376	2378	90	3,01	9
33 С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	276,6	714	-	197494	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-	-
34 Е0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,8	13864,97	4022,39	38851	11271	25627	56,5	158
т		9090	1071,86	25471	3003	90	3,81	11
35 С11011-891 Изм. и доп.вып.9 -Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей	2,8	64200	-	179892	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс				
	т				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	598752	42854		292
	----	---	---		---
	Тенге	48346	11056		42
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	329886	-	-	-
Материалы -	Тенге	9106	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15172	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	179892	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	112802	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15300	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2295	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20711	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	365897	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17467	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	71372	-	-	-
Материалы -	Тенге	8257	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44229	-	-
Накладные расходы -	Тенге	39806	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5971	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6671	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	117849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	269
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50200	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	197494	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	197494	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11850	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	209343	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	693089	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	361
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67667	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	6668852	1621878		1827
	----	---	---		---
	Тенге	298983	433041		1491
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6355127	-	-	-
Материалы -	Тенге	20730	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	687794	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2959872	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1516780	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	756706	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	378
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	113506	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	426710	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7538543	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3447
Сметная заработная плата -	Тенге	-	801300	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	71372	-	-	-
Материалы -	Тенге	8257	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44229	-	-
Накладные расходы -	Тенге	39806	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5971	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6671	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	117849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	269
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50200	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	242353	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	242353	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14541	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	256894	-	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	7913286	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3716
Сметная заработная плата -	Тенге	-	851500	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6668852	1621878		1827
	Тенге	298983	433041		1491
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6355127	-	-	-
Материалы -	Тенге	20730	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	687794	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2959872	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1516780	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	756706	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	378
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	113506	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	426710	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7538543	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3447
Сметная заработная плата -	Тенге	-	801300	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	71372	-	-	-
Материалы -	Тенге	8257	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44229	-	-
Накладные расходы -	Тенге	39806	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5971	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6671	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	117849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	269
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50200	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	242353	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	242353	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14541	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	256894	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	7913286	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3716
Сметная заработная плата -	Тенге	-	851500	-	-
ИТОГО в текущих ценах к=2,381386354	Тенге	18844591			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	2261351			
ИТОГО	Тенге	**21105942**			

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: