ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	82313003	22028558	34565160	9250308					2643427
С НДС 12%	92190563	24671985							9877560

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» ФОРМА 2
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО.

АКТ №7
приемки выполненных работ за декабрь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		ОТДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения							
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
1	Е0101-25-2прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	3946	11,19 -	11,19 3,06	44156 -	44156 12075	11713 97	- 0,01 / 39
2	Е0101-25-10прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	3946	9,4 -	9,4 2,57	37091 -	37091 10143	9839 97	- 0,01 / 33
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	44714	23,36 1,28	22,08 5,56	1044483 57234	987249 248538	296599 97	0,01 / 397 0,02 / 863
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	48482	6,83 -	6,83 1,87	330933 -	330933 90497	87782 97	- 0,01 / 296
5	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	145446	3,29 -	3,29 0,9	478497 -	478497 130849	126924 97	- - / 428
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	7892	12,51 -	12,51 4,28	98711 -	98711 33785	32772 97	- 0,01 / 110
7	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	7892	1,27 -	1,27 0,38	10031 -	10031 3019	2928 97	- - / 10

8	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	26306	0,28	0,28	7402	7402	2331	-	-
		м2		-	0,09	-	2403	97	-	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2051303	1994069		397
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57234	531308		1788
		Всего заработная плата -		Тенге			2051303	-	-	-
		Накладные расходы -		Тенге			-	588542	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			570886	-	-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-	285
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	85633	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157331	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2779520	-	-	-
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-	2471
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2779520	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	-
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	674175	-	2471
		РАЗДЕЛ 2. с.Бугровое								-
9	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	106	757	-	80242	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С130809-9	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	19	285	-	5415	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	182	757	-	137774	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	127	300,57	225,64	38172	28656	21217	0,41	53
		шт		69,53	58,98	8830	7490	130	0,23	29
13	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR11 D 140мм	104	1425,47	-	148248	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR11 D 50мм	23	291,37	-	6702	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1,5м	4,51	8782,5	1879,87	39642	8485	11583	8,86	40
		м3		1435,5	538,43	6479	2430	130	2,06	9
16	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	15,13	10300	-	155839	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,46	38500	-	133210	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	24,97	8782,5	1879,87	219304	46941	64077	8,86	221

		из сборного железобетона в сухих грунтах Д 2,0м м3		1435,5	538,43	35845	13445	130	2,06	51
19	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	24,36	13300 -	- -	323965 -	- -	- -	- -	- -
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	11,45	38500 -	- -	440847 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	3	84072,68 41850	36133,62 9612,9	252218 125550	108401 28839	200705 130	247 37,3	741 112
22	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм м	3030	746 -	- -	2260380 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм км	2,18	48218,14 29700	17877,09 4698,68	104971 64657	38918 10229	97352 130	173 18,1	377 39
24	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм м	178,77	95 -	- -	16983 -	- -	- -	- -	- -
25	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	2020	57 -	- -	115140 -	- -	- -	- -	- -
26	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	55	285 -	- -	15675 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4494728	231402			1431
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге Тенге			241362 4255622	62433 -	-		241 -

Материалы -	Тенге	9397	-	-				-
Всего заработная плата -	Тенге	-	303795	-				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2547453	-	-				-
Местные материалы -	Тенге	1226007	-	-				-
Накладные расходы -	Тенге	394934	-	-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				197
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	59240	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	279033	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4929589	-	-				-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				1870
Сметная заработная плата -	Тенге	-	363035	-				-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	239106	-	-				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	239106	-	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14346	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	253452	-	-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5183041	-	-				-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				1870
Сметная заработная плата -	Тенге	-	363035	-				-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	6546031	2225471					1828
	Тенге	298596	593742					2029
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6306925	-	-				-
Материалы -	Тенге	9397	-	-				-
Всего заработная плата -	Тенге	-	892338	-				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2547453	-	-				-
Местные материалы -	Тенге	1226007	-	-				-
Накладные расходы -	Тенге	965820	-	-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				483
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	144873	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	436365	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7709109	-	-				-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				4341
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1037211	-				-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	239106	-	-				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	239106	-	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14346	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	253452	-	-				-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	7962562	-	-				-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				4341
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1037211	-				-

ОТДЕЛ 2. Насосная станция

РАЗДЕЛ 3. Архитектурно-строительная часть

УСТРОЙСТВО ПОД ПЕРЕГОРОДКУ

27 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,1	11714,17	66,01	1171	7	23	1,35	-
	м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
28 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,006	41200	-	247	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-

ПОЛЫ

29 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	33,81	162,03	2,62	5478	89	478	0,07	2
	м2		10,51	0,99	355	33	123	-	-
30 Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	33,81	960,3	24,55	32468	830	2039	0,26	9
	м2		39,83	9,2	1347	311	123	0,04	2

31	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,38	11994,08	-	40540	-	2357	3,66	12
					567	-	1916	-	123	-	-
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
32	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	46,22	168,08	4,07	7768	188	6632	0,74	34
					135,68	0,97	6271	45	105	0,05	2
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
33	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	м3	14,42	3363,49	282,71	48502	4077	17152	5,53	80
					902,25	105,75	13010	1525	118	0,52	7
34	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	3,61	13400	-	48320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С143006-14	-Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,24	12000	-	14892	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	27,7	56,07	1,17	1553	32	1687	0,35	10
					54,9	0,45	1521	12	110	-	-
37	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,39	8390	-	11662	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	4	112,11	66,43	448	266	267	0,15	1
					23,85	23,85	95	95	140	0,11	-
39	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,14	30200	-	4228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,073	5030,5	2020,02	367	147	182	14,1	1
					2272,5	502,43	166	37	90	1,79	-
41	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0062	53000	-	329	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	т	0,067	62300	-	4174	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,121	7285,83	3593,45	882	435	365	14,3	2
					2385	971,06	289	117	90	3,51	-
44	С11011-906 Изм. и	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,		0,115	63600	-	7314	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,006	63600	-	382	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	21,8	0,05	74	-	18	0,03	-
					5,81	0,02	20	-	90	-	-
47	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,4	31,9	0,02	108	-	13	0,02	-
					4,16	-	14	-	90	-	-
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
48	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	5	1636,42	373,54	8182	1868	4206	2,66	13
					465,75	135,07	2329	675	140	0,61	3
49	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	35,6	3330	-	118548	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		357638	7938					164
			Тенге		27353	2854					16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		356389	-	-				-
	Материалы -		Тенге		25981	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	29598	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		24108	-	-				-
	Местные материалы -		Тенге		272047	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге		34871	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5231	-				17
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23476	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		414736	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	34829	-				194
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1249	-	-				-
	Материалы -		Тенге		212	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	609	-				-
	Накладные расходы -		Тенге		548	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	82	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		108	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1904	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	691	-				4
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		416641	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	35520	-				197
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		357638	7938					164

	Тенге	27353	2854				16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	356389	-	-			-
Материалы -	Тенге	25981	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	29598	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24108	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	272047	-	-			-
Накладные расходы -	чел.-ч	34871	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5231	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23476	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	414736	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-			194
Сметная заработная плата -		-	34829	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1249	-	-			-
Материалы -	Тенге	212	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	609	-			-
Накладные расходы -	Тенге	548	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	82	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	108	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1904	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	691	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	416641	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35520	-			-

ОТДЕЛ 3. Водопроводные сооружения.Пункт охраны

РАЗДЕЛ 4. Архитектурно-строительная часть

	ФУНДАМЕНТЫ								
50 Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	12,6	301,87	4,19	3804	53	887	0,38	5
	м2		58,05	1,58	731	20	118	0,01	-
	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
51 Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	26,5	3363,49	282,71	89132	7492	31520	5,53	147
	м3		902,25	105,75	23910	2802	118	0,52	14
52 С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	6,62	13400	-	88721	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
53 С143006-14	-Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	3,45	12000	-	41376	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
54 Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	52	56,07	1,17	2916	61	3166	0,35	18
	м2		54,9	0,45	2855	23	110	-	-
55 С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,65	8390	-	22250	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
56 Е0108-4-3)	-Гидроизоляция в основании перегородок оклеечная в 2 слоя	1,3	820,66	11,21	1067	15	55	0,2	-
	м2		31,5	4,21	41	5	118	0,02	-
57 Е0108-7-3	-Кладка перегородок	23,5	528,35	34,73	12416	816	6600	1,43	34

	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2		225	13,01	5288	306	118	0,06	1
58	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,18	13400 -	- -	15866 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	17	112,11	66,43	1906	1129	1135	0,15	3
60	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,82	23,85 30200 -	23,85 - -	405 24764 -	405 - -	140 - -	0,11 - -	2 - -
61	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,206	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	1036 468	416 104	514 90	14,1 1,79	3 -
62	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	т	0,195	62300 -	- -	12149 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,011	50600 -	- -	557 -	- -	- -	- -	- -
		ПОЛЫ. КОМНАТА ОХРАНЫ									
64	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м2	18,48	137,63	2,62	2543	48	261	0,07	1
65	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	18,48	10,51 703,62	0,99 24,55	194 13003	18 454	123 1114	- 0,26	- 5
66	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,85	39,83 11994,08 567	9,2 - -	736 22165 1048	170 - -	123 1289 123	0,04 3,66 -	1 7 -
		ПОЛЫ.КОРИДОР									
67	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м2	6,3	137,63	2,62	867	17	89	0,07	-
68	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,3	10,51 703,62	0,99 24,55	66 4433	6 155	123 380	- 0,26	- 2
69	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,63	39,83 11994,08 567	9,2 - -	251 7556 357	58 - -	123 439 123	0,04 3,66 -	- 2 -
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
70	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или		81	168,08 135,68	4,07 0,97	13614 10990	329 79	11622 105	0,74 0,05	60 4

	цементным раствором по камню и бетону стен	м2								
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
71 Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1636,42	373,54	4909	1121	2523	2,66	8
			465,75	135,07	1397	405	140	0,61	2
72 С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	шт 27	3330	-	89910	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
	КОЗЫРЕК								
73 Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков для козырька	0,052	13864,97	4022,39	721	209	476	56,5	3
			9090	1071,86	473	56	90	3,81	-
74 С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т 0,052	59200	-	3078	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	КРЫЛЬЦО/2шт/								
75 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,8	137,63	2,62	385	7	40	0,07	-
		м2	10,51	0,99	29	3	123	-	-
76 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,28	11306,17	66,01	3166	18	65	1,35	-
		м3	195,75	24,93	55	7	105	0,12	-
77 Е0106-1-1	-Устройство бетонного крыльца	0,084	12020,17	66,01	1010	6	19	1,35	-
		м3	195,75	24,93	16	2	105	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			485320	12345			297

		Тенге			49311	4470			25
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			483563	-	-		-
	Материалы -	Тенге			18071	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	52681	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38034	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			367368	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			61205	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9181	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32686	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			577455	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	61861	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1757	-	-		-
	Материалы -	Тенге			191	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1100	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			990	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	149	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2912	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1249	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			580367	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		354

	Сметная заработная плата -		Тенге			-	63110	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	3	Тенге			485320	12345		297
			Тенге			49311	4470		25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			483563	-	-	-
	Материалы -		Тенге			18071	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	52681	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38034	-	-	-
	Местные материалы -		Тенге			367368	-	-	-
	Накладные расходы -		чел.-ч			61205	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			-	-	-	-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9181	-	31
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32686	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			577455	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	-	-	-
	Сметная заработная плата -					-	61861	-	347
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1757	-	-	-
	Материалы -		Тенге			191	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1100	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			990	-	-	-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	149	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			165	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч			2912	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	-	-	-
	Сметная заработная плата -					-	1249	-	7
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	3	Тенге			580367	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	63110	-	354

ОТДЕЛ 4. Генплан участка водопроводных сооружений

РАЗДЕЛ 5. Ограждение-глухое из профлиста

78	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,68	13864,97	4022,39	23243	6743	15332	56,5	95
					9090	1071,86	15238	1797	90	3,81	6
79	C11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	1,6	64200	-	102556	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	C11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	т	79	36	-	2844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	E0109-46-1	-Монтаж ворот с калиткой	кг	0,301	31476,57	17434,99	9474	5248	2730	41,4	12
			т		7650	2428,67	2303	731	90	8,15	2
82	C130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	8,73	1320	-	11530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

83	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,135	64200 -	- -	8667 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно т	0,009	60300 -	- -	543 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0115-172-3-	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	553,2	112,66 60,3	0,07 0,02	62326 33358	39 11	35037 105	0,37 -	204 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		221183	12030			311
				Тенге		50899	2539			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		176935	-	-		-
		Материалы -		Тенге		28929	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	33369	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		114609	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		35037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5256	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		224691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		222
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	38625	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		32718	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3185	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20069	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		18062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2709	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		53827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		125
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22778	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		11530	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11530	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		692	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		12222	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		290739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		347
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	61403	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		221183	12030			311
				Тенге		50899	2539			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		176935	-	-		-
		Материалы -		Тенге		28929	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	33369	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		114609	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		35037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5256	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12718	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	224691	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38625	-	222
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-
Материалы -	Тенге	32718	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	3185	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	20069	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	18062	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2709	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3047	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	53827	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22778	-	125
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11530	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11530	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	692	-	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	12222	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	290739	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61403	-	347
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	7610172	2257784		2601
	Тенге	426159	603605		2079
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-
Материалы -	Тенге	7323812	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	82377	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	1007986	-	-
Местные материалы -	Тенге	2724204	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1865423	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1096934	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	548
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	164540	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	505245	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	8925991	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1172526	-	5103
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-
Материалы -	Тенге	35724	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	3589	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	21778	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	19600	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2940	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3319	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	58643	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24718	-	136
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	250636	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	250636	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15038	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	265674	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	9250308	-	-	-
Сметная заработная плата	Тенге	-	-	-	2228
		-	1197244	-	
ИТОГО в текущих ценах К=2,381386354	Тенге	22028558			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	2643427			
ИТОГО	Тенге	24671985			

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	104634432	22321429	43938451	9373291					2678571
С НДС 12%	117190563	25000000							12556131

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО.

АКТ №8

приемки выполненных работ за декабрь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		ОТДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения													
		РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 (стесненные условия) м3	2381	44,88	43,69	106862	104017	19837	0,01	13					
				0,9	7,69	2148	18303	97	0,03	65					
2	Е010333-А1--1	Отвозка грунта на расстояние 1км т	4047,7	21,67	21,67	87714	87714	17543	-	-					
				-	4,33	-	17543	100	0,09	368					
3	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	2381	32,58	30,98	77574	73756	24341	0,01	25					
				1,53	9,01	3643	21450	97	0,03	73					
4	Е010333-А1--1	Подвозка грунта с расстояния 1км для для засыпки траншей т	4047,7	21,67	21,67	87714	87714	17543	-	-					
				-	4,33	-	17543	100	0,09	368					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		359863	353201			38					
				Тенге		5791	74839			875					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		359863	-	-		-					
		Всего заработная плата -		Тенге		-	80629	-		-					
		Местные материалы -		Тенге		871	-	-		-					
		Накладные расходы -		Тенге		79263	-	-		-					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		40					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11889	-		-					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		26348	-	-		-					
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		465474	-	-		-					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		953					
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	92519	-		-					

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			465474	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		953
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	92519	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
5	Е0101-25-2п-Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	671,4	11,19	11,19	7513	7513	1993	-	-
прим			-	3,06	-	2054	97	0,01	7
	м3								
6	Е0101-25-10-Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	671,4	9,4	9,4	6311	6311	1674	-	-
прим			-	2,57	-	1726	97	0,01	6
	м3								
7	Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5015,8	23,36	22,08	117165	110745	33271	0,01	45
			1,28	5,56	6420	27880	97	0,02	97
	м3								
8	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей	1422,66	289,15	289,15	411357	411357	257525	-	-
	м3		-	186,62	-	265490	97	0,86	1221
9	Е0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8388,65	6,83	6,83	57260	57260	15189	-	-
			-	1,87	-	15658	97	0,01	51
	м3								
10	Е0101-28-8к-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	25165,95	3,29	3,29	82792	82792	21961	-	-
=3			-	0,9	-	22640	97	-	74
	м3								
11	Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1171,4	12,51	12,51	14651	14651	4864	-	-
			-	4,28	-	5015	97	0,01	16
	м3								
12	Е0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1171	1,27	1,27	1488	1488	434	-	-
			-	0,38	-	448	97	-	1
	м3								
13	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	284	3,82	3,24	1085	921	441	-	1
			0,48	1,12	136	318	97	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			699624	693039			45

		Тенге			6557	341229			1474
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			699624	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	347786	-		-
	Местные материалы -	Тенге			28	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			337352	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		169
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50603	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62219	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1099195	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1688
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	398389	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1099195	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1688
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	398389	-		-

РАЗДЕЛ 3. с.Бугровое

14	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	47	585,99	36,99	27542	1739	20209	1,93	91
				317,25	13,5	14911	634	130	0,07	3
		шт								
15	СПрайс лист"Техсн абэлектрик с"	-Затворы D 150мм тип 32ч73нж	47	12150,45	-	571071	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	16	242,08	6,95	3873	111	3042	0,88	14
				144	2,25	2304	36	130	0,01	-
		шт								
17	СПрайс лист"Техсн абэлектрик с"	-Затворы D 50мм тип 32ч73нж	16	3108,77	-	49740	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	45	473,47	39,24	21306	1766	15552	1,47	66
				254,25	15,75	11441	709	128	0,07	3
		1шт								
19	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	168	473,47	39,24	79543	6592	58061	1,47	247
				254,25	15,75	42714	2646	128	0,07	12
		1шт								
20	Ссчет	-Краны шаровый 11б27п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	168	3611,5	-	606732	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	ССчет	-Резьба 32мм	168	276,13	-	46390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	ССчет	-Фитинги Д32мм	168	661,68	-	111162	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс лист"Техсн абэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п	45	1591,35	-	71611	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	55	757	-	41635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	187	757	-	141559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С12021-263	-Подставки пожарные стальные	1,51	107900	-	162497	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	38	300,57	225,64	11422	8574	6348	0,41	16

		переходов			69,53	58,98	2642	2241	130	0,23	9
			шт								
28	СПрайс листТОО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR11 D 140мм		38	1425,47	-	54168	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных		35	18075,87	36,99	632655	1295	13718	1,82	64
			шт		288	13,5	10080	472	130	0,07	2
30	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных		1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
			шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
31	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1,5м		86,89	8782,5	1879,87	763109	163341	222969	8,86	770
			м3		1435,5	538,43	124730	46784	130	2,06	179
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/		161,86	10300	-	1667198	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		23,36	38500	-	899280	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"		59	2957,21	-	174476	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"		27	2957,21	-	79845	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		0,086	84072,68	36133,62	7230	3107	5754	247	21
			км		41850	9612,9	3599	827	130	37,3	3
37	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм		86,86	746	-	64798	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм		0,737	48218,14	17877,09	35537	13175	32957	173	128
			км		29700	4698,68	21889	3463	130	18,1	13
39	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм		744,37	57	-	42429	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-

	8,02-06ОБ-2002									
40	Е0122-11-7	-Гильза из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,072	147352,61	97234,98	10609	7001	6682	296	21
		км		49950	21436,6	3596	1543	130	91,71	7
41	С130804-107	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 250 мм	7,2	13400	-	96480	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		10м								
42	Е0122-11-5	-Гильза из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,063	84072,68	36133,62	5297	2276	4215	247	16
		км		41850	9612,9	2637	606	130	37,3	2
43	С130804-104	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 160 мм	6,3	6050	-	38115	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		10м								
44	С12021-263	-Подставки пожарные стальные	0,168	107900	-	18127	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12021-263	-Подставки пожарные стальные	0,0906	107900	-	9778	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х25 мм	39	1220	-	47580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	105	1220	-	128100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С130810-140	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х150 мм	9	1290	-	11610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х50 мм	19	1220	-	23180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	60	285	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0109-62-4	-Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	0,1492	26511,76	7742,62	3956	1155	2526	95	14
				17100	1709,17	2551	255	90	6,42	1
		т								
52	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	0,1492	247994,13	49389,75	37008	7370	15798	312,7	47
				62775	18657	9368	2784	130	91,12	14
		т								
53	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,1492	126700	-	18904	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6846029	217522			1515
	Тенге			252735	63008			249
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6121154	-	-		-
Материалы -	Тенге			692642	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	255426	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2007015	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			3017460	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			332054	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		166
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49808	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387192	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6840401	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1587
Сметная заработная плата -	Тенге			-	305234	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194358	-	-		-
Материалы -	Тенге			249	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2807	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190402	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2526	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	379	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11813	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			208697	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3185	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			530517	-	-		-
Материалы -	Тенге			38336	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	57510	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			429668	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			73613	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11042	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36248	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			640377	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		365
Сметная заработная плата -	Тенге			-	68552	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7689475	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1968
Сметная заработная плата -	Тенге			-	376972	-		-

РАЗДЕЛ 4. Восстановление асфальтобетонных покрытий

54 Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	28,98	408,11	169,61	11827	4915	9349	1,55	45
м3		238,5	4,07	6912	118	133	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11827	4915			45
	Тенге			6912	118			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11827	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	7030	-		-
Накладные расходы -	Тенге			9349	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1402	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1271	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22447	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге			-	8432	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22447	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		50
Сметная заработная плата -		Тенге		-	8432	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге		7917343	1268677			1644
		----		---	---			---
		Тенге		271994	479194			2598
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7192468	-	-		-
Материалы -		Тенге		692642	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	690871	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2007015	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		3018360	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		758019	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		379
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	113703	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		477029	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8427516	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4278
Сметная заработная плата -		Тенге		-	804574	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		194358	-	-		-
Материалы -		Тенге		249	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	2807	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		190402	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		2526	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	379	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11813	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		208697	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		16
Сметная заработная плата -		Тенге		-	3185	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		530517	-	-		-
Материалы -		Тенге		38336	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	57510	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		429668	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		73613	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		37
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11042	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		36248	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		640377	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		365
Сметная заработная плата -		Тенге		-	68552	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге		9276590	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4659
Сметная заработная плата -		Тенге		-	876311	-		-

ОТДЕЛ 2. Площадка водопроводных сооружений

РАЗДЕЛ 5. Земляные работы

55	Е0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	51	11,19	11,19	571	571	151	-	-
				-	3,06	-	156	97	0,01	1
		м3								
56	Е0101-25-10-прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	51	9,4	9,4	479	479	127	-	-
				-	2,57	-	131	97	0,01	-
		м3								
57	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в	502	23,36	22,08	11726	11084	3330	0,01	4

	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		1,28	5,56	643	2790	97	0,02	10
58 Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	501	6,83 -	6,83 1,87	3420 -	3420 935	907 97	- 0,01	- 3
59 Е0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	1503	3,29 -	3,29 0,9	4945 -	4945 1352	1312 97	- -	- 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21141	20498			4
		Тенге				643	5365			18
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21141	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	6007	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				5827	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	874	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1618	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				28586	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6881	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				28586	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6881	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Водопроводные сооружения									
60 Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,022	120007,08 66375	31953,19 12071,25	2640 1460	703 266	2244 130	360 58,95	8 1
61 С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	22,09	1060 -	- -	23413 -	- -	- -	- -	- -
62 СПрайслистТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	шт	4	2957,21 -	- -	11829 -	- -	- -	- -	- -
63 СПрайслистТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	шт	1	2957,21 -	- -	2957 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				40840	703			8
		Тенге				1460	266			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17426	-	-		-
	Материалы -	Тенге				377	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1726	-		-

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14786	-	-	-
Местные материалы -		Тенге			100	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			2244	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	337	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1180	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20850	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	10
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2062	-	-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23413	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23413	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1405	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24818	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			45668	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	10
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2062	-	-

РАЗДЕЛ 7. Канализация К1

64 СПрайслистТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	шт	1	2957,21	-	2957	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2957	-			-

		Тенге				-	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2957	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2957	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				177	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3135	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3135	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				64938	21201			12

		Тенге				2103	5630			19
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				41524	-	-		-
Материалы -		Тенге				377	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	7733	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				17743	-	-		-
Местные материалы -		Тенге				100	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				8071	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	1211	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2976	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				52571	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		36
Сметная заработная плата -		Тенге				-	8944	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				23413	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				23413	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1405	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				24818	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				77389	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		36
Сметная заработная плата -		Тенге				-	8944	-		-

ОТДЕЛ 3. Насосная станция

РАЗДЕЛ 8. Архитектурно-строительная часть

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	453081	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	73613	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11042	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37653	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	665195	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	365
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68552	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	9373291	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4706
Сметная заработная плата -	Тенге	-	887222	-	-

ИТОГО в текущих ценах к=2,381386354	Тенге	22321429
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	2678571
ИТОГО	Тенге	**25000000**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: