ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	107272355	2637923	44679786	741335					316551
С НДС 12%	120145037	2954474							12872681

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Знаменское Кызылжарского района СКО

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Смета 6-1 И1.Наружные сети водоснабжения												
		Земляные работы												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	30	32,29	30,77	969	923	284	0,01	-				
				1,42	8,34	43	250	97	0,03	1				
		м3												
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	52,5	98,12	98,12	5151	5151	1030	-	-				
				-	19,62	-	1030	100	0,41	22				
		т												
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	30	3,82	3,24	115	97	47	-	-				
				0,48	1,12	14	34	97	-	-				
		м3												
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2835	23,36	22,08	66223	62595	18805	0,01	25				
				1,28	5,56	3629	15758	97	0,02	55				
		м3												
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2835	6,83	6,83	19351	19351	5133	-	-				
				-	1,87	-	5292	97	0,01	17				
		м3												
6	Е0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	8500	3,29	3,29	27964	27964	7418	-	-				
				-	0,9	-	7647	97	-	25				

		добавлять на каждые 5 м м3							
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	460	12,51	12,51	5754	5754	1910	-	-
				-	4,28	-	1969	97	0,01	6
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	460	1,27	1,27	585	585	171	-	-
				-	0,38	-	176	97	-	1
9	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	1533	0,28	0,28	431	431	136	-	-
				-	0,09	-	140	97	-	1
		С.Знаменское								
10	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм км	0,2958	48218,14	17877,09	14330	5313	13290	173	51
				29700	4698,68	8827	1396	130	18,1	5
11	C130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм м	71,41	95	-	6784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	C130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	228,77	57	-	13040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м. было 116,1 м3	1,68	8782,5	1879,87	14737	3154	4306	8,86	15
				1435,5	538,43	2409	903	130	2,06	3
14	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, было 168,46 м	3,06	10300	-	31559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые. было 47,08	1,82	38500	-	69916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, было1004,61	15,23	245,44	3,82	3738	58	697	0,21	3
				37,35	1,44	569	22	118	0,01	-
		м2								
17	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м,было148,11	2,29	8782,5	1879,87	20112	4305	5876	8,86	20
				1435,5	538,43	3287	1233	130	2,06	5
		м3								
18	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/,было 144,15	2,07	13300	-	27531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,было 1148,27	20,2	245,44	3,82	4959	77	925	0,21	4
				37,35	1,44	755	29	118	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	333248	135759			120
	Тенге	19532	35880			141
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	333248	-	-		-
Материалы -	Тенге	8402	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55412	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19823	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	149732	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	60028	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9004	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23597	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	416873	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		291
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64417	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	416873	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		291
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64417	-		-

		Земляные работы							
20	E0101-24-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	53,6	9,24	9,24	496	496	156	-
				-	3	-	161	97	0,01	1
		м3								
21	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	259	9,24	9,24	2394	2394	754	-	-
				-	3	-	777	97	0,01	3
		м3								
22	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 во временный отвал	225,2	39,78	37,82	8959	8516	2811	0,01	3
				1,87	11	421	2477	97	0,04	8
		м3								
23	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	394,1	19,7	19,7	7764	7764	1553	-	-
				-	3,94	-	1553	100	0,08	33
		т								
		Резервуар №1								
24	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	6	3243,27	100,89	19460	605	1147	0,85	5
				123,75	38,25	743	230	118	0,18	1
		м3								
25	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6	11306,17	66,01	67837	396	1390	1,35	8
				195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
		м3								
26	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	65,96	12,58	0,99	830	65	940	0,07	5
				11,59	0,38	764	25	119	-	-
		м2								
27	C11011-479	Пергамин кровельный П-350	65,96	64	-	4221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
28	E0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	7,4	19734,67	1945,51	146037	14397	38702	24,04	178
				4313,25	667,73	31918	4941	105	2,5	18
		м3								
29	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,121	52400	-	6340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	C12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,624	51000	-	82824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	т							
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,548	105	-	793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,548	150	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0107-30-8	-Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2	20,88	4561,72	1129,16	95249	23577	33866	4,32	90
				761,63	396,88	15903	8287	140	1,78	37
		м3								
34	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные: прямоугольные, плоские и переменного сечения, площадь до 18 м2	20,88	28800	-	601344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,88	300	-	6264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,88	349	-	7287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,049	40200	-	1970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0107-30-8	-Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2 (угловых блоков)	5,88	4561,72	1129,16	26823	6639	9537	4,32	25
				761,63	396,88	4478	2334	140	1,78	10
		м3								
39	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость сборных ж/б угловых блоков	5,88	28800	-	169344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (W4)	5,88	300	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

	при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (W6)	3,66	349	-	2052	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	м3 0,031	40200	-	1246	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Резервуар №2	т							
43	Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	6	3243,27	100,89	19460	605	1147	0,85	5
			123,75	38,25	743	230	118	0,18	1
44	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	м3 6	11306,17	66,01	67837	396	1390	1,35	8
			195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
45	Е0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м3 65,96	12,58	0,99	830	65	940	0,07	5
			11,59	0,38	764	25	119	-	-
46	С11011-479 -Пергамин кровельный П-350	м2 65,96	64	-	4221	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
47	Е0106-33-5 -Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	м2 7,4	19734,67	1945,51	146037	14397	38702	24,04	178
			4313,25	667,73	31918	4941	105	2,5	18
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3 0,121	52400	-	6340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т 1,624	51000	-	82824	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
50	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,548	105	-	793	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
51	С143001-61 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3 7,548	150	-	1132	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
52	Е0107-30-8 -Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором,	м3 20,88	4561,72	1129,16	95249	23577	33866	4,32	90
			761,63	396,88	15903	8287	140	1,78	37

		площадьюдо 12 м2							
		м3							
53	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные: прямоугольные, плоские и переменного сечения,площадь до 18 м2	20,88	28800	-	601344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,88	300	-	6264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,88	349	-	7287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,049	40200	-	1970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	Е0107-30-8	-Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2 (угловых блоков)	5,88	4561,72	1129,16	26823	6639	9537	4,32	25
				761,63	396,88	4478	2334	140	1,78	10
		м3								
58	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость сборных ж/б угловых блоков	5,88	28800	-	169344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (W4)	5,88	300	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (W6)	5,88	349	-	2052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,031	40200	-	1246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2505246	110530			626
			Тенге			110383	36899			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2505246	-	-		-
	Материалы -		Тенге			57564	-	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	147262	-	-	
Местные материалы -	Тенге	193204	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	2033566	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	176437	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	88	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	26465	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	160901	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2842584	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	894	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	-	173748	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2842584	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	894	
		-	173748	-	-	

РАЗДЕЛ 3. Смета 6-2.Площадка водопроводных сооружений

Земляные работы

62	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24,71	32,29	30,77	798	760	234	0,01	-
					1,42	8,34	35	206	97	0,03	1
63	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	43,25	98,12	98,12	4244	4244	849	-	-
					-	19,62	-	849	100	0,41	18
64	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	24,71	3,82	3,24	94	80	38	-	-
					0,48	1,12	12	28	97	-	-
65	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2581,39	23,36	22,08	60299	56995	17123	0,01	23
					1,28	5,56	3304	14348	97	0,02	50
66	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2581,37	6,83	6,83	17620	17620	4674	-	-
					-	1,87	-	4818	97	0,01	16
67	E0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	7744,14	3,29	3,29	25477	25477	6758	-	-
					-	0,9	-	6967	97	-	23
68	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	518,59	12,51	12,51	6486	6486	2153	-	-
					-	4,28	-	2220	97	0,01	7
69	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой	м3	518,59	1,27	1,27	659	659	192	-	-
					-	0,38	-	198	97	-	1

	25 т, при толщине слоя 30 см								
	м3								
70	E0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1728,62	0,28	0,28	486	486	153	-	-
				-	0,09	-	158	97	-	1
	м2									
		Водопроводные сооружения								
71	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,22	61067,07	25695,31	13435	5653	11408	194	43
				33075	6813,45	7277	1499	130	26,38	6
	км									
72	C130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	222,2	371	-	82436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	м									
73	E0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0106	72059,61	10674,97	764	113	728	270	3
				48825	4032	518	43	130	19,69	-
	км									
74	C130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	10,64	714	-	7599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	м									
75	E0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32-50 мм с гидравлическим испытанием	0,021	63052,52	6788,5	1324	143	1317	253	5
				45675	2565	959	54	130	12,52	-
	км									
76	C130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	21,08	191	-	4027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	м									
77	E0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,021	180453,4	29493,95	3790	619	1269	203	4
				35325	11142	742	234	130	54,42	1
	км									
78	E0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0106	285120,61	30429,76	3022	323	648	205	2
				35550	11495,25	377	122	130	56,14	1
	км									

		или клапанов обратных диам. 100 мм						1,4	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
		шт								
80	СПрайс лист"Техснабэлектрикс"	-Затворы D 100мм тип 32ч73нж	4	6609,37	-	26437	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
82	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR26 D 110мм	2	717,94	-	1436	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
84	СПрайс лист"Техснабэлектрикс"	-Кран шаровый фланцевый D 20мм тип 10с18п	2	3415,58	-	6831	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	4,57	8782,5	1879,87	40136	8591	11727	8,86	40
				1435,5	538,43	6560	2461	130	2,06	9
		м3								
86	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	6,22	10300	-	64066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,995	38500	-	76808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34	245,44	3,82	8345	130	1556	0,21	7
				37,35	1,44	1270	49	118	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	459814	128980			138
	Тенге	22628	34430			134
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	447241	-	-		-
Материалы -	Тенге	14021	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56518	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	117141	-	-		-

Местные материалы -	Тенге		165058	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		62403	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9360	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		30579	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		540223	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		300
Сметная заработная плата -	Тенге		-	65878	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		12573	-	-		-
Материалы -	Тенге		360	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	540	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		11626	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		691	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	104	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		796	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		14060	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге		-	644	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		554282	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		303
Сметная заработная плата -	Тенге		-	66522	-		-

РАЗДЕЛ 4. Смета 7-1 И1.Генплан участка водопроводных сооружений

Вертикальная планировка

89	E0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	268	11,19	11,19	2999	2999	795	-	-
		м3		-	3,06	-	820	97	0,01	3

Ограждение

90	C11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8x2,3 мм	63	36	-	2268	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
91	E0109-42-1	Монтаж ограждения из профилированного листа	565,2	112,45	34,24	63559	19355	30282	0,32	179
		м2		51,08	8,45	28870	4776	90	0,03	17
92	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н44-1000-0,7, Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	576,5	896	-	516548	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		585373	22354		179
	Тенге		28870	5596		20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		521815	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	820	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		518816	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		795	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	119	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		31357	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		553967	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	939	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	63559	-	-	-
Материалы -	Тенге	15334	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33646	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30282	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4542	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5630	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	99471	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	211
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38189	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	653438	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	214
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39128	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3883682	397622		1062
	Тенге	181413	112806		475
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3807550	-	-	-
Материалы -	Тенге	79987	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	260032	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	848983	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2348357	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	299663	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	150
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44949	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	246433	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4353646	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1488
Сметная заработная плата -	Тенге	-	304982	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	63559	-	-	-
Материалы -	Тенге	15334	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33646	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30282	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4542	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5630	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	99471	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	211
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38189	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12573	-	-	-
Материалы -	Тенге	360	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	540	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11626	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	691	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	104	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	796	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	14060	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	644	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4467177	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1703
Сметная заработная плата -	Тенге	-	343814	-	-

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	111011095	3738740	46237001	1557215					448649
С НДС 12%	124332426	4187389							13004780

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО.

АКТ №2

приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-2И1. Резервуары №1,№2 V 100м3								
		РАЗДЕЛ 1. Резервуар №1								
1	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,56	150	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
2	Е0107-30-8	-Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2	14,16	4561,72	1129,16	64594	15989	22966	4,32	61
				761,63	396,88	10785	5620	140	1,78	25
		м3								
3	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	14,16	28800	-	407808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,16	349	-	4942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0107-30-8	-Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2 (угловых блоков)	5,88	4561,72	1129,16	26823	6639	9537	4,32	25
				761,63	396,88	4478	2334	140	1,78	10
		м3								
6	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость сборных ж/б угловых блоков	5,88	28800	-	169344	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

7	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (W6)	5,88	349	-	2052	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			676247	22628			87
			Тенге			15263	7953			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			676247	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14886	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23217	-		-
		Местные материалы -	Тенге			623469	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4875	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			751275	-	-		138
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28092	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			751275	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28092	-		-

РАЗДЕЛ 2. Резервуар №2

8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,47	11306,17	66,01	50536	295	1036	1,35	6
		м3		195,75	24,93	875	111	105	0,12	1
9	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,56	150	-	684	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0107-30-8	-Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2	14,16	4561,72	1129,16	64594	15989	22966	4,32	61
		м3		761,63	396,88	10785	5620	140	1,78	25
11	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	14,16	28800	-	407808	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,16	349	-	4942	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0107-30-8	-Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2 (угловых блоков)	5,88	4561,72	1129,16	26823	6639	9537	4,32	25
		м3		761,63	396,88	4478	2334	140	1,78	10
14	С143018-14 Изм. и доп.вып.6	-Стоимость сборных ж/б угловых блоков	5,88	28800	-	169344	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
15	С143001-63 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (W6) м3	5,88	349	-	2052	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			726782	22923			93

		Тенге			16138	8065			36
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			726782	-	-		-
	Материалы -	Тенге			15469	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	24203	-		-
	Местные материалы -	Тенге			672252	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			33539	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5031	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45619	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			805941	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	29234	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			805941	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	29234	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1403029	45552			179

		Тенге			31401	16018			72
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1403029	-	-		-
	Материалы -	Тенге			30356	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	47419	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1295721	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			66042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9906	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88144	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1557215	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	57326	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1557215	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	57326	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1403029	45552			179

		Тенге			31401	16018			72
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1403029	-	-		-
	Материалы -	Тенге			30356	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	47419	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1295721	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			66042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9906	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88144	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1557215	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	57326	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1557215	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	284
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57326	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	1557215
Временные здания и сооружения 3,1 %	48274
Итого с временными зданиями и сооружениями	1605489
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,8115%	61193
Затраты на выслугу лет 1%	16055
Затраты на доп. отпуска 0,4%	6422
Минус возврат от временных зданий и сооружений	-7241
Итого	1681918
Итого в текущих ценах 2013 к=2,179317	3665431
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	73309
Итого	3738740
Налог на добавленную стоимость 12 %	448649
ИТОГО ПО АКТУ	4187389

Принял работы:

Главный специалист отдела: Закирин Е.К.

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: