ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»

Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	116294210	5283115	48487373	2250372					633974
С НДС 12%	130249515	5917089							13638754

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

1050
ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО.

АКТ №3
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-2И1. Резервуары №1,№2 V 100м3												
		Резервуар №1												
1	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	45	137,4	11,59	0,99	0,38	6183	522	45	17	641	0,07	3
2	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	9,14	15696,73	1075,5	954,99	330,44	143468	9830	8729	3020	13493	6,51	60
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,173	53000	-	-	-	9169	-	-	-	-	-	-
4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0906	52400	-	-	-	4750	-	-	-	-	-	-
5	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,4428	51000	-	-	-	22583	-	-	-	-	-	-
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	9,35	150	-	-	-	1403	-	-	-	-	-	-
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	117	245,44	37,35	3,82	1,44	28716	4370	447	168	5355	0,21	25
													0,01	1

		м2							
8	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1681,59	387,22	6726	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
		шт								
9	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	7,83	39200	-	307014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
				Резервуар №2						
10	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	45	137,4	0,99	6183	45	641	0,07	3
		м2		11,59	0,38	522	17	119	-	-
11	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	9,14	15696,73	954,99	143468	8729	13493	6,51	60
				1075,5	330,44	9830	3020	105	1,34	12
		м3								
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,173	53000	-	9169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0906	52400	-	4750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4428	51000	-	22583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,35	150	-	1403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	117	245,44	3,82	28716	447	5355	0,21	25
				37,35	1,44	4370	168	118	0,01	1
		м2								
17	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1681,59	387,22	6726	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2

18	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	шт 7,83	39200	-	307014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			1060027	21538			191
			Тенге			32197	7332			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1060027	-	-		-
	Материалы -		Тенге			84231	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39529	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73004	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			849057	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			44122	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6618	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			66249	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1170398	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		243
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46147	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			1170398	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		243
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46147	-		-

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 6-1И1. Наружные сети водоснабжения

с.Бугровое

19	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
20	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Затворы D 150мм тип 32ч73нж шт	2	12150,45	-	24301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
22	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п шт	3	1591,35	-	4774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130809-9	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	6	285	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130810-24	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 150 мм шт	2	296	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 50 мм	20	181	-	3620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

26	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR11 D 50мм шт	2	291,37 -	- -	583 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	4	242,08 144	6,95 2,25	968 576	28 9	761 130	0,88 0,01	4 -
28	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	4	3500 -	- -	14000 -	- -	- -	- -	- -
29	С130804-64п-рим	-Заглушка ПНД д 32мм 10шт	18,3	384 -	- -	7027 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	12	473,47 254,25	39,24 15,75	5682 3051	471 189	4147 128	1,47 0,07	18 1
31	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 20мм тип 10с13п шт	12	1242,03 -	- -	14904 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	80754	690				29
	Тенге	5024	272				1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46702	-	-			-
Материалы -	Тенге	828	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1247	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44562	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	1620	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	243	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2899	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51222	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1490	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	34051	-	-			-
Материалы -	Тенге	2700	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4050	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26949	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	5184	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	778	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2354	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	41589	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4828	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	92812	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6317	-			-

ОТДЕЛ 3. Локальная смета 7-1И1. Генплан участка водопроводных сооружений

Вертикальная планировка

32	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	270	6,48 -	6,48 2,1	1749 -	1749 568	551 97	- 0,01	- 2

	до 5 м								
33	E0101-27-8 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	540	3,2	3,2	1728	1728	544	-
				-	1,04	-	561	97	-
34	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов избыток плодородного грунта	м3	136	3,82	3,24	520	441	211	-
				0,48	1,12	65	152	97	-
35	E0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	2485	0,28	0,28	699	699	220	-
				-	0,09	-	227	97	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			4696	4618		-
			Тенге			65	1508		6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4696	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1574	-	-
	Местные материалы -		Тенге			13	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			1526	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	229	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			373	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6596	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	7
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1802	-	-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			6596	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	7
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1802	-	-
	ОТДЕЛ 4. Наружные сети электроснабжения								
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы/траншеи для кабеля/								
36	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50,6	27,84	26,18	1408	1324	435	0,01
				1,66	7,2	84	364	97	0,03
37	E0101-166-2-Подсыпка вручную траншей мелкозернистым грунтом 2 группы	м3	11,2	134,1	-	1502	-	1697	0,97
				134,1	-	1502	-	113	-
38	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,9	21,55	4,52	364	76	279	0,11
				17,03	-	288	-	97	-
39	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	36,87	6,48	6,48	239	239	75	-
				-	2,1	-	78	97	0,01
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3513	1640		13
			Тенге			1874	442		2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3513	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2316	-	-

Накладные расходы -		Тенге			2486	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	373	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			360	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6360	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	16
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2689	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6360	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	16
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2689	-	-
РАЗДЕЛ 2. Комплектные изделия								
40 Ц0108-25-1 -Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
41 75-3-4 -Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100x760x1410 мм	подстанц 1	199400	-	199400	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
42 75-4-34 -Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм	шт 1	464000	-	464000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
43 Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	УСТАНОВКА КТПН шт 0,5	103,98	73,75	52	37	22	0,14	-
		21,38	11,67	11	6	133	0,04	-
44 Е0107-1-15 -Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	м3 2	1404,01	328,93	2808	658	2143	3,75	8
	шт	650,25	115,04	1301	230	140	0,46	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		682723	11285			35
		Тенге		5991	2554			14
Стоимость оборудования -		Тенге		663400	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		663400	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге		16463	-	-		-
Материалы -		Тенге		1193	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	6998	-		-
Накладные расходы -		Тенге		6648	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	997	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1387	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		24498	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		44
Сметная заработная плата -		Тенге		-	7995	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2860	-	-		-
Материалы -		Тенге		89	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	1547	-		-
Местные материалы -		Тенге		765	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		2165	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	325	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		301	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5326	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10
Сметная заработная плата -		Тенге		-	1872	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		693224	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		53
Сметная заработная плата -		Тенге		-	9867	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВЛ-10кВ. Опоры, линейная арматура и электрооборудования

45	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/А10-2	опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
					985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
46	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
					157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
47	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плита П-3и	м3	0,208	20700	-	4306	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	4	20300	-	81200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	С11041-101	-Траверсы ТМ6	шт	2	545	-	1090	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Накладки ОГ2	шт	4	133	-	532	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Накладки ОГ5	шт	2	133	-	266	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

52	С11041-104	-Хомуты Х42	кг	2,4	196	-	470	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-54	-Болты Б5	т	0,0012	319700	-	384	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С11071-29	-Кронштейны У4	т	0,013	113800	-	1479	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
55	С11071-36	-Стяжка Г1	т	0,0456	96700	-	4410	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим				-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-472-6	-Проводник ЗП1	м	4	88,9	3,1	356	12	107	0,16	1
					27,9	0,3	112	1	95	-	-
57	С11051-203	-Изоляторы ПС-70Д	шт	12	556	-	6672	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
58	С11051-209	-Колпачки К-6	1000шт	0,002	21800	-	44	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
59	С11051-203	-Изоляторы ШС-10Г	шт	2	556	-	1112	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-39	-Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,001	42800	-	42	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
61	С11071-6	-Зажим ПС-2	100шт	0,04	7100	-	284	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
62	С11071-6	-Зажим ПА	100шт	0,12	7100	-	852	-	-	-	-
	Изм. и										

	доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
63	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П10-4	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
64	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Оголовок ОГ9	0,005	125300	-	627	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
65	С11011-54	-Болты Б5	0,0012	319700	-	384	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
66	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	20300	-	20300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	С11041-101	-Траверсы ТМ10	1	545	-	545	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	С11041-104	-Хомуты Х42	1,2	196	-	235	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
69	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изоляторы ШС-10Г	3	556	-	1668	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С11051-209 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колпачки К-6	0,003	21800	-	65	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0015	42800	-	63	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Зажим ПС-2	0,01	7100	-	71	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-

	2004									
73	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим ПА	100шт	0,06	7100	-	426	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	Е0133-116-4	-Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную АР-2	шт	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
					1386	85,5	1386	86	105	0,42	-
75	Спрайс листТОО"220VOLT"	-Разъеденитель переменного тока РЛНД 1-10/400 с приводом ПРН3-10	шт	1	17408,01	-	17408	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	С11071-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейн РА1	100шт	0,01	23800	-	238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	С11071-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейн РА2	100шт	0,01	23800	-	238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	С11071-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейн РА4	100шт	0,01	23800	-	238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	С11071-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейн РА5	100шт	0,01	23800	-	238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вал привода РА-7	т	0,0278	113800	-	3164	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	С11041-104	-Хомуты Х7	кг	2,1	196	-	412	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	С11041-104	-Хомуты Х8	кг	0,8	196	-	157	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0108-472-6	-Проводник ЗП1	м	4,5	88,9	3,1	400	14	121	0,16	1
					27,9	0,3	126	1	95	-	-
84	Е0133-114-6	-Устройство ответвлений от ВЛ		1	620,93	83,18	621	83	494	2,62	3

	0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/ УОП			438,75	31,5	439	32	105	0,15	-
85	С11041-101 -Траверсы ТМ2	шт	1	545	-	545	-	-	-	-
86	С11041-104 -Хомуты Х42	шт	1,2	196	-	235	-	-	-	-
87	С11051-203 -Изоляторы ШС-10г Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	кг	3	556	-	1668	-	-	-	-
88	С11051-209 -Колпачки К-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт	0,003	21800	-	65	-	-	-	-
89	С12041-39 -Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1000шт	0,0005	42800	-	21	-	-	-	-
90	С11071-6 -Зажимы Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,06	7100	-	426	-	-	-	-
		100шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	165363	6407			30
	Тенге	5169	1799			7
Стоимость монтажных работ -	Тенге	23578	-	-		-
Материалы -	Тенге	600	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1711	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21097	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1773	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	266	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1521	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	26872	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1977	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	141785	-	-		-
Материалы -	Тенге	609	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5257	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25676	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	105806	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5520	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	828	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8838	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156143	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6085	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			183015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8062	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ВЛ-10кВ.Провод								
91	Е0133-109-3-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	1км	0,105	13781,77	1962,52	1447	206	1275	63,3	7
				10845	722,25	1139	76	105	3,53	-
92	С151607-27 -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,0466	322100	-	15016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16463	206			7
		Тенге				1139	76			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				16463	-	-		-
	Материалы -	Тенге				102	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1215	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15016	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1275	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	191	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1064	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				18803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1406	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1406	-		-
	РАЗДЕЛ 5. КЛ-0,4кВ.Кабельная продукция									
93	Ц0108-145-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	238	18,5	2,6	4403	619	2397	0,06	14
				10,1	0,5	2404	119	95	-	1
94	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	32	27,7	2,1	886	67	614	0,1	3
				19,7	0,5	630	16	95	-	-
95	Ц0108-146-2-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	45	73,1	20,8	3290	936	1188	0,14	6
				23,4	4,4	1053	198	95	0,03	1
96	С151601-542-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на	м	0,11	169800	-	18678	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м							
97	С151601-477- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2 1000м	0,16	124700 -	- -	19952 -	- -	- -	- -	- -
98	С151607-298-	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки, /ГОСТ 8133-77/, марка ЛТВ-В, число жил и сечение 2х0,6 мм2 1000м	0,02	7110 -	- -	142 -	- -	- -	- -	- -
99	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,025	52100 -	- -	1303 -	- -	- -	- -	- -
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
100	Е0134-104-1-	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий кан.-км	0,032	166603,38 20790	- -	5331 665	- -	732 110	133 -	4 -
101	Ц0108-165-1-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	2	2021,1 756	1245 275	4042 1512	2490 550	1959 95	4 1,59	8 3
102	Спрайс листТОО"Комплектэлектро-2"	Муфта концевая "Райхем" для кабелей 4х4мм2 шт	2	4897,89 -	- -	9796 -	- -	- -	- -	- -
103	С151803-205-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ шт	2	263 -	- -	526 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			68349 6264	4112 883			36 5
	Стоимость оборудования -		Тенге			9796	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			9796	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52696	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2910	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6482	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40075	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6158	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	924	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3531	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			62385	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7406	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5857	-	-	-
Материалы -	Тенге	4666	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	665	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	526	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	732	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	110	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	395	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6984	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	775	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	79165	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8181	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	936412	23649		121
	Тенге	20437	5753		29
Стоимость оборудования -	Тенге	673196	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	673196	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	109200	-	-	-
Материалы -	Тенге	4805	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16406	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	76188	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15854	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2378	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7503	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	132558	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	102
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18784	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	154016	-	-	-
Материалы -	Тенге	5364	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9785	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26202	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	106571	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10903	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1635	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9895	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	174813	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11420	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	980567	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	163
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30204	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2081888	50495		342
	Тенге	57724	14866		66
Стоимость оборудования -	Тенге	673196	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	673196	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	109200	-	-	-
Материалы -	Тенге	4805	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16406	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	76188	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15854	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2378	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7503	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	132558	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	102
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18784	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1265441	-	-	-
Материалы -	Тенге	90423	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	52134	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	143767	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	955641	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	58171	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8726	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	79417	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1403029	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	320
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60859	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	34051	-	-	-
Материалы -	Тенге	2700	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4050	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26949	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5184	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	778	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2354	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	41589	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4828	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2250372	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	447
Сметная заработная плата -	Тенге	-	84471	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66823	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	2250372
В том числе стоимость оборудования	673196
Временные здания и сооружения 3,1 %	48892
Итого с временными зданиями и сооружениями	2299264
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,8115%	61978
Затраты на выслугу лет 1%	16261
Затраты на доп. отпуска 0,4%	6504
Минус возврат от временных зданий и сооружений	-7334
Итого	2376673
Итого в текущих ценах 2013 к=2,179317	5179524
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	103590
Итого	5283115
Налог на добавленную стоимость 12 %	633974
ИТОГО ПО АКТУ	5917089

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Принял работы:

Главный специалист отдела: Закирин Е.К.