Утвержде
приказом Министр
по инвестициям и развитик
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года№ 23
Форм

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 06 2019 г

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведени «Казводхоз» Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республик Казахстан, г.Астана, ул.Пушкина 25/5**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 20.06.2019 года от **Восточно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1, и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20.06.2019 года **Жаримбет Семби Смағұлұлы– эксперт по техническому надзору ТОО «StroyИнжиниринг», аттестат №KZ60VJE00025307 от 21.04.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 20.06.2019 года **от ТОО «ПроектСметСервис» - директор Тураров Нурлан Аскарович,аттестат № KZ04VJE00035724**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, в 6 км юго-восточнее села Акой (05-244-029-108)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

средств от 29.07.2012 годаАкиматаКокпектинского района ВКО

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, дата выдачи 06.12.2016года, талон № KZ17REA00043049

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "ПроектСметСервис", проект №05/2016 от2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 568-Ѳ от 29 декабря 2017 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь,2016 года;
месяц, год
окончание работмай,2019года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13 ;
фактически, месяц: 30 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала	км	13,193		13,193	
Пропускная способность магистрального канала	м3/с	1,93		1,93	

Жилой дом() имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			

Число этажей	
Общий строительный объем	
В том числе подземной части	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- **строительство магистрального канала на расход 1,93 м3/с;**
- **строительство водозаборного узла, в том числе сороудерживающего и рыбозащитного сооружения, подпорного сооружения гидроузла, головного водозаборного узла;**
- **строительство водомерных сооружений (6шт);**
- **устройство шлюз-регуляторов (5шт);**
- **строительство плитных переездов (6шт).**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего 728292,079тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ594 469,712тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11 431,634тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**687 858,315**тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ**594 469,712**тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11 431,634**тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **и.о.генерального директора РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Егенов Мейрбек Дуйсенбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Заместитель генерального директора, главный инженер РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Иманбердиев Аян Карсыбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Мадиев Мухаметкарим

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Генеральный подрядчик: **и.о. директора ВКФ РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

и.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Жанысов Даулет Акылбекулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Субподрядная организация: **директор ТОО "KazInvestStroy" Лялин Дмитрий Николаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор: **ТОО «ПроектСметСервис», директор Тураров Нурлан Аскарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись *М.П.*

Технический надзор: **генеральный директор ТОО «StroyИнжиниринг» Жукенов Турсунбай Токенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись *М.П.*

Координатор проекта, заместитель генерального директора ТОО «StroyИнжиниринг» Белечанов Сакыт Рачиянович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Руководитель проекта ТОО «StroyИнжиниринг» Кинербаев Магауия Нурдаулетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

эксперт(ы) по техническому надзору:

инженер-эксперт по техническому надзору Жаримбет Семби Смагулулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Көкпекті ауданының бөлімі

Өтініш № 00210556 2654 | Тіркеу іс № 244

Тіркелген күні 15.11.2019

Кадастрлық № 05-244-029-108 | Тіркелген уақыты 09:52

Жер учаскесінің мекен-жайы: в 6.0 км Юго-восточнее Алгабас

Вхатов С.С.

Сенербаев О.

Пронумеровано, прошнуровано 4 листа

КӨКПЕКТІ ӨНДІРІСТІК УЧАСКЕСІ

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Көкпекті ауданының бөлімі

Өтініш № 00210556 2654 | Тіркеу іс № 244

Тіркелген күні 15.11.2019

Кадастрлық № 05-244-029-108 | Тіркелген уақыты 09:52

Жер учаскесінің мекен-жайы: в 6.0 км Юго-восточнее Алгабас

Вхатов С.С.

Сенербаев О.

Пронумеровано, прошнуровано 4 листа

КӨКПЕКТІ ӨНДІРІСТІК УЧАСКЕСІ

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта «Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района ВКО»

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Гидроузел				
1	Щитовая плотина (пропускная способность)	м3/сек	151	
2	Сороудерживающее и рыбозащитное сооружение	т	2,60084	
	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т	шт	2	
	Рама затвора ПС 2х1,5, затвор 2х1,5, подьемник 1В	комплект	2	
3	Подпорное сооружение гидроузла			
	Рама затвора ПС 2,5х2, затвор 2,5х2, подьемник 1В	комплект	4	
	Рама затвора ПС 2,0х2, затвор 2,0х2, подьемник 1В	комплект	1	
4	Магистральный канал (протяженность/пропускная способность)	км м3/сек	13,193/1,93	
	Сборные ж/бетонные блоки Г10.30-2	м3	3301,44	
5	Водомерное сооружение	шт	6	
6	Шлюз-регуляторы (количество/пропускная способность)	сооруж м3/сек	5/1,9	
	Рама затвора ПС 150х100, затвор ПС 150х100, подъемник 1В	комплект	10	
7	Плитные переезды	шт	6	
8	Водоохранный знак "Водоохранная зона"	шт	4	
9	Водоохранный знак "Купаться запрещено"	шт	3	

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ Сакпанов Эльдар Ермуханбетович
(подпись, М.П.)

Авторский надзор ТОО «ПроектСметСервис» _____ Тураров Нурлан Аскарович
(подпись, М.П.)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» 06 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «ПроектСметСервис», директор Тураров Нурлан Аскарович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта **Турарова Нурлана Аскаровича, ТОО «ПроектСметСервис», аттестат №KZ04VJE00035724 от 05.03.2018 г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №156 от 14.10.2016 года**
№ договора и дата

по объекту: **"Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом Актоган Кокпектинского района ВКО"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз»**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **и.о. директора ВКФ РГП «Казводхоз» Сакпанова Эльдара Ермуханбетовича** фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «KazInvestStroy» лицензия № 15022566 от 29.12.2015 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Лялина Дмитрия Николаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2016 г.;**
месяц, год

окончание работ **май 2019 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 13 месяцев;

фактически, 30 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПроектСметСервис» 05-2016/ГР, Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» корректировка № 06-0229/17 от 25.12.2017 года**

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский
надзор:
организация **ТОО «ПроектСметСервис», директор Тураров Нурлан Аскарович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

(подпись) **М.П.**

Эксперт (ы) по авторскому надзору: **эксперт ТОО «ПроектСметСервис», аттестат № KZ04VJE00035724 от 05.03.2018 года Тураров Н.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

(подпись) **М.П.**

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» 06 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «ПроектСметСервис», директор Тураров Нурлан Аскарович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта **Турарова Нурлана Аскаровича, ТОО «ПроектСметСервис», аттестат №KZ04VJE00035724 от 05.03.2018 г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №156 от 14.10.2016 года**
№ договора и дата

по объекту: **"Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом Актоган Кокпектинского района ВКО"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз»**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **и.о. директора ВКФ РГП «Казводхоз» Сакпанова Эльдара Ермуханбетовича** фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «KazInvestStroy» лицензия № 15022566 от 29.12.2015 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Лялина Дмитрия Николаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2016 г.;**
месяц, год

окончание работ **май 2019 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 13 месяцев;

фактически, 30 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПроектСметСервис» 05-2016/ГР, Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» корректировка № 06-0229/17 от 25.12.2017 года**

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский
надзор:
организация **ТОО «ПроектСметСервис», директор Тураров Нурлан Аскарович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

(подпись) **М.П.**

Эксперт (ы) по авторскому надзору: **эксперт ТОО «ПроектСметСервис», аттестат № KZ04VJE00035724 от 05.03.2018 года Тураров Н.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

(подпись) **М.П.**

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» 06 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «ПроектСметСервис», директор Тураров Нурлан Аскарович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта **Турарова Нурлана Аскаровича, ТОО «ПроектСметСервис», аттестат №KZ04VJE00035724 от 05.03.2018 г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №156 от 14.10.2016 года**
№ договора и дата

по объекту: **"Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом Актоган Кокпектинского района ВКО"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз»**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **и.о. директора ВКФ РГП «Казводхоз» Сакпанова Эльдара Ермуханбетовича** фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «KazInvestStroy» лицензия № 15022566 от 29.12.2015 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Лялина Дмитрия Николаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2016 г.;**
месяц, год

окончание работ **май 2019 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 13 месяцев;

фактически, 30 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПроектСметСервис» 05-2016/ГР, Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» корректировка № 06-0229/17 от 25.12.2017 года**

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский
надзор:
организация **ТОО «ПроектСметСервис», директор Тураров Нурлан Аскарович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ (подпись) **М.П.**

Эксперт (ы) по авторскому надзору: **эксперт ТОО «ПроектСметСервис», аттестат № KZ04VJE00035724 от 05.03.2018 года Тураров Н.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____ (подпись) **М.П.**

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» 06 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «ПроектСметСервис», директор Тураров Нурлан Аскарович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта **Турарова Нурлана Аскаровича, ТОО «ПроектСметСервис», аттестат №KZ04VJE00035724 от 05.03.2018 г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №156 от 14.10.2016 года**
№ договора и дата

по объекту: **"Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом Актоган Кокпектинского района ВКО"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз»**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **и.о. директора ВКФ РГП «Казводхоз» Сакпанова Эльдара Ермуханбетовича** фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «KazInvestStroy» лицензия № 15022566 от 29.12.2015 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Лялина Дмитрия Николаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2016 г.;**
месяц, год

окончание работ **май 2019 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 13 месяцев;

фактически, 30 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПроектСметСервис» 05-2016/ГР, Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» корректировка № 06-0229/17 от 25.12.2017 года**

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский
надзор:
организация **ТОО «ПроектСметСервис», директор Тураров Нурлан Аскарович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ (подпись) **М.П.**

Эксперт (ы) по авторскому надзору: **эксперт ТОО «ПроектСметСервис», аттестат № KZ04VJE00035724 от 05.03.2018 года Тураров Н.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____ (подпись) **М.П.**

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» 06 2019 г.

Технический надзор **ТОО «StroyИнжиниринг», г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева 42, корпус 15\4 , генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Жаримбет Семби Смағұлұлы,№KZ60VJE00025307 от 21.04.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№50 от 10.04.2017 г.**
№ договора и дата
по объекту **«Реконструкция гидроузла на р. Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г.Астана, ул.Пушкина 25/5**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
Восточно-Казахстанским филиалом РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1, и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б)субподрядными организациями **ТОО "KazInvestStroy" лицензия №15022566 от 29.12.2015**
наименование организации, № лицензии и дата получения
директор Лялин Дмитрий Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **май 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 13 месяц;
фактически 30 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **728 292,079** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **594 469,712** -тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
11 431,634 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
687 858,315 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **594 469,712** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11 431,634** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной
документацией)

ТОО "ПроектСметСервис", проект №05/2016-ГР от 2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 164 от 30 ноября 2016 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «StroyИнжиниринг», генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

эксперт(ы) по техническому надзору:

Жаримбет Семби Смағұлулы– инженер-эксперт по техническому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» 06 2019 г.

Технический надзор **ТОО «StroyИнжиниринг», г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева 42, корпус 15\4 , генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Жаримбет Семби Смағұлұлы,№KZ60VJE00025307 от 21.04.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№50 от 10.04.2017 г.**
№ договора и дата
по объекту **«Реконструкция гидроузла на р. Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г.Астана, ул.Пушкина 25/5**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
Восточно-Казахстанским филиалом РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1, и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б)субподрядными организациями **ТОО "KazInvestStroy" лицензия №15022566 от 29.12.2015**
наименование организации, № лицензии и дата получения
директор Лялин Дмитрий Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **май 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 13 месяц;
фактически 30 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **728 292,079** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **594 469,712** -тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
11 431,634 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
687 858,315 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **594 469,712** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11 431,634** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной
документацией)

ТОО "ПроектСметСервис", проект №05/2016-ГР от 2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 164 от 30 ноября 2016 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «StroyИнжиниринг», генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

Жаримбет Семби Смағұлұлы– инженер-эксперт по техническому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» 06 2019 г.

Технический надзор **ТОО «StroyИнжиниринг», г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева 42, корпус 15\4 , генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Жаримбет Семби Смағұлұлы,№KZ60VJE00025307 от 21.04.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№50 от 10.04.2017 г.**
№ договора и дата
по объекту **«Реконструкция гидроузла на р. Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г.Астана, ул.Пушкина 25/5**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
Восточно-Казахстанским филиалом РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1, и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б)субподрядными организациями **ТОО "KazInvestStroy" лицензия №15022566 от 29.12.2015**
наименование организации, № лицензии и дата получения
директор Лялин Дмитрий Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **май 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства____13____месяц;
фактически____30____ месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **728 292,079** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **594 469,712** -тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
11 431,634 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
687 858,315 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **594 469,712** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11 431,634** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной
документацией)

ТОО "ПроектСметСервис", проект №05/2016-ГР от 2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 164 от 30 ноября 2016 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «StroyИнжиниринг», генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

Жаримбет Семби Смағұлұлы– инженер-эксперт по техническому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» 06 2019 г.

Технический надзор **ТОО «StroyИнжиниринг», г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева 42, корпус 15\4 , генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Жаримбет Семби Смағұлұлы,№KZ60VJE00025307 от 21.04.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№50 от 10.04.2017 г.**
№ договора и дата
по объекту **«Реконструкция гидроузла на р. Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г.Астана, ул.Пушкина 25/5**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
Восточно-Казахстанским филиалом РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1, и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б)субподрядными организациями **ТОО "KazInvestStroy" лицензия №15022566 от 29.12.2015**
наименование организации, № лицензии и дата получения
директор Лялин Дмитрий Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **май 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 13 месяц;
фактически 30 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **728 292,079** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **594 469,712** -тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
11 431,634 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
687 858,315 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **594 469,712** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11 431,634** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной
документацией)

ТОО "ПроектСметСервис", проект №05/2016-ГР от 2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 164 от 30 ноября 2016 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «StroyИнжиниринг», генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

эксперт(ы) по техническому надзору:

Жаримбет Семби Смағұлұлы– инженер-эксперт по техническому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Ведомость оборудования по объекту

«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость, тыс.тенге
1	Рама затвора ПС 2х1,5, затвор 2х1,5, подьемник 1В	комплект	2	2 345,217
2	Рама затвора ПС 2,5х2, затвор 2,5х2, подьемник 1В	комплект	4	4 897,314
3	Рама затвора ПС 150х100, затвор ПС 150х100, подъемник 1В	комплект	10	2 994,111
4	Рама затвора ПС 2,0х2, затвор 2,0х2, подьемник 1В	комплект	1	1 194,992
	ИТОГО:			**11 431,634**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Ведомость оборудования по объекту

«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость, тыс.тенге
1	Рама затвора ПС 2х1,5, затвор 2х1,5, подьемник 1В	комплект	2	2 345,217
2	Рама затвора ПС 2,5х2, затвор 2,5х2, подьемник 1В	комплект	4	4 897,314
3	Рама затвора ПС 150х100, затвор ПС 150х100, подъемник 1В	комплект	10	2 994,111
4	Рама затвора ПС 2,0х2, затвор 2,0х2, подьемник 1В	комплект	1	1 194,992
	ИТОГО:			**11 431,634**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Ведомость оборудования по объекту

«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость, тыс.тенге
1	Рама затвора ПС 2х1,5, затвор 2х1,5, подьемник 1В	комплект	2	2 345,217
2	Рама затвора ПС 2,5х2, затвор 2,5х2, подьемник 1В	комплект	4	4 897,314
3	Рама затвора ПС 150х100, затвор ПС 150х100, подъемник 1В	комплект	10	2 994,111
4	Рама затвора ПС 2,0х2, затвор 2,0х2, подьемник 1В	комплект	1	1 194,992
	ИТОГО:			**11 431,634**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Ведомость оборудования по объекту

«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость, тыс.тенге
1	Рама затвора ПС 2х1,5, затвор 2х1,5, подьемник 1В	комплект	2	2 345,217
2	Рама затвора ПС 2,5х2, затвор 2,5х2, подьемник 1В	комплект	4	4 897,314
3	Рама затвора ПС 150х100, затвор ПС 150х100, подьемник 1В	комплект	10	2 994,111
4	Рама затвора ПС 2,0х2, затвор 2,0х2, подьемник 1В	комплект	1	1 194,992
	ИТОГО:			**11 431,634**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ М.Егенов

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ А.Иманбердиев

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ М.Мадиев

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ Э.Сакпанов

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ Д.Жанысов

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ Т.Жукенов

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ С.Белеуханов

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ М.Кинербаев

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ С.Жаримбет

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ Н.Тураров

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ Д.Лялин

Перечень затрат по объекту

«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Объект	Стоимость, тыс.тенге
1	**Строительно-монтажные работы**	
1.1	Прямые затраты	433 979,408
1.1.1	Материалы	300 826,899
1.2	Накладные и непредвиденные расходы	65 230,631
1.2.1	Накладные расходы I уровня	45 590,568
1.2.2	Накладные расходы II уровня (4 %)	19 640,063
1.3	Сметная прибыль (8%)	40 851,334
1.4	Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	18 578,111
1.5	Зимнее удорожание (5,7 %)	31 842,451
1.6	Экология	3 987,777
	ИТОГО по СМР:	**594 469,712**
2	**Оборудование**	**11 431,634**
	ИТОГО по оборудованию:	**11 431,634**
3	**Прочие расходы**	
3.1	Технологическое сопровождение	7 046,955
3.2	Авторский надзор	1 211,802
3.3	Налог на добавленную стоимость 12%	73 699,212
	ИТОГО по прочим расходам	**81 956,969**
	Всего по объектам	**687 858,315**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Перечень затрат по объекту

«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Объект	Стоимость, тыс.тенге
1	**Строительно-монтажные работы**	
1.1	Прямые затраты	433 979,408
1.1.1	Материалы	300 826,899
1.2	Накладные и непредвиденные расходы	65 230,631
1.2.1	Накладные расходы I уровня	45 590,568
1.2.2	Накладные расходы II уровня (4 %)	19 640,063
1.3	Сметная прибыль (8%)	40 851,334
1.4	Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	18 578,111
1.5	Зимнее удорожание (5,7 %)	31 842,451
1.6	Экология	3 987,777
	ИТОГО по СМР:	**594 469,712**
2	**Оборудование**	**11 431,634**
	ИТОГО по оборудованию:	**11 431,634**
3	**Прочие расходы**	
3.1	Технологическое сопровождение	7 046,955
3.2	Авторский надзор	1 211,802
3.3	Налог на добавленную стоимость 12%	73 699,212
	ИТОГО по прочим расходам	**81 956,969**
	Всего по объектам	**687 858,315**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Перечень затрат по объекту

«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Объект	Стоимость, тыс.тенге
1	**Строительно-монтажные работы**	
1.1	Прямые затраты	433 979,408
1.1.1	Материалы	300 826,899
1.2	Накладные и непредвиденные расходы	65 230,631
1.2.1	Накладные расходы I уровня	45 590,568
1.2.2	Накладные расходы II уровня (4 %)	19 640,063
1.3	Сметная прибыль (8%)	40 851,334
1.4	Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	18 578,111
1.5	Зимнее удорожание (5,7 %)	31 842,451
1.6	Экология	3 987,777
	ИТОГО по СМР:	**594 469,712**
2	**Оборудование**	**11 431,634**
	ИТОГО по оборудованию:	**11 431,634**
3	**Прочие расходы**	
3.1	Технологическое сопровождение	7 046,955
3.2	Авторский надзор	1 211,802
3.3	Налог на добавленную стоимость 12%	73 699,212
	ИТОГО по прочим расходам	**81 956,969**
	Всего по объектам	**687 858,315**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Перечень затрат по объекту

«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Объект	Стоимость, тыс.тенге
1	**Строительно-монтажные работы**	
1.1	Прямые затраты	433 979,408
1.1.1	Материалы	300 826,899
1.2	Накладные и непредвиденные расходы	65 230,631
1.2.1	Накладные расходы I уровня	45 590,568
1.2.2	Накладные расходы II уровня (4 %)	19 640,063
1.3	Сметная прибыль (8%)	40 851,334
1.4	Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	18 578,111
1.5	Зимнее удорожание (5,7 %)	31 842,451
1.6	Экология	3 987,777
	ИТОГО по СМР:	**594 469,712**
2	**Оборудование**	**11 431,634**
	ИТОГО по оборудованию:	**11 431,634**
3	**Прочие расходы**	
3.1	Технологическое сопровождение	7 046,955
3.2	Авторский надзор	1 211,802
3.3	Налог на добавленную стоимость 12%	73 699,212
	ИТОГО по прочим расходам	**81 956,969**
	Всего по объектам	**687 858,315**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Ведомость балансовой стоимости по объекту:
«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость, тыс.тенге
	I. Строительно-монтажные работы			
1	Водозаборный узел	шт	1	9 931,006
2	Магистральный канал	шт	1	401 043,579
3	Водомерное сооружение	шт	6	9 108,151
4	Шлюзы-регуляторы	шт	5	5 243,199
5	Плитный переезд	шт	6	8 402,904
6	Установка дорожных знаков	шт	7	250,569
	Итого прямые затраты:			**433 979,408**
7	Накладные расходы I уровня			45 590,568
8	Накладные расходы II уровня 4 %			19 640,063
9	Сметная прибыль 8 %			40 851,334
10	Временные здания и сооружения 4,3 %			18 578,111
11	Зимнее удорожание 5,7 %			31 842,451
12	Экология			3 987,777
	Итого по СМР:			**594 469,712**
	II. Оборудование			
13	Рама затвора ПС 2х1,5, затвор 2х1,5, подьемник 1В	комплект	2	2 345,217
14	Рама затвора ПС 2,5х2, затвор 2,5х2, подьемник 1В	комплект	4	4 897,314
15	Рама затвора ПС 150х100, затвор ПС 150х100, подъемник 1В	комплект	10	2 994,111
16	Рама затвора ПС 2,0х2, затвор 2,0х2, подьемник 1В	комплект	1	1 194,992
	Итого по оборудованию:			**11 431,634**
	III. Прочие расходы			
17	Технологическое сопровождение			7 046,955
18	Авторский надзор			1 211,802
19	Налог на добавленную стоимость 12%			73 699,212
	Итогопрочих расходов:			**81 956,969**
	ВСЕГО по объекту:			**687 858,315**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Ведомость балансовой стоимости по объекту:
«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость, тыс.тенге
	I. Строительно-монтажные работы			
1	Водозаборный узел	шт	1	9 931,006
2	Магистральный канал	шт	1	401 043,579
3	Водомерное сооружение	шт	6	9 108,151
4	Шлюзы-регуляторы	шт	5	5 243,199
5	Плитный переезд	шт	6	8 402,904
6	Установка дорожных знаков	шт	7	250,569
	Итого прямые затраты:			**433 979,408**
7	Накладные расходы I уровня			45 590,568
8	Накладные расходы II уровня 4 %			19 640,063
9	Сметная прибыль 8 %			40 851,334
10	Временные здания и сооружения 4,3 %			18 578,111
11	Зимнее удорожание 5,7 %			31 842,451
12	Экология			3 987,777
	Итого по СМР:			**594 469,712**
	II. Оборудование			
13	Рама затвора ПС 2х1,5, затвор 2х1,5, подьемник 1В	комплект	2	2 345,217
14	Рама затвора ПС 2,5х2, затвор 2,5х2, подьемник 1В	комплект	4	4 897,314
15	Рама затвора ПС 150х100, затвор ПС 150х100, подъемник 1В	комплект	10	2 994,111
16	Рама затвора ПС 2,0х2, затвор 2,0х2, подьемник 1В	комплект	1	1 194,992
	Итого по оборудованию:			**11 431,634**
	III. Прочие расходы			
17	Технологическое сопровождение			7 046,955
18	Авторский надзор			1 211,802
19	Налог на добавленную стоимость 12%			73 699,212
	Итогопрочих расходов:			**81 956,969**
	ВСЕГО по объекту:			**687 858,315**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Ведомость балансовой стоимости по объекту:
«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость, тыс.тенге
	I. Строительно-монтажные работы			
1	Водозаборный узел	шт	1	9 931,006
2	Магистральный канал	шт	1	401 043,579
3	Водомерное сооружение	шт	6	9 108,151
4	Шлюзы-регуляторы	шт	5	5 243,199
5	Плитный переезд	шт	6	8 402,904
6	Установка дорожных знаков	шт	7	250,569
	Итого прямые затраты:			**433 979,408**
7	Накладные расходы I уровня			45 590,568
8	Накладные расходы II уровня 4 %			19 640,063
9	Сметная прибыль 8 %			40 851,334
10	Временные здания и сооружения 4,3 %			18 578,111
11	Зимнее удорожание 5,7 %			31 842,451
12	Экология			3 987,777
	Итого по СМР:			**594 469,712**
	II. Оборудование			
13	Рама затвора ПС 2х1,5, затвор 2х1,5, подьемник 1В	комплект	2	2 345,217
14	Рама затвора ПС 2,5х2, затвор 2,5х2, подьемник 1В	комплект	4	4 897,314
15	Рама затвора ПС 150х100, затвор ПС 150х100, подъемник 1В	комплект	10	2 994,111
16	Рама затвора ПС 2,0х2, затвор 2,0х2, подьемник 1В	комплект	1	1 194,992
	Итого по оборудованию:			**11 431,634**
	III. Прочие расходы			
17	Технологическое сопровождение			7 046,955
18	Авторский надзор			1 211,802
19	Налог на добавленную стоимость 12%			73 699,212
	Итогопрочих расходов:			**81 956,969**
	ВСЕГО по объекту:			**687 858,315**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» — **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" — **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» — **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» — **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» — **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" — **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" — **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" — **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору — **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» — **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" — **Д.Лялин**

Ведомость балансовой стоимости по объекту:
«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость, тыс.тенге
	I. Строительно-монтажные работы			
1	Водозаборный узел	шт	1	9 931,006
2	Магистральный канал	шт	1	401 043,579
3	Водомерное сооружение	шт	6	9 108,151
4	Шлюзы-регуляторы	шт	5	5 243,199
5	Плитный переезд	шт	6	8 402,904
6	Установка дорожных знаков	шт	7	250,569
	Итого прямые затраты:			**433 979,408**
7	Накладные расходы I уровня			45 590,568
8	Накладные расходы II уровня 4 %			19 640,063
9	Сметная прибыль 8 %			40 851,334
10	Временные здания и сооружения 4,3 %			18 578,111
11	Зимнее удорожание 5,7 %			31 842,451
12	Экология			3 987,777
	Итого по СМР:			**594 469,712**
	II. Оборудование			
13	Рама затвора ПС 2х1,5, затвор 2х1,5, подьемник 1В	комплект	2	2 345,217
14	Рама затвора ПС 2,5х2, затвор 2,5х2, подьемник 1В	комплект	4	4 897,314
15	Рама затвора ПС 150х100, затвор ПС 150х100, подъемник 1В	комплект	10	2 994,111
16	Рама затвора ПС 2,0х2, затвор 2,0х2, подьемник 1В	комплект	1	1 194,992
	Итого по оборудованию:			**11 431,634**
	III. Прочие расходы			
17	Технологическое сопровождение			7 046,955
18	Авторский надзор			1 211,802
19	Налог на добавленную стоимость 12%			73 699,212
	Итогопрочих расходов:			**81 956,969**
	ВСЕГО по объекту:			**687 858,315**

И.о.генерального директора РГП «Казводхоз» _____ **М.Егенов**

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП "Казводхоз" _____ **А.Иманбердиев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» _____ **М.Мадиев**

И.о.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Э.Сакпанов**

И.о.зам.директора ВКФ РГП «Казводхоз» _____ **Д.Жанысов**

Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Т.Жукенов**

Координатор проекта, Заместитель генерального директора ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **С.Белеуханов**

Руководитель проекта ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **М.Кинербаев**

Инженер-эксперт по техническому надзору _____ **С.Жаримбет**

Директор ТОО «ПроектСметСервис» _____ **Н.Тураров**

Директор ТОО "KazInvestStroy" _____ **Д.Лялин**

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» 06 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз", г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице **и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК – Заместитель генерального директора, главный инженер Иманбердиев Аян Карсыбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "KazInvestStroy"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПроектСметСервис" проект № №05/2016 от 2016 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 164 от 30 ноября 2016 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала	км	13,193		13,193	

Пропускная способность магистрального канала	м3/с	1,93		1,93	

Жилой дом () имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
- строительство магистрального канала на расход 1,93 м3/с;
- строительство водозаборного узла, в том числе сороудерживающего и рыбозащитного сооружения, подпорного сооружения гидроузла, головного водозаборного узла;
- строительство водомерных сооружений (6шт);
- устройство шлюз-регуляторов (5шт);
- строительство плитных переездов (6шт).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь, 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **май, 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13** ;
фактически, месяц: **30** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
_____*дата* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата ***МП***

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» 06 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз", г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице **и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК – Заместитель генерального директора, главный инженер Иманбердиев Аян Карсыбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "KazInvestStroy"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПроектСметСервис" проект № №05/2016 от 2016 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 164 от 30 ноября 2016 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала	км	13,193		13,193	

Пропускная способность магистрального канала	м3/с	1,93	1,93

Жилой дом () имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
- строительство магистрального канала на расход 1,93 м3/с;
- строительство водозаборного узла, в том числе сороудерживающего и рыбозащитного сооружения, подпорного сооружения гидроузла, головного водозаборного узла;
- строительство водомерных сооружений (6шт);
- устройство шлюз-регуляторов (5шт);
- строительство плитных переездов (6шт).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь, 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **май, 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13** ;
фактически, месяц: **30** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
_____дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата **МП**

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» 06 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз", г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице **и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК – Заместитель генерального директора, главный инженер Иманбердиев Аян Карсыбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "KazInvestStroy"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПроектСметСервис" проект № №05/2016 от 2016 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 164 от 30 ноября 2016 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала	км	13,193		13,193	

Пропускная способность магистрального канала	м3/с	1,93		1,93	

Жилой дом () имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
- строительство магистрального канала на расход 1,93 м3/с;
- строительство водозаборного узла, в том числе сороудерживающего и рыбозащитного сооружения, подпорного сооружения гидроузла, головного водозаборного узла;
- строительство водомерных сооружений (6шт);
- устройство шлюз-регуляторов (5шт);
- строительство плитных переездов (6шт).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь, 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **май, 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13** ;
фактически, месяц: **30** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____*дата* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

МП

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» 06 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз", г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице **и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК – Заместитель генерального директора, главный инженер Иманбердиев Аян Карсыбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "KazInvestStroy"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПроектСметСервис" проект № №05/2016 от 2016 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 164 от 30 ноября 2016 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала	км	13,193		13,193	

Пропускная способность магистрального канала	м3/с	1,93		1,93

Жилой дом () имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
- строительство магистрального канала на расход 1,93 м3/с;
- строительство водозаборного узла, в том числе сороудерживающего и рыбозащитного сооружения, подпорного сооружения гидроузла, головного водозаборного узла;
- строительство водомерных сооружений (6шт);
- устройство шлюз-регуляторов (5шт);
- строительство плитных переездов (6шт).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь, 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **май, 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13** ;
фактически, месяц: **30** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____*дата* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района, Восточно-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

МП