Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района БИН 050240008596**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство распределительных сетей водоснабжения с.Надек Панфиловского района,области Жетісу**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Май месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Дополнительное соглашение: номер	Дополнительное соглашение: дата	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		240057/00	12.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство рапред.сетей водоснабжения с.Надек	**102 223 004,0**	**91 270 539,0**							**10 952 465**	**102 223 004**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**102 223 004,0**	**91 270 539,0**							**10 952 465**	**102 223 004**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" БИН 050240008596
и.о.Руководителя _____ **Дулатов М.Т.**

Технический директор ТОО "TN Stroy"
_____ **Кульчанов Б.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения села Надек Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная 1-го подъема-Скважина №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240057/00 от 12.03.2024 г.**

Акт выполненных работ

за май месяц 2024 год по л.с. 6-1-1 Общестроительные работы - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Скважина										
1	1	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Группы 3 группы	м бурения	10	14315 6118	8041 2167	143150 61180	80410 21670	1560		143150	
2	2	1104-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Группы 10 группы	м бурения	180	191415 90625	98458 23436	34454700 16312500	17722440 4218480	419760		34454700	
3	3	1104-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Группы 10 группы	м бурения	60	181780 86807	93121 21895	10906800 5208420	5587260 1313700	111120		10906800	
4	4	261-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	79	120202		9495958		9495958		9495958	
5	5	1104-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Группы 1	м скважины	60	8737 5193	3487 792	524220 311580	209220 47520	3420		524220	
6	6	1104-0203-0702 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка	сварка	7	6071 4421	1324 25	42497 30947	9268 175	2282		42497	
7	7	1104-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной	колонна	1	1447436 791777	655658 174251	1447436 791777	655658 174251			1447436	
8	8	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	25	24399		609975		609975		609975	
9	9	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на	м труб	10	2496 1175	1253 287	24960 11750	12530 2870	680		24960	
10	10	241-110-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х11,0 мм	м	10,2	57834		589907		589907		589907	
11	11	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	190,5	31106		5925693		5925693		5925693	
12	12	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	40	22439		897560		897560		897560	
13	13	261-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	1	177		177		177		177	
			Итого по разделу 1: Скважина					65063033	24276786	18058092	0	65063033	
								22728154	5778666	0	0		
			ИТОГО по акту					65063033	24276786	18058092	0	65063033,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								22728154	5778666	0	0		
			Затраты на организацию и управление СМР			8,1%		5 270 106,0					
			Итого:									70333139,0	
			Сметная прибыль			5,0%		3 516 657,0					
			Итого:									73849796,0	
			Непредвиденные работы и затраты			3,0%							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									73849796,0	
			В ценах 2023 года К=1,079									79683930,0	
			НДС			12,0%		9 562 072,0					
			Итого с НДС									89246002,0	
			Скидка 2 %									1784920,0	
			Итого к оплате:									87461082,0	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "TN Stroy "

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Панфиловского района " БИН 050240008596
(наименование организации, БИН)
и.о.руководителя **Дулатов М.Т.**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Кожмамбетов К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эшпек Ө.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения села Надек Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240057/00 от 12.03.2024 г.**

Акт выполненных работ

за май месяц 2024 год по л.с. 2-2 Наружные сети водоснабжения - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	матервалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Внутриплощадочные сети										
1	13	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	м	252,5	3946		996365		996365		996365	
			Итого по разделу 2: Внутриплощадочные сети					996365	0	996365	0	996365	
			ИТОГО по акту					996365	0	996365	0	996365	
			Затраты на организацию и управление СМР			8,1%		80 705,0					
			Итого с временными									**1077070,0**	
			Сметная прибыль			5,0%		53 854,0					
			Итого									**1130924,0**	
			Непредвиденные работы и затраты			3,0%							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1130924,0**	
			В ценах 2023 года К=1,079									**1220267,0**	
			НДС			12,0%		146 432,0					
			Итого с НДС									**1366699,0**	
			Скидка 2 %									**27334,0**	
			Итого к оплате:									**1339365,0**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "TN Stroy "

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Панфиловского района " БИН 050240008596
(наименование организации, БИН)
и.о.руководителя **Дулатов М.Т.**
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Кожмамбетов К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Оспанбек Ә.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения села Надек Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240057/00 от 12.03.2024 г.**

Акт выполненных работ

за май месяц 2024 год по л.с. 2-1 Наружные сети водоснабжения - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Наружные сети водоснабжения										
1	7	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм**	м	3179,985	3140		9985153		9985153		9985153	
			Итого по разделу 2: Наружные сети водоснабжения					9985153	0	9985153	0	9985153	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					9985153	0	9985153	0	9985153,0	
			Затраты на организацию и управление СМР			8,1%		808 797,0					
			Итого с временными									10793950,0	
			Сметная прибыль			5,0%		539 698,0					
			Итого									11333648,0	
			Непредвиденные работы и затраты			3,0%							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11333648,0	
			В ценах 2023 года К=1,079									12229006,0	
			НДС			12,0%		1 467 481,0					
			Итого с НДС									13696487,0	
			Скидка 2 %									273930,0	
			Итого к оплате:									13422557,0	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Панфиловского района " БИН 050240008596
(наименование организации, БИН)
и.о.руководителя **Булатов М.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "TN Stroy "

Кожмамбетов К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)