1

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«28» 09 2020 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Атбасарского района», в лице руководителя Каранагаев С.Т. , 20400, Акмолинская, Атбасарский, г.Атбасар, ул.Валиханова, 9
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения).

на основании:

Декларации о соответствии от «28» 09 2020 **года ТОО «Казбайлык Астана» в лице директора Малгаждаров Б.О., Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Жана жол, 19**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «28» 09 2020 года, **ТОО «М-СтройПроект», эксперт Мизев С.Ю., аттестат № KZ48VJE00044438, от 28.01.2013 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ проекту от «28» 09 2020 года **ТОО «Строительная группа «Архитектор», Директор Абуов С.А., государственная лицензия № 13021296 от 28.08.2013**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство линий электроснабжения улиц Ыбрая Алтынсарина и Болашак в селе Мариновка Атбасарского района Акмолинской области», НОВОЕ, уровень ответственности II (второй), технически нормальный**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, Мариновский с.о., село Мариновка
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок:
1. Распоряжение Акимата Мариновского сельского округа по предоставлению земельных участков № 52 от 04.10.2019 г
2.
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ « Управления государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» № KZ77REA00169136 от 22.04.2020 года.
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2020 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2020 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца;**
фактически, месяц: **2 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Комплексная трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4 160кВА	шт	1		1	
Длина ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 4×70 мм^2	км	2,447		2,447	
Длина ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1×50 мм^2	км	0,125		0,125	
КТПН-10/0,4 160кВА	кВт	85		85	
Продолжительность строительства	мес	4		4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____.
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундамент под КТПН

Выполненный фундамент под КТПН с размерами в осях 1,400х1,600 м.

Фундаменты под КТПН - ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. По верху блоков устроен армированный пояс толщиной 500 мм из бетона кл. В 15, F 150, W 6 на портландцементе по подготовке из щебня, пропитанного битумом толщиной 100 мм.

Объемные показатели:

Площадь застройки - 4,27 м2;

Строительный объем - 10,25 м3.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Улицы Ы.Алтынсарина и Болашак в селе Мариновка разделены не электрофицированным железно-дорожным тупиком.

Электроснабжение жилых домов, расположенных западнее железно-дорожного тупика, выполнено от построенной КТПН-10/0.4 кВ, мощностью силового трансформатора 160 кВА. Точкой подключения КТПН принята существующая угловая анкерная опора.

Электроснабжение жилых домов, расположенных восточнее железно-дорожного тупика, выполнено от существующей КТП №16651 ПС «Красносельская».

Выполнено строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей угловой анкерной опоры до КТПН-10/0.4 кВ №1. ВЛЗ-10 кВ выполнена проводами СИП-3 сечением 50 мм². ВЛЗ-10 кВ построена на железобетонных опорах со стойками СВ110-5. Марка и сечение проводов ВЛЗ-10 кВ выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке и допустимой потере напряжения.

Пересечения через автодороги и существующими сетями выполнены на переходных опорах.

Для электроснабжения жилых домов выполнено строительство воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ. Распределительная сеть 0,4 кВ выполнена - радиальной. ВЛИ-0,4 кВ выполнена трехфазной с нулевым рабочим проводом.

Распределительная сеть 0,4 кВ выполнена воздушной на типовых железобетонных опорах.

Применены СИП-4 следующих сечений:

4х70 мм² - магистральные линии;

2х16 мм² - для ответвления к жилым домам.

Сечение провода выбрано по расчетной нагрузке и проверено по потерям напряжения, величина которых не превышает 6,0 % с учетом перспективного расширения в течение 10 лет.

Закрепление опор

Закрепление промежуточных, угловых и анкерных опор в грунте предусмотрено без ригеля, в сверленые котлованы глубиной для стоек СВ 110-3,5 - 2,5 м диаметром 350- 450 мм.

Заземление и молниезащита

Для заземления КТПН-10/0,4 кВ выполнен контур из стали круглой Ø18 мм (горизонтальный заземлитель) и заземлитель из стали круглой Ø22 мм (вертикальный заземлитель). Для заземления опор на железобетонных стойках в верхней и нижней их частях расположены заземляющие проводники, которые приварены к двум (четырем) спускам, проходящим внутри железобетонной стойки в качестве рабочей арматуры.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 41 642,948 тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **35 272,401** тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **1 908,803** тыс. тенге;

прочие затраты **4 461,744** тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **39 878,887 тыс. тенге, в том числе:**

строительно-монтажных работ **33 778,207** тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **1 827,943** тыс. тенге;

прочие затраты **4 272,738** тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: «Строительство линий электроснабжения улиц Ыбрая Алтынсарина и Болашак в селе Мариновка Атбасарского района Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района»** **Каранагаев С.Т.**

МП

Технический надзор **ТОО «М-СтройПроект»** **Мизев С.Ю.**

МП

Авторский надзор **ТОО «Строительная группа «Архитектор»** **Абуов С.А.**

МП

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казбайлык Астана»** **Малгаждаров Б.О.**

МП

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	2,447
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,125
3	КТП	шт	1
	Наружный контур заземления Ø18 см	м	55
	ЩУР-1/12 600×600×35	щт	91
4	Счетчики:		
	1) однофазные	шт	91
	1) трехфазные	шт	1
5	Опоры железобетонные:	шт	
	1) СВ95-2	шт	184
	2) СВ110-5	шт	10
6	Провода:		
	1) алюминиевые	км	2,822
7	Автоматы на ток до 100 А	шт	91
	Автоматы на ток до 25 А	шт	182
	Предохранитель SVV10.63	шт	182
	Крюк сквозной	шт	182
	Зажимы прокалывающие, анкерные	шт	182
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	

	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки напряжением	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»**

_____ **Каранагаев С.Т.**

МП

Авторский надзор **ТОО «Строительная группа «Архитектор»**

_____ **Абуов С.А.**

МП