Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Подрядчик : ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокошетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №46 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		IGC-06 от 29.10.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №46 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».	**987 799,00**	**881 963,39**							**105 835,61**	**987 799,00**
ИТОГО по справке	**987 799,00**	**881 963,39**							**105 835,61**	**987 799,00**

Заказчик ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Руководитель Ураз баев Нурболат Ерназарович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокошетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111

Директор Мамбеталиев Абилхан Сеитович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокошетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №46 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №46 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № IGC-06 от 29.10.2024

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на Электроснабжение, водоснабжение и канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	12,5	148,0 0,0	148,0 37,0	1 850,0 0,0	1 850,0 462,5			1 850,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	6	787,0 352,0	435,0 142,0	4 722,0 2 112,0	2 610,0 852,0			4 722,0	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	7,5	102,0 0,0	102,0 25,0	765,0 0,0	765,0 187,5			765,0	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	0,0045	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	2 956,5 2 922,95	0,0 0,0	33,55		2 956,5	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм**	**м**	4,5	903,0		4 063,5		4 063,5		4 063,5	**Казахстан**
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	95	1 078,0 646,0	386,0 104,0	102 410,0 61 370,0	36 670,0 9 880,0	4 370,0		102 410,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**м**	54	867,0		46 818,0		46 818,0		46 818,0	**Казахстан**
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**м**	20	1 986,0		39 720,0		39 720,0		39 720,0	**Казахстан**
9	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	2	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	111 590,0 61 832,0	47 914,0 15 626,0	1 844,0		111 590,0	
10	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	2	64 704,0		129 408,0		129 408,0		129 408,0	**Казахстан**
11	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	2	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	17 710,0 9 944,0	7 766,0 2 368,0			17 710,0	
12	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	2	64 528,0		129 056,0		129 056,0		129 056,0	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0	
14	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2,82	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	21 403,8 11 212,32	1 099,8 273,54	9 091,68		21 403,8	
15	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00882	349 152,0		3 079,5		3 079,5		3 079,5	
16	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	33,84	1 422,0 795,0	59,0 15,0	48 120,48 26 902,8	1 996,56 507,6	19 221,12		48 120,48	
17	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0282	391 672,0		11 045,16		11 045,16		11 045,16	
			Итого по разделу 1: Электричество					**677 316** **176 296**	**100 671** **30 157**	**400 349** **0**	**0** **0**	**677 316**	
			Раздел 2: Водопровод										
18	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	14,74	480,0 0,0	480,0 143,0	7 075,2 0,0	7 075,2 2 107,82			7 075,2	
19	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	1,474	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	13 302,85 13 302,85	0,0 0,0			13 302,85	
20	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	13,266	93,0 0,0	93,0 23,0	1 233,76 0,0	1 233,76 305,14			1 233,76	
21	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	13,266	619,0 382,0	237,0 76,0	8 211,67 5 067,59	3 144,03 1 008,21			8 211,67	
22	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	1,474	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	5 785,45 5 785,45	0,0 0,0			5 785,45	
23	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	0,3025	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	2 905,54 1 416,03	131,62 30,86	1 357,89		2 905,54	
24	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	0,7755	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	3 252,43 946,11	31,85 4,68	2 274,47		3 252,43	
25	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0055	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	7 753,19 5 139,31	2 613,81 660,38			7 753,19	
26	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	5,555	1 828,0		10 154,54		10 154,54		10 154,54	**Казахстан**
27	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/**	км трубопровода	0,003575	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	5 039,54 3 340,53	1 699,0 429,27			5 039,54	
28	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м	3,61075	163,0		588,55		588,55		588,55	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Водопровод					**65 303** **34 998**	**15 929** **4 546**	**14 375** **0**	**0** **0**	**65 303**	
			Раздел 3: Канализатция										
29	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	12,95	480,0 0,0	480,0 143,0	6 216,0 0,0	6 216,0 1 851,85			6 216,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**1,295**	**9 025,0** **9 025,0**	**0,0** **0,0**	**11 687,4** **11 687,4**	**0,0** **0,0**			**11 687,4**	
31	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**11,655**	**93,0** **0,0**	**93,0** **23,0**	**1 083,9** **0,0**	**1 083,9** **268,05**			**1 083,9**	
32	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**11,655**	**619,0** **382,0**	**237,0** **76,0**	**7 214,45** **4 452,2**	**2 762,25** **885,8**			**7 214,45**	
33	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,295**	**3 925,0** **3 925,0**	**0,0** **0,0**	**5 082,9** **5 082,9**	**0,0** **0,0**			**5 082,9**	
34	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**0,375**	**9 605,0** **4 681,0**	**435,0** **102,0**	**3 601,9** **1 755,4**	**163,15** **38,25**	**1 683,35**		**3 601,9**	
35	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**1,41**	**4 194,0** **1 220,0**	**41,0** **6,0**	**5 913,55** **1 720,2**	**57,8** **8,45**	**4 135,55**		**5 913,55**	
36	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,003**	**1 650 675,0** **1 060 458,0**	**590 217,0** **140 431,0**	**4 952,0** **3 181,35**	**1 770,65** **421,3**			**4 952,0**	
37	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**3,03**	**3 888,0**		**11 780,65**		**11 780,65**		**11 780,65**	**Казахстан**
38	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,03**	**3 006 715,0** **1 187 368,0**	**1 819 347,0** **398 880,0**	**90 201,45** **35 621,05**	**54 580,4** **11 966,4**			**90 201,45**	
39	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**3,03**	**9 537,0**		**28 897,1**		**28 897,1**		**28 897,1**	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: Канализатция					**176 631** **63 501**	**66 634** **15 440**	**46 497** **0**	**0** **0**	**176 631**	
			ИТОГО по акту					**919 250** **274 794**	**183 235** **50 144**	**461 221** **0**	**0** **0**	**919 250**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								919250*5/100	45 963	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								965213*1,075	**1 037 604**	
			Договорной скидка К=0,85									**881 963**	
			НДС (12%)									105 836	
			Итого с НДС									**987 799**	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев Абилхан Сеитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240000484
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ерназарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)