Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Подрядчик : ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокошетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №47 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **Ноябрь 2024**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		IGC-07 от 29.10.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №47 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».	**999 988,00**	**892 846,43**							**107 141,57**	**999 988,00**
ИТОГО по справке	**999 988,00**	**892 846,43**							**107 141,57**	**999 988,00**

Заказчик ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Руководитель Уразбаев Нурболат Ерназарович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокошетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111

Директор Мамбеталиев Абилхан Сеитович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IT-Invest compapy», Акмолинская область, г. Кокошетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №47 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №47 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № IGC-07 от 29.10.2024

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	12,5	148,0 0,0	148,0 37,0	1 850,0 0,0	1 850,0 462,5			1 850,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	6	787,0 352,0	435,0 142,0	4 722,0 2 112,0	2 610,0 852,0			4 722,0	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	7,5	102,0 0,0	102,0 25,0	765,0 0,0	765,0 187,5			765,0	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	0,0045	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	2 956,5 2 922,95	0,0 0,0	33,55		2 956,5	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм**	**м**	4,5	903,0		4 063,5		4 063,5		4 063,5	**Казахстан**
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	95	1 078,0 646,0	386,0 104,0	102 410,0 61 370,0	36 670,0 9 880,0	4 370,0		102 410,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**м**	63,64	867,0		55 175,88		55 175,88		55 175,88	**Казахстан**
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**м**	22,73	1 986,0		45 141,78		45 141,78		45 141,78	**Казахстан**
9	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	2	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	111 590,0 61 832,0	47 914,0 15 626,0	1 844,0		111 590,0	
10	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	2	64 704,0		129 408,0		129 408,0		129 408,0	**Казахстан**
11	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	2	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	17 710,0 9 944,0	7 766,0 2 368,0			17 710,0	
12	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	2	64 528,0		129 056,0		129 056,0		129 056,0	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0	
14	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,82	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	21 403,8 11 212,32	1 099,8 273,54	9 091,68		21 403,8	
15	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00882	349 152,0		3 079,5		3 079,5		3 079,5	
16	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	33,84	1 422,0 795,0	59,0 15,0	48 120,48 26 902,8	1 996,56 507,6	19 221,12		48 120,48	
17	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0282	391 672,0		11 045,16		11 045,16		11 045,16	
			Итого по разделу 1: Электричество					691 096 176 296	100 671 30 157	414 128 0	0 0	691 096	
			Раздел 2: Водопровод										
18	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	14,74	480,0 0,0	480,0 143,0	7 075,2 0,0	7 075,2 2 107,82			7 075,2	
19	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	1,474	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	13 302,85 13 302,85	0,0 0,0			13 302,85	
20	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,266	93,0 0,0	93,0 23,0	1 233,76 0,0	1 233,76 305,14			1 233,76	
21	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	13,266	619,0 382,0	237,0 76,0	8 211,67 5 067,59	3 144,03 1 008,21			8 211,67	
22	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,474	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	5 785,45 5 785,45	0,0 0,0			5 785,45	
23	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,3025	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	2 905,54 1 416,03	131,62 30,86	1 357,89		2 905,54	
24	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	0,705	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	2 956,75 860,1	28,95 4,25	2 067,7		2 956,75	
25	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	7 048,35 4 672,1	2 376,2 600,35			7 048,35	
26	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,05	1 828,0		9 231,4		9 231,4		9 231,4	Казахстан
27	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/	км трубопровода	0,00325	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	4 581,4 3 036,85	1 544,55 390,25			4 581,4	
28	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,2825	163,0		535,05		535,05		535,05	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопровод					62 867 34 141	15 534 4 447	13 192 0	0 0	62 867	
			Раздел 3: Канализатция										
29	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	12,95	480,0 0,0	480,0 143,0	6 216,0 0,0	6 216,0 1 851,85			6 216,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	1,295	9 025,0	0,0	11 687,4	0,0			11 687,4	
						9 025,0	0,0	11 687,4	0,0				
31	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	11,655	93,0	93,0	1 083,9	1 083,9			1 083,9	
						0,0	23,0	0,0	268,05				
32	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	11,655	619,0	237,0	7 214,45	2 762,25			7 214,45	
						382,0	76,0	4 452,2	885,8				
33	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,295	3 925,0	0,0	5 082,9	0,0			5 082,9	
						3 925,0	0,0	5 082,9	0,0				
34	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,375	9 605,0	435,0	3 601,9	163,15	1 683,35		3 601,9	
						4 681,0	102,0	1 755,4	38,25				
35	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1,41	4 194,0	41,0	5 913,55	57,8	4 135,55		5 913,55	
						1 220,0	6,0	1 720,2	8,45				
36	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,003	1 650 675,0	590 217,0	4 952,0	1 770,65			4 952,0	
						1 060 458,0	140 431,0	3 181,35	421,3				
37	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	3,03	3 888,0		11 780,65		11 780,65		11 780,65	**Казахстан**
38	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,03	3 006 715,0	1 819 347,0	90 201,45	54 580,4			90 201,45	
						1 187 368,0	398 880,0	35 621,05	11 966,4				
39	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	3,03	9 537,0		28 897,1		28 897,1		28 897,1	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: Канализатция					176 631	66 634	46 497	0	176 631	
								63 501	15 440	0	0		
			ИТОГО по акту					930 594	182 840	473 817	0	930 594	
								273 938	50 044	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								930594*5/100	46 530	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								977124*1,075	**1 050 408**	
			Договорной скидка К=0,85									**892 847**	
			НДС (12%)									107 142	
			Итого с НДС									**999 988**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев Абилхан Сеитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 19124000484
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ерназарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.