Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлык Астана"
Наименование объекта: Реконструкция водопровода в селе Астрахановка, Астрахановкого района, Акмолинской области (6очередь)

Акт №6
приемки выполненных работ за ноябрь 2019
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Строительные работы										
1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	88.44	189.62	181.28	16770	16032	–	4676	23162
					8.34	65.08	738	5756	–	1716	
2	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44.22	310.09	284.31	13712	12572	5	4038	19170
					25.67	101.18	1135	4474	–	1420	
3	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	76.0584	222		16885		–		18236

4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	44.22	17.96	15.31	794	677	5	263	1142
					2.53	5.72	112	253	–	85	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1.26	1361.11	–	1715	–	–	1235	3186
					1361.11	–	1715	–	–	236	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88.4	30.69	30.69	2713	2713	–	670	3654
					–	10.53	–	931	–	271	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	88.44	132.24	63	11695	5572	–	6237	19367
					69.23	28.72	6123	2540	–	1435	
	Раздел 3 ВЛ-10кв										
20	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6433	2793	6433	2793	730	3344	10559
					2910	1270	2910	1270	–	782	
22	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	26500		53000		53000		57240
23	2900-0000-0001(пл)	Траверса ТМ5	шт	1	9994		9994		9994		10794
24	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	1.7727	28796.19	3014.61	51047	5344	2233	36669	94733
					24521.92	1334.69	43470	2366	–	7017	
26	2900-0000-0002(пл)	Оголовок ОГ 1	шт	1	2879		2879		2879		3109

27	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	шт	1	1508		1508		1508		1629
28	2900-0000-0001(пл)	Хомут Х2	шт	1	1508		1508		1508		1629
29	2900-0000-0001(пл)	Стяжка Г1	шт	2	4510		9020		9020		9742
30	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн У1	шт	1	6850		6850		6850		7398
31	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1558		9348		9348		10096
32	2900-0000-0001(пл)	Проводник ЗП1	м	2	10		20		20		22
33	2900-0000-0001(пл)	Колпачек К9	шт	6	1		6		6		6
34	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПС2	шт	2	1		2		2		2
35	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПА	шт	4	1		4		4		4
	3.1 П10-1								–	–	
36	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	16	6432.44	2793.06	102919	44689	11669	53506	168939
					2910.06	1270.06	46561	20321	–	12514	
38	2900-0000-0001(пл)	Траверса ТМ-1	шт	16	8220		131520		131520		142042
39	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	шт	16	1508		24128		24128		26058
40	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	48	1558		74784		74784		80767

41	2900-0000-0001(пл)	Колпачек К9	шт	48	1		48		48		52
42	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПС2	шт	16	1		16		16		17
43	2105-0307-9907	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	3.4	688		2339		2339		2526
	3.2 Опора КР-1								–	187	
44	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6433	2793	6433	2793	730	3344	10559
					2910	1270	2910	1270	–	782	
46	2900-0000-0001(пл)	Траверса ТМ6	шт	2	10060		20120		20120		21730
47	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х42	шт	1	1427		1427		1427		1541
48	2900-0000-0001(пл)	Стяжка Г1	шт	2	4510		9020		9020		9742
49	2404-0102-0109	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-И ГОСТ 1232-93	шт.	6	3504		21024		21024		22706
50	2900-0000-0001(пл)	Проводник ЗП1	м	2	10		20		20		22
51	1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1279	80	1279	80	105	807	2253
					1094	27	1094	27	–	167	
53	2900-0000-0001(пл)	Колпачек К9	шт	6	1		6		6		6
54	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПС2	шт	2	1		2		2		2

55	2404-0207-4012	Зажим клиновый для серьги КС-035 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	613	3678	3678	3972
56	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПА	шт	4	1	4	4	4
57	2113-0814-0801	Звено соединительное	шт.	6	6967	41802	41802	45146
58	2404-0201-0111	Серьга Ср-4,5 КС-075 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	117	702	702	758
59	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070	6420	6420	6934
60	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651	3906	3906	4218
61	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	12	3629	43548	43548	47032
62	2900-0000-0001(пл)	Оголовок ОГ-2	шт	2879	1	2879	2879	3109
63	2900-0000-0001(пл)	Оголовок ОГ 5	шт	2	2377	4754	4754	5134
64	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн У-4	шт	1	7812	7812	7812	8437
65	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	4546	4546	4546	4910
66	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	1681	1681	1681	1815
67	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА-4	шт	1	1383	1383	1383	1494
68	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА5	шт	3	1360	4080	4080	4406
69	2900-0000-0001(пл)	Вал привода РА7	шт	2	2789	5578	5578	6024

70	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х7	шт	3	1508		4524		4524		4886
71	2900-0000-0001(пл)	Хомут Х2	шт	1	1508		1508		1508		1629
72	2900-0000-0001(пл)	Вал привода ПРНЗ 10	шт	1	6521		6521		6521		7043
73	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПА	шт	1	256		256		256		276
74	2113-0203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0.011	3264		36		36		39
75	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.789	106		84		84		91
	3.3 УА10-1								–	7	
76	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	24	6432.42	2793.04	154378	67033	17504	80258	253407
					2910.04	1270.04	69841	30481	–	18771	
79	2900-0000-0001(пл)	Траверса ТМ6	шт	8	10060		80480		80480		86918
80	2900-0000-0002(пл)	Оголовок ОГ 2	шт	16	3244		51904		51904		56056
81	2900-0000-0001(пл)	Накладка ОГ2	шт	16	3244		51904		51904		56056
82	2900-0000-0001(пл)	Накладка ОГ5	шт	8	2377		19016		19016		20537

83	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	шт	8	1508	12064	12064	13029
84	2900-0000-0001(пл)	Стяжка Г1	шт	2	4510	9020	9020	9742
85	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн У1	шт	1	6850	6850	6850	7398
86	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	16	1558	24928	24928	26922
87	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	96	3375	324000	324000	349920
88	2900-0000-0001(пл)	Проводник ЗП1	м	2	10	20	20	22
89	2900-0000-0001(пл)	Колпачек К9	шт	6	45	270	270	292
90	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПС2	шт	8	211	1688	1688	1823
91	2404-0201-0111	Серьга Ср-4,5 КС-075 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	117	936	936	1011
92	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1070	51360	51360	55469
93	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	651	5208	5208	5625
	3.4 Опора ПП-10-2						–	417
96	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	шт	2	1508	3016	3016	3257
97	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	1558	18696	18696	20192
98	2900-0000-0001(пл)	Колпачек К9	шт	12	45	540	540	583

99	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПС2	шт	2	211		422		422		456
	3.5 Опора ПР-1								–	34	
100	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	4546		4546		4546		4910
101	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	1681		1681		1681		1815
102	2900-0000-0001(пл)	Кронштейны РА 3	шт	2	3452		6904		6904		7456
103	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА-4	шт	1	1383		1383		1383		1494
104	2900-0000-0001(пл)	Кронштейн РА5	шт	3	1360		4080		4080		4406
105	1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1279	80	1279	80	105	807	2253
					1094	27	1094	27	–	167	
107	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1558		6232		6232		6731
108	2900-0000-0001(пл)	Колпачек К9	шт	12	45		540		540		583
109	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х7	шт	3	1508		4524		4524		4886
110	2900-0000-0001(пл)	Хомут Х8	шт	1	1452		1452		1452		1568
111	2900-0000-0001(пл)	Вал привода ПРНЗ 10	шт	1	6521		6521		6521		7043
112	2900-0000-0001(пл)	Зажим ПА	шт	1	256		256		256		276

113 2113-0203-0301							
Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,011	3264	36	36		39
					–	3	

Итого	**1 953 374**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 257 858
- перевозка грузов, тенге	16 885
Накладные расходы, тенге	195 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	144 696
Всего	**1 953 374**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	25 394
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	78 359
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 143**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 098 270**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 203 184**
НДС (12 %)	264 382
Итого	**2 467 566**
ИТОГО с учетом скидочного коэфф. К=0,9	**2 220 809**

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:_____