Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, н.п. 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директор Акмагамбетов Жанат Канатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Пресное Павлодарского района Павлодарской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Булимисов Серик Каиргельдинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СтройЭксПроект», РП «Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Пресное Павлодарского района Павлодарской области», №105/18, ТОО «ИНВЕСТ-ПВ» Корректировка проектно-сметной документации «Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Пресное Павлодарского района Павлодарской области», №105/18**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района» Корректировка проектно-сметной документации «Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Пресное Павлодарского района Павлодарской области» 2021 г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность поселковых сетей	м	Ф125х6,0мм-376м; Ф110х5,3мм-8591м; Ф63х3,0мм-471м; Ф32х3,0мм-4992м		Ф125х6,0мм-376м; Ф110х5,3мм-8591м; Ф63х3,0мм-471м; Ф32х3,0мм-4992м	
Внутриплощадочные сети	м	233		233	
Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения	$м^3$/час	19,5		19,5	
Насосная станция пожаротушения	$м^3$/час	100,5		100,5	
Резервуар чистой воды, вместимость	$м^3$	2 х 100		2 х 100	
Резервуар сбросных вод, вместимость	$м^3$	100		100	
Мощность КТП на НС	кВа	100		100	
Дизель-генераторная установка	кВа	70		70	
Протяженность ВЛ-10кВ	м	67		67	
Протяженность КЛ-0,4кВ и освещения	м	1546		1546	
Протяженность кабелей системы автоматизации	м	120		120	
Ограждение НС	м	394,65		394,65	

Здание Насосной станции 2-го подъема имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	49,65	49,65
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	304,1	304,1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Поселковые сети: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 питьевая, диаметром 63мм, 110мм, 125мм; труб ПЭ100 SDR11 питьевая, диаметром 32мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-2000 мм;

Внутриплощадочные сети выполнены из стальных труб диаметром 150, 200 мм, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 питьевая 110 мм, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-1000мм;

Площадка Насосной станции. На площадке предусмотрены 2 железобетонных резервуара чистой воды, V=100м^3, резервуар сбросных вод V=100м^3, выполнена укладка внутриплощадочных трубопроводов, построена насосная станция 2-го подъема из керамического кирпича, установлены многонасосные установки повышения давления «Lowara GHV 20/A /10 SV03F011T/2», Q=19,5 м^3/час, напором 25 м, мощностью 1,1 кВт. «Lowara GFF 210/125SV2G150T», Q=100,5 м^3/час, напором 33 м, мощностью 15 кВт. Установлена станция очистки. Выполнено устройство ограждения площадки, асфальтобетонное покрытие площадки, обваловка резервуаров.

Насосная станция первого подъема. Построены 2 насосные станции 1-го подъема из сборных железобетонных элементов д.2000 мм, установлены скважинные насосы Lowara 8GS22T-L4C, Q=7,2 м^3/час, напором 68 м – 1 рабочий + 1 резервный. Выполнена укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 110мм протяженностью 1503 м, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500 мм в количестве 6 штук от насосной станции 1-го подъема до водозаборного сооружения.

Электроснабжение. Выполнено устройство ВЛ-10кВ протяженностью 67 м. Установлен КТПН-100кВа на площадке Насосной станции, установлена дизель-генераторная установка, мощностью 70кВа. Произведено устройство освещения площадки Насосной станции.

Автоматика. Система автоматики состоит из сигнализаторов уровня, установленных в резервуары чистой воды и датчиков давления.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекту согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 г.;
месяц, год

окончание работ январь 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 12

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 20;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 96 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Пресное Павлодарского района Павлодарской области** готовым к приемке в эксплуатацию _____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Жанат Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____