Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«22» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Консорциум ТОО «Компания НурайСтрой», РК, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, д.13, н.п. 1в ТОО «Зи-Дан», г. Алматы, пр. Аль-Фараби, БЦ «Нурлы-Тау», корпус 3Б офис 1001**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

в лице **директора Бисенова Дидара Закиржановича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. Заря востока»**
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы», и.о руководителя Джасузаков Кайрат Болатович**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Азия Строй KZ», № лицензии ГСЛ №00538 от 10.10.2006г.**
(наименование организации)

2.1. Субподрядные организации: **ТОО «Бұрған-2005», № лицензии ГСЛ-СМР №001256 от 29.07.2011г.**
(наименование организации)

2.2. Субподрядные организации: **ТОО «ТМ-Тепломир», № лицензии ГСЛ-СМР №18007467 от 13.04.2018г.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МаД»», Проект № 07-7/57 от 03.05.2018 года**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, заключение №ҚҰТСАР-0015/18 от 25.04.2018г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа /Мощность, производительн	Өлшем бірлігі /Единица измерения	Жоба бойынша /Попроекту		Нақты /Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

ость и так далее			немесе кезегі /в том числе пусковог о комплекс а или очереди		/в том числе пускового комплекса или очереди
Канализационные сети					
Общая протяженнос ть мкр. Заря востока	**метр**	Трубы ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 **D200 мм – L=12671,8 м**		Трубы ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 **D200 мм – L=12671,8 м**	
		Трубы ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 **D250 мм – L=289,2 м** **Канализационные колодцы** ∅ 1,5мм L= **500 м** ∅ 1,5мм L= **500 м**		Трубы ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 **D250 мм – L=289,2 м** **Канализационные колодцы** ∅ 1,5мм L= **500 м** ∅ 1,5мм L= **500 м**	
	шт	Колодцы 1500мм – **1130 шт**		Колодцы 1500мм – **1130 шт**	
Водопроводные сети					
	метр	Трубы ПЭ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 ∅ 25мм х2,3 мм L= **149,3 м** Трубы ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 Ø 32х2,4 мм, L= **86,0 м** Ø 110х6,6 мм, L= **20052,9 м** Ø 140х8,3 мм, L= **2549,6 м** Ø 160х9,5 мм, L= **836,9 м** Ø 225 х13,4 мм, L= **643,0 м** Стальные трубы ГОСТ 10704-91 Ø 219 х7,0 мм, L= **22,4 м** Ø 159 х7,0 мм, L= **23,0 м**		Трубы ПЭ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 ∅ 25мм х2,3 мм L= **149,3 м** Трубы ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 Ø 32х2,4 мм, L= **86,0 м** Ø 110х6,6 мм, L= **20052,9 м** Ø 140х8,3 мм, L= **2549,6 м** Ø 160х9,5 мм, L= **836,9 м** Ø 225 х13,4 мм, L= **643,0 м** Стальные трубы ГОСТ 10704-91 Ø 219 х7,0 мм, L= **22,4 м** Ø 159 х7,0 мм, L= **23,0 м**	
	шт	Задвижки ∅50, ∅100, ∅150, ∅200 мм- **191шт**		Задвижки ∅50, ∅100, ∅150, ∅200 мм- **191шт**	

	шт	Вантузы- **10шт**		Вантузы- **10шт**	
	шт	Пожарный гидрант– **303 шт**		Пожарный гидрант– **303 шт**	
	шт	Врезка в сеть 7 шт		Врезка в сеть 7 шт	
	мм	Счетчик домовой холодной воды Ду-15 мм		Счетчик домовой холодной воды Ду-15 мм	
	шт	Подключение индивидуальных потребителей -1753 шт		Подключение индивидуальных потребителей -1753 шт	
	пм	Лента сигнальная водопровод ЛСВ 200 250 - 24082,4 мм		Лента сигнальная водопровод ЛСВ 200 250 - 24082,4 мм	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар: /Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер /Показатели	Өлшембірлігі/Единицаизмерения	Жобабойынша/Попроекту	Нақты /Фактически
Жалпы алаңы /Общаяплощадь	шаршы метр(бұдан әрі - м^2)/метр в квадрате (далее - м^2)		
Қабаттар саны /Числоэтажей	қабат /этаж		
Жалпы құрылыс көлемі /Общийстроительныйобъем	текше метр (бұдан әрі - м^3)/метр в кубе (далее - м^3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі /В том числе подземной части	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы /Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Көрсеткіштер /Показатели	Жоба бойынша /Попроекту			Нақты /Фактически		
	Пәтерсаны /Числоквартир	Пәтер алаңы, м^2/ Площадьквартир, м^2		пәтер саны /Числоквартир	Пәтер алаңы, м^2/ Площадьквартир, м^2	
		жалпы /общая	тұрғын /жилая		жалпы /общая	тұрғын /жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: / Всего квартир,в том числе: бір бөлмелі/однокомнатных						
екі бөлмелі /двухкомнатных						
үш бөлмелі /трехкомнатных						
төрт бөлмелі және одан көп / четырехкомнатныхи более						

Здание Насосной станции имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный	метр в кубе		

объем	(далее – м3)		

Здание Пункта охраны имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Расключение водопроводных и канализационных магистральных сетей для водоснабжения и водоотведения мкр.Заря востока

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2019 год;**
(месяц, год)
окончание работ: **декабрь 2021 год;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц – **7**
фактически, месяц – **23**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Заря Востока»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Жанат Канатович

_____ «22» _____ 2021г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Зи-Дан» Бисенов Дидар Закиржанович

_____ «22» _____ 2021г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)