Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,город Алматы, ул. Жарокова, д. 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Карасу, ул. 6, дом № 56**	**200540018903**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №267 от 04.03.2024г.	

Номер документа	Дата составления
00000000007	22.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=150мм, Д=200мм по ул.Жандосова, от жилого дома №162А, в Ауэзовском р-не г.Алматы			Работа	1	16 051 339,60	16 051 339,60	1 719 786,39
				Итого	1	x	16 051 339,60	1 719 786,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бугыбаев Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=150мм, Д=200мм по ул.Жандосова, от жилого дома №162А, в Ауэзовском р-не г.Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август месяц 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		267	04.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дворовой канализационной сети Д=150мм, Д=200мм по ул.Жандосова, от жилого дома №162А, в Ауэзовском р-не г.Алматы	**16051339,60**	**14331553,21**							**1719786,39**	**16051339,60**
ИТОГО по справке	**16051339,60**	**14331553,21**							**1719786,39**	**16051339,60**

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "РМ Компани ЛТД" Руководитель Бугыбаев Р.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Начальник ПСО Амандыкова Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Жамалбек Р.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=150мм, Д=200мм по ул.Жандосова от жилого дома №162А в Ауэзовском р-не г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=150мм, Д=200мм по ул.Жандосова от жилого дома №162А в Ауэзовском р-не г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№267** от **2024-03-04**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) ценах на 13.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	9,6	5 265,0 1 208,0	4 057,0 1 046,0	50 544,0 11 597,0	38 948,0 10 042,0			50 544,0	
2	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	11,52	254,0		2 926,0				2 926,0	
3	5	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	345,6	27,0		9 331,0				9 331,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					62 801,0 11 597,0	38 948,0 10 042,0	0,0 0,0	0,0 0,0	62 801,0	
			Раздел 2: Земляные работы.										
4	1	6101-0102-0208 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	50	532,0 0,0	532,0 121,0	26 600,0 0,0	26 600,0 6 050,0			26 600,0	
5	2	6101-0102-0210 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 4**	$м^3$	262,22	895,0 0,0	895,0 204,0	234 687,0 0,0	234 687,0 53 493,0			234 687,0	
6	3	6101-0201-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.***	$м^3$	5,4	34 100,0 34 100,0	0,0 0,0	184 140,0 184 140,0	0,0 0,0			184 140,0	
7	4	6101-0201-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.15.***	$м^3$	25	15 922,0 15 922,0	0,0 0,0	398 050,0 398 050,0	0,0 0,0			398 050,0	
8	5	6101-0201-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 2. Уширения для колодцев и приямки**	$м^3$	17,9	13 845,0 13 845,0	0,0 0,0	247 825,0 247 825,0	0,0 0,0			247 825,0	
9	6	6101-0201-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 4. Уширения для колодцев и приямки**	$м^3$	42	28 417,0 28 417,0	0,0 0,0	1 193 514,0 1 193 514,0	0,0 0,0			1 193 514,0	
10	7	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	18 433,2	27,0		497 696,0				497 696,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	8	6101-0206-0102 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2-песок	м³	42,11	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	177 494,0 177 494,0	0,0 0,0			177 494,0	
12	9	211-401-0102 *РСПБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	42,11	3 517,0		148 101,0		148 101,0		148 101,0	
13	10	6101-0106-0102 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)-ПГС	м³	84,2	97,0 0,0	97,0 25,0	8 167,0 0,0	8 167,0 2 105,0			8 167,0	
14	11	211-601-0101 *РСПБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	84,2	2 123,0		178 757,0		178 757,0		178 757,0	
15	12	6101-0102-0208 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	112,9	532,0 0,0	532,0 121,0	60 063,0 0,0	60 063,0 13 661,0			60 063,0	
16	13	412-102-0217 *РСПБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5 927,25	27,0		160 036,0				160 036,0	
17	14	6101-0106-0102 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	112,9	97,0 0,0	97,0 25,0	10 951,0 0,0	10 952,0 2 823,0			10 951,0	
18	15	6101-0107-0501 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	112,9	661,0 411,0	250,0 82,0	74 627,0 46 402,0	28 225,0 9 258,0			74 627,0	
19	16	6101-0207-0102 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые	м²	120	2 520,0 1 098,0	82,0 26,0	302 400,0 131 760,0	9 840,0 3 120,0	160 800,0		302 400,0	
			Итого по разделу 2: Земляные работы.					3 903 108,0 2 379 185,0	378 534,0 90 510,0	487 658,0 0,0	0,0 0,0	3 903 108,0	
			Раздел 3: Монтажные работы-л.2-5										
20	26	6101-0107-0501 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	28,8	661,0 411,0	250,0 82,0	19 037,0 11 837,0	7 200,0 2 362,0			19 037,0	
21	27	6122-0101-0101 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	14	9 351,0 5 029,0	453,0 109,0	130 914,0 70 406,0	6 342,0 1 526,0	54 166,0		130 914,0	
22	28	6121-0105-0408 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,096	3 157 146,0 1 275 424,0	1 881 722,0 428 467,0	303 086,0 122 441,0	180 645,0 41 133,0			303 086,0	
23	29	241-201-0618 *РСПБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	96,96	8 471,0		821 348,0		821 348,0		821 348,0	
24	32	1308-0201-0405 *РСПБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	96	24,0 22,0	2,0 1,0	2 304,0 2 112,0	192,0 96,0			2 304,0	
25	33	249-101-0602 *РСПБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м x 0,2 м детекционная	м	96	64,0		6 144,0		6 144,0		6 144,0	
			Итого по разделу 3: Монтажные работы-л.2-5					1 282 833,0 206 796,0	194 379,0 45 117,0	881 658,0 0,0	0,0 0,0	1 282 833,0	
			Раздел 4: Колодцы-ф1500мм-12 шт-л.6-7										
26	34	6122-0401-0105 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	21,77	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	2 063 665,0 1 240 128,0	471 603,0 148 841,0	351 934,0		2 063 665,0	
27	35	225-101-0602 *РСПБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	39 907,0		478 884,0		478 884,0		478 884,0	
28	36	225-101-0609 *РСПБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	35 292,0		423 504,0		423 504,0		423 504,0	
29	37	225-101-0108 *РСПБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	17	16 605,0		282 285,0		282 285,0		282 285,0	
30	38	225-101-0109 *РСПБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22	24 775,0		545 050,0		545 050,0		545 050,0	
31	39	225-101-0201 *РСПБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		29	3 427,0		99 383,0		99 383,0		99 383,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	40	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	шт. комплект	12	36 711,0		440 532,0		440 532,0		440 532,0	
33	41	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,6324	1 488 974,0 288 825,0	15 414,0 3 219,0	941 627,0 182 653,0	9 748,0 2 036,0	749 226,0		941 627,0	
34	42	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,3241	1 145 627,0		371 298,0		371 298,0		371 298,0	
35	43	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115, за 2 раза**	$м^2$	27,7385	423,0 234,0	7,0 2,0	11 733,0 6 491,0	194,0 55,0	5 048,0		11 733,0	
36	44	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	177,12	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	860 803,0 232 204,0	7 439,0 1 063,0	621 160,0		860 803,0	
37	45	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6,408	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	66 835,0 38 044,0	17 564,0 3 633,0	11 227,0		66 835,0	
38	46	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,53616	19 543,0		127 736,0		127 736,0		127 736,0	
			Итого по разделу 4: Колодцы-ф1500мм-12 шт-л.6-7					**6 713 335,0** 1 699 520,0	**506 548,0** 155 628,0	**4 507 267,0** 0,0	**0,0** 0,0	**6 713 335,0**	
			ИТОГО по акту					**11 962 077,0** 4 297 098,0	**1 118 409,0** 301 297,0	**5 876 583,0** 0,0	**0,0** 0,0	**11 962 077,0**	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									11962077*5,3/100	633 990,08	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									11962077+633990,08	**12 596 067,08**	
		Сметная прибыль (5%)									12596067,08*5/100	629 803,35	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									12596067,08*3/100	377 882,01	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**13 603 752,44**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									13603752,44*1,075	**14 624 033,87**	
		Скидка по конкурсу										**292 480,66**	
		Итого за минусом скидки										**14 331 553,21**	
		НДС (12%)										**1 719 786,39**	
		Итого с НДС										**16 051 339,6**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РМ Компани ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Бугыбаев Р Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тамалбек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аналдыкова

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)