Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района БИН 050240008596**

Ф № 2,3 Надек июнь 2024г

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство распределительных сетей водоснабжения с.Надек Панфиловского района,области Жетісу**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		240057/00	12.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство рапред.сетей водоснабжения с.Надек	189 684 086,0	78 090 252,0							9 370 830	87 461 082
ИТОГО К ОПЛАТЕ	189 684 086,0	78 090 252,0							9 370 830	87 461 082

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" БИН 050240008596
и.о.Руководителя _____ **Дулатов М.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический директор ТОО "TN-Stroy"
_____ **Кульчанов Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения села Надек Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная 1-го подъема-Скважина №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240057/00 от 12.03.2024г.**

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2024 год по л.с. 6-1-1 Общестроительные работы - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Скважина										
1	1	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м	10	14315 / 6118	8041 / 2167	143150 / 61180	80410 / 21670	1560		143150	
2	2	1104-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы	м	180	191415 / 90625	98458 / 23436	34454700 / 16312500	17722440 / 4218480	419760		34454700	
3	3	1104-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы	м	60	181780 / 86807	93121 / 21895	10906800 / 5208420	5587260 / 1313700	111120		10906800	
4	4	261-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	79	120202		9495958		9495958		9495958	
5	5	1104-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1	м	60	8737 / 5193	3487 / 792	524220 / 311580	209220 / 47520	3420		524220	
6	6	1104-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка	сварка	7	6071 / 4421	1324 / 25	42497 / 30947	9268 / 175	2282		42497	
7	7	1104-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной	колонна	1	1447436 / 791777	655658 / 174251	1447436 / 791777	655658 / 174251			1447436	
8	8	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	25	24399		609975		609975		609975	
9	9	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на	м труб	10	2496 / 1175	1253 / 287	24960 / 11750	12530 / 2870	680		24960	
10	10	241-110-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х11,0 мм	м	10,2	57834		589907		589907		589907	
11	11	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	190,5	31106		5925693		5925693		5925693	
12	12	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	40	22439		897560		897560		897560	
13	13	261-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	1	177		177		177		177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Скважина					**65063033**	**24276786**	**18058092**	**0**	**65063033**	
								22728154	**5778666**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**65063033**	**24276786**	**18058092**	**0**	**65063033**	
								22728154	**5778666**	**0**	**0**		
			Затраты на организацию и управление СМР			**8,1**		**5270106,0**					
			Итого:									**70333139**	
			Сметная прибыль			**5%**		**3516657,0**					
			Итого:									**73849796,0**	
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**				**0**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**73849796,0**	
			В ценах 2023 года, к = 1,079									**79683930,0**	
			НДС			**12%**		**9562072**					
			Итого с НДС									**89246002,0**	
			Скидка 2%									**1784920,0**	
			Итого к оплате:									**87461082,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "TN Stroy"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Панфиловского района", БИН 050240008596
(наименование организации,БИН)

и.о.руководителя **Аулатов М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Кожмамбетов К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)