Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Подрядчик : ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №64 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за Ноябрь 2024**

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IGC-25 от 29.10.2024 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №64 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».** | **1 109 900,00** | **990 982,14** | | | | | | | **118 917,86** | **1 109 900,00** |
| **ИТОГО по справке** | **1 109 900,00** | **990 982,14** | | | | | | | **118 917,86** | **1 109 900,00** |

**Заказчик ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

Руководитель Уразбаев Нурболат Ерназарович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**

Директор Мамбеталиев Абилхан Сеитович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокошетау, ул. Байкена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №64 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №64 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № IGC-24 от 29.10.2024

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Электричество** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | $м^3$ грунта | 14,75 | 148,0 | 148,0 | 2 183,0 | 2 183,0 | | | 2 183,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 545,75 | | | | |
| 2 | 2 | 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022* | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 7,08 | 787,0 | 435,0 | 5 571,96 | 3 079,8 | | | 5 571,96 | |
| | | | | | | 352,0 | 142,0 | 2 492,16 | 1 005,36 | | | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | $м^3$ грунта | 8,85 | 102,0 | 102,0 | 902,7 | 902,7 | | | 902,7 | |
| | | | | | | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 221,25 | | | | |
| 4 | 4 | 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0,00531 | 657 003,0 | 0,0 | 3 488,67 | 0,0 | 39,59 | | 3 488,67 | |
| | | | | | | 649 540,0 | 0,0 | 3 449,08 | 0,0 | | | | |
| 5 | 5 | 241-203-0408 *РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм** | м | 5,31 | 903,0 | | 4 794,93 | | 4 794,93 | | 4 794,93 | Казахстан |
| 6 | 6 | 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 112,1 | 1 078,0 | 386,0 | 120 843,8 | 43 270,6 | 5 156,6 | | 120 843,8 | |
| | | | | | | 646,0 | 104,0 | 72 416,6 | 11 658,4 | | | | |
| 7 | 7 | 243-113-0805 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | м | 16 | 867,0 | | 13 872,0 | | 13 872,0 | | 13 872,0 | Казахстан |
| 8 | 8 | 243-701-0720 *РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | м | 44 | 1 986,0 | | 87 384,0 | | 87 384,0 | | 87 384,0 | Казахстан |
| 9 | 11 | 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 2 | 55 795,0 | 23 957,0 | 111 590,0 | 47 914,0 | 1 844,0 | | 111 590,0 | |
| | | | | | | 30 916,0 | 7 813,0 | 61 832,0 | 15 626,0 | | | | |
| 10 | 12 | 225-204-0301 *РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** | шт. | 2 | 64 704,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | Казахстан |
| 11 | 13 | 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022* | **Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | шт. | 2 | 8 855,0 | 3 883,0 | 17 710,0 | 7 766,0 | | | 17 710,0 | |
| | | | | | | 4 972,0 | 1 184,0 | 9 944,0 | 2 368,0 | | | | |
| 12 | 14 | 261-101-0383 *РСНБ РК 2022* | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | $м^3$ | 2 | 64 528,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | Казахстан |
| 13 | 16 | 252-207-1802 *РСНБ РК 2022* | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** | | 2 | 1 299,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 14 | 20 | 252-207-2339<br>*РСНБ РК 2022* | **Крюк типа PD3.2 наружного угла** | шт. | 2 | 14 684,0 | | 29 368,0 | | 29 368,0 | | 29 368,0 | |
| 15 | 23 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | **Кожух защитный типа SP15 для зажима** | шт. | 2 | 561,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | |
| 16 | 24 | 252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | **Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 2 | 11 945,0 | | 23 890,0 | | 23 890,0 | | 23 890,0 | **Казахстан** |
| 17 | 26 | 1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 2,82 | 7 590,0 | 390,0 | 21 403,8 | 1 099,8 | 9 091,68 | | 21 403,8 | |
| | | | | | | 3 976,0 | 97,0 | 11 212,32 | 273,54 | | | | |
| 18 | 27 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00882 | 349 152,0 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | |
| 19 | 28 | 1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 33,84 | 1 422,0 | 59,0 | 48 120,48 | 1 996,56 | 19 221,12 | | 48 120,48 | |
| | | | | | | 795,0 | 15,0 | 26 902,8 | 507,6 | | | | |
| 20 | 29 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,0282 | 391 672,0 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Электричество** | | | | | 767 432 | 108 212 | 470 971 | 0 | 767 432 | |
| | | | | | | | | 188 249 | 32 206 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 2: Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 21 | 37 | 1101-0101-0431<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$** | м$^3$ грунта | 13,668 | 480,0 | 480,0 | 6 560,64 | 6 560,64 | | | 6 560,64 | |
| | | | | | | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 1 954,52 | | | | |
| 22 | 38 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*** | м$^3$ грунта | 1,3668 | 9 025,0 | 0,0 | 12 335,37 | 0,0 | | | 12 335,37 | |
| | | | | | | 9 025,0 | 0,0 | 12 335,37 | 0,0 | | | | |
| 23 | 39 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 12,3012 | 93,0 | 93,0 | 1 144,03 | 1 144,03 | | | 1 144,03 | |
| | | | | | | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 282,95 | | | | |
| 24 | 40 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м$^3$ уплотненного грунта | 12,3012 | 619,0 | 237,0 | 7 614,45 | 2 915,36 | | | 7 614,45 | |
| | | | | | | 382,0 | 76,0 | 4 699,04 | 934,88 | | | | |
| 25 | 41 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 1,3668 | 3 925,0 | 0,0 | 5 364,69 | 0,0 | | | 5 364,69 | |
| | | | | | | 3 925,0 | 0,0 | 5 364,69 | 0,0 | | | | |
| 26 | 42 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м$^3$ основания | 0,2805 | 9 605,0 | 435,0 | 2 694,23 | 122,04 | 1 259,14 | | 2 694,23 | |
| | | | | | | 4 681,0 | 102,0 | 1 313,05 | 28,61 | | | | |
| 27 | 50 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м$^2$ поверхности | 0,7191 | 4 194,0 | 41,0 | 3 015,88 | 29,53 | 2 109,05 | | 3 015,88 | |
| | | | | | | 1 220,0 | 6,0 | 877,3 | 4,34 | | | | |
| 28 | 51 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,0051 | 1 409 667,0 | 475 245,0 | 7 189,32 | 2 423,73 | | | 7 189,32 | |
| | | | | | | 934 422,0 | 120 071,0 | 4 765,54 | 612,36 | | | | |
| 29 | 52 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | м | 5,151 | 1 828,0 | | 9 416,03 | | 9 416,03 | | 9 416,03 | **Казахстан** |
| 30 | 53 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/** | км трубопровода | 0,003315 | 1 409 667,0 | 475 245,0 | 4 673,03 | 1 575,44 | | | 4 673,03 | |
| | | | | | | 934 422,0 | 120 071,0 | 3 097,59 | 398,05 | | | | |
| 31 | 54 | 241-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм** | м | 3,34815 | 163,0 | | 545,75 | | 545,75 | | 545,75 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 2: Водопровод** | | | | | 60 553 | 14 771 | 13 330 | 0 | 60 553 | |
| | | | | | | | | 32 453 | 4 216 | 0 | 0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Канализация** | | | | | | | | | | |
| 32 | 70 | 1101-0101-0431<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³** | м³ грунта | 15,022 | 480,0<br>0,0 | 480,0<br>143,0 | 7 210,56<br>0,0 | 7 210,56<br>2 148,15 | | | 7 210,56 | |
| 33 | 71 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*** | м³ грунта | 1,5022 | 9 025,0<br>9 025,0 | 0,0<br>0,0 | 13 557,38<br>13 557,38 | 0,0<br>0,0 | | | 13 557,38 | |
| 34 | 72 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 13,5198 | 93,0<br>0,0 | 93,0<br>23,0 | 1 257,32<br>0,0 | 1 257,33<br>310,94 | | | 1 257,32 | |
| 35 | 73 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 13,5198 | 619,0<br>382,0 | 237,0<br>76,0 | 8 368,76<br>5 164,55 | 3 204,21<br>1 027,53 | | | 8 368,76 | |
| 36 | 74 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 1,5022 | 3 925,0<br>3 925,0 | 0,0<br>0,0 | 5 896,16<br>5 896,16 | 0,0<br>0,0 | | | 5 896,16 | |
| 37 | 75 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м³ основания | 0,435 | 9 605,0<br>4 681,0 | 435,0<br>102,0 | 4 178,2<br>2 036,26 | 189,25<br>44,37 | 1 952,69 | | 4 178,2 | |
| 38 | 83 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м² поверхности | 1,6356 | 4 194,0<br>1 220,0 | 41,0<br>6,0 | 6 859,72<br>1 995,43 | 67,05<br>9,8 | 4 797,24 | | 6 859,72 | |
| 39 | 84 | 1122-0501-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,00348 | 1 650 675,0<br>1 060 458,0 | 590 217,0<br>140 431,0 | 5 744,32<br>3 690,37 | 2 053,96<br>488,71 | | | 5 744,32 | |
| 40 | 85 | 241-204-2007<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011** | м | 3,5148 | 3 888,0 | | 13 665,55 | | 13 665,55 | | 13 665,55 | **Казахстан** |
| 41 | 86 | 1122-0501-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,0348 | 3 006 715,0<br>1 187 368,0 | 1 819 347,0<br>398 880,0 | 104 633,68<br>41 320,42 | 63 313,26<br>13 881,02 | | | 104 633,68 | |
| 42 | 87 | 241-204-2012<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011** | м | 3,5148 | 9 537,0 | | 33 520,64 | | 33 520,64 | | 33 520,64 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 3: Канализация** | | | | | 204 892<br>73 661 | 77 296<br>17 911 | 53 936<br>0 | 0<br>0 | 204 892 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1 032 878<br>294 362 | 200 279<br>54 332 | 538 237<br>0 | 0<br>0 | 1 032 878 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 1032878*5/100 | 51 644 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 1084522*1,075 | 1 165 861 | |
| | | | **Договорной скидка К=0,85** | | | | | | | | | 990 982 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 118 918 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1 109 900 | |

**Сдал (Подрядчик )**

**ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байсена Ашимова, дом 223У БИН 151240009111**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев Абилхан Сеитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик )**

**ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 19124000484**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ерназарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)