Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,город Алматы, ул. Жарокова, д. 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Карасу, ул. 6, дом № 56**	**200540018903**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №266 от 04.03.2024г.	

Номер документа	Дата составления
00000000012	**16.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=200мм от перинатального центра №11 ул.Жубанова в Ауэзовском р-не г.Алматы.			Работа	1	8 470 671,60	8 470 671,60	907 571,96
				Итого	1	x	8 470 671,60	907 571,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бугыбаев Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **ТОО "РМ Компани ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=200мм от перинатального центра №11 ул.Жубанова в Ауэзовском районе г.Алматы.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **Октябрь 2024**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		266	04.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=200мм от перинатального центра №11 ул.Жубанова в Ауэзовском р-не г.Алматы	8 470 671,6	7 563 099,64							907 571,96	8 470 671,6
ИТОГО по справке	8 470 671,6	7 563 099,64							907 571,96	8 470 671,6

М.П.

Заказчик **ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "РМ Компани ЛТД"** **Директор** **Бугыбаев Р.Р.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Манапбек Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РМ Компани ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=200мм от перинатального центра №11 ул.Жубанова в Ауэзовском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=200мм от перинатального центра №11 ул.Жубанова в Ауэзовском районе г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 266 от 2024-03-04**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	15,1	5 265,0 1 208,0	4 057,0 1 046,0	79 502,0 18 241,0	61 261,0 15 795,0			79 502,0
2		6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Разборка плиток обозначения инвалидной дорожки**	$м^2$	10	3 255,0 3 036,0	219,0 55,0	32 550,0 30 360,0	2 190,0 550,0			32 550,0
3	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	18,12	254,0		4 602,0				4 602,0
4	4	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	543,6	27,0		14 677,0				14 677,0
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					131 331,0 48 601,0	63 451,0 16 345,0	0,0 0,0	0,0 0,0	131 331,0
			Раздел 2: Земляные работы.									
5	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	185,8	532,0 0,0	532,0 121,0	98 846,0 0,0	98 846,0 22 482,0			98 846,0
6	2	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 3**	$м^3$	10,15	693,0 0,0	693,0 158,0	7 034,0 0,0	7 034,0 1 604,0			7 034,0
7	3	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	3,94	16 614,0 16 614,0	0,0 0,0	65 459,0 65 459,0	0,0 0,0			65 459,0
8	4	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,37	23 977,0 23 977,0	0,0 0,0	8 871,0 8 871,0	0,0 0,0			8 871,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	5	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м^3	3,2	17 853,0 17 853,0	0,0 0,0	57 130,0 57 130,0	0,0 0,0			57 130,0
10	6	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 2./уширение колодцев и приямки/**	м^3	28,38	15 524,0 15 524,0	0,0 0,0	440 571,0 440 571,0	0,0 0,0			440 571,0
11	7	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 3./уширение колодцев и приямки/**	м^3	1,75	22 237,0 22 237,0	0,0 0,0	38 915,0 38 915,0	0,0 0,0			38 915,0
12	8	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	35,52	532,0 0,0	532,0 121,0	18 897,0 0,0	18 897,0 4 298,0			18 897,0
13	9	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3**	м^3	2,12	693,0 0,0	693,0 158,0	1 469,0 0,0	1 469,0 335,0			1 469,0
14	10	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	12 337,095	27,0		333 102,0				333 102,0
15	11	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2-песок**	м^3	10,2	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	42 993,0 42 993,0	0,0 0,0			42 993,0
16	12	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м^3	10,2	3 517,0		35 873,0		35 873,0		35 873,0
17	13	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)-ПГС**	м^3	30	97,0 0,0	97,0 25,0	2 910,0 0,0	2 910,0 750,0			2 910,0
18	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	30	2 123,0		63 690,0		63 690,0		63 690,0
19	15	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	116,95	532,0 0,0	532,0 121,0	62 217,0 0,0	62 217,0 14 151,0			62 217,0
20	16	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	6 139,875	27,0		165 777,0				165 777,0
21	17	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	116,95	97,0 0,0	97,0 25,0	11 344,0 0,0	11 344,0 2 924,0			11 344,0
22	19	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	116,95	661,0 411,0	250,0 82,0	77 304,0 48 066,0	29 238,0 9 590,0			77 304,0
23	19	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые**	м^2	472,82	2 520,0 1 098,0	82,0 26,0	1 191 506,0 519 156,0	38 771,0 12 293,0	633 579,0		1 191 506,0
			Итого по разделу 2: Земляные работы.					2 723 908,0 1 221 161,0	270 726,0 68 427,0	733 142,0 0,0	0,0 0,0	2 723 908,0
			Раздел 3: Монтажные работы-									
24	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	30,18	661,0 411,0	250,0 82,0	19 949,0 12 404,0	7 545,0 2 475,0			19 949,0
25	21	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		10,06	9 351,0	453,0	94 071,0	4 558,0	38 922,0		94 071,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	22	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	$м^3$	0,0758	5 029,0 3 157 146,0	109,0 1 881 722,0	50 592,0 239 312,0	1 097,0 142 635,0			239 312,0
27	23	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	км		1 275 424,0	428 467,0	96 677,0	32 478,0			
28		6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	м	76,558	8 471,0		648 523,0		648 523,0		648 523,0
29		241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	км	0,0002	3 157 146,0 1 275 424,0	1 881 722,0 428 467,0	631,0 255,0	377,0 86,0			631,0
30	24	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	м	0,202	8 471,0		1 711,0		1 711,0		1 711,0
31	25	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	км	0,0248	1 748 506,0 1 139 100,0	609 406,0 150 852,0	43 363,0 28 250,0	15 113,0 3 741,0			43 363,0
32		6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	м	25,048	5 431,0		136 036,0		136 036,0		136 036,0
33		241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	км	0,0002	1 748 506,0 1 139 100,0	609 406,0 150 852,0	350,0 228,0	122,0 30,0			350,0
34	26	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	0,202	5 431,0		1 097,0		1 097,0		1 097,0
35	27	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м кабеля	100,6	24,0 22,0	2,0 1,0	2 414,0 2 213,0	202,0 101,0			2 414,0
			Итого по разделу 3: Монтажные работы-	м	100,6	64,0		6 438,0		6 438,0		6 438,0
								1 193 895,0 190 619,0	170 552,0 40 008,0	832 727,0 0,0	0,0 0,0	1 193 895,0
			Раздел 4: Колодцы-ф1500мм-5 шт									
36	28	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	7,345	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	696 262,0 418 408,0	159 115,0 50 218,0	118 739,0		696 262,0
37	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	5	24 775,0		123 875,0		123 875,0		123 875,0
38	30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	7	16 605,0		116 235,0		116 235,0		116 235,0
39	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	12	3 427,0		41 124,0		41 124,0		41 124,0
40	32	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	5	39 907,0		199 535,0		199 535,0		199 535,0
41	33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	5	35 292,0		176 460,0		176 460,0		176 460,0
42	34	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип. Т (С250)**	комплект	5	36 711,0		183 555,0		183 555,0		183 555,0
43	35	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,184	1 488 974,0 288 825,0	15 414,0 3 219,0	273 971,0 53 144,0	2 836,0 592,0	217 991,0		273 971,0
44	36	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,094	1 145 627,0		107 689,0		107 689,0		107 689,0
45	37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		8,062	423,0	7,0	3 410,0	56,0	1 467,0		3 410,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	53,57	234,0 4 860,0	2,0 42,0	1 887,0 260 350,0	16,0 2 250,0	187 870,0		260 350,0
47	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^2$ поверхности	2,67	1 311,0 10 430,0	6,0 2 741,0	70 230,0 27 848,0	321,0 7 319,0	4 678,0		27 848,0
48	40	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,7234	5 937,0 19 543,0	567,0	15 852,0 53 223,0	1 514,0	53 223,0		53 223,0
			Итого по разделу 4: Колодцы-ф1500мм-5 шт	$м^3$								
			ИТОГО по акту					2 263 537,0 559 521,0	171 576,0 52 661,0	1 532 441,0 0,0	0,0 0,0	2 263 537,0
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)					6 312 671,0 2 019 902,0	676 305,0 177 441,0	3 098 310,0 0,0	0,0 0,0	6 312 671,0
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль (5%)								6312671*5.3/100	334 571,56
			Непредвиденные работы и затраты (3%)								6312671+334571,56	6 647 242,56
			Итого с непредвиденными работами и затратами								6647242,56*5/100	332 362,13
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								6647242,56*3/100	199 417,28
			Скидка по конкурсу									7 179 021,97
			Итого за минусом скидки								7179021,97*1,075	7 717 448,62
			НДС (12%)									154 348,98
			Итого с НДС									7 563 099,64
												907 571,96
												8 470 671,6

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РМ Компани ЛТД"
Руководитель Бугыбаев Р Р
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиВЕ Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)