Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района,БИН 120140000979

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством 80 квартирного жилого дома г.Жаркент

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август месяц 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		120140000979/240053/00		16.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством 80 кв.жилого дома, г.Жаркент	133 878 299,00	119 534 196,00							14 344 103,0	133 878 299,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	133 878 299,00	119 534 196,00							14 344 103,0	133 878 299,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель_____ Кайназаров М.Т.

Технический надзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____Мурзагалиев З.С.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект"

Директор_____ Кусаинов К.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительстваархитектуры и градостроительства Панфиловского района"БИН 120140000979,г.Жаркент

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970 ,г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство 80 квартирного жилого дома в г.Жаркент Панфиловского района области Жетісу

(наименование, адрес)

Объект : Наружные тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 120140000979/240053/00 от 16.07.2024 год

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2024 год по л.с. 6-2 Наружные тепловые сети - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	857,48	578,0	578,0	495 623,0	495 623,0			495 623,0	
						0,0	127,0	0,0	108 900,0				
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным*	м^3	26,52	14 534,0	0,0	385 442,0	0,0			385 442,0	
						14 534,0	0,0	385 442,0	0,0				
3	3	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	44,08	5 614,0	0,0	247 465,0	0,0			247 465,0	
						5 614,0	0,0	247 465,0	0,0				
4	4	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	396,72	109,0	109,0	43 242,0	43 242,0			43 242,0	
						0,0	27,0	0,0	10 711,0				
5	5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	396,72	739,0	282,0	293 176,0	111 876,0			293 176,0	
						457,0	91,0	181 301,0	36 102,0				
6	6	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	343,2	667,0	667,0	228 914,0	228 914,0			228 914,0	
						0,0	147,0	0,0	50 450,0				
7	7	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18 018	46,0		828 828,0				828 828,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 522 690	879 655	0	0	2 522 690	
								814 208	206 163	0	0		
			Раздел 2: Тепловые сети										
8	8	6123-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм.	км	0,14	3 013 795,0	663 344,0	421 931,0	92 868,0	6 370,0		421 931,0	
						2 304 949,0	178 998,0	322 693,0	25 060,0				
9	9	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100	км	0,244	3 418 943,0	769 723,0	834 222,0	187 812,0	14 301,0		834 222,0	
						2 590 610,0	204 377,0	632 109,0	49 868,0				
10	10	241-402-0205 *СпрСЦ 04.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	140	6 316,0		884 240,0		884 240,0		884 240,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	241-402-0209 *СпрСЦ 04.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	244	9 113,0		2 223 572,0		2 223 572,0		2 223 572,0	
12	12	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км	0,384	1 416 936,0 402 872,0	980 477,0 192 798,0	544 103,0 154 703,0	376 503,0 74 034,0	12 897,0		544 103,0	
13	13	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,384	270 715,0 257 576,0	0,0 0,0	103 955,0 98 909,0	0,0 0,0	5 045,0		103 955,0	
14	14	6123-0104-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до	шт.	5	74 874,0 59 304,0	14 174,0 3 779,0	374 370,0 296 520,0	70 870,0 18 895,0	6 980,0		374 370,0	
15	15	241-410-0107 *РСНБ РК 2022*	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	5	59 201,0		296 005,0		296 005,0		296 005,0	
16	16	241-402-0209 *СпрСЦ 04.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	80	9 113,0		729 040,0		729 040,0		729 040,0	
17	17	241-405-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	40	38 428,0		1 537 120,0		1 537 120,0		1 537 120,0	
18	18	241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	50	6 446,0		322 300,0		322 300,0		322 300,0	
19	19	241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная диэлектрическая изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108	шт.	50	124 707,0		6 235 350,0		6 235 350,0		6 235 350,0	
20	20	6123-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	10	62 061,0 51 316,0	9 538,0 2 595,0	620 610,0 513 160,0	95 380,0 25 950,0	12 070,0		620 610,0	
21	21	241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-315х16-1	шт.	4	124 707,0		498 828,0		498 828,0		498 828,0	
22	22	241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	4	124 707,0		498 828,0		498 828,0		498 828,0	
23	23	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство ковера	т	0,052	3 690 229,0 2 233 992,0	1 266 517,0 326 793,0	191 892,0 116 168,0	65 859,0 16 993,0	9 865,0		191 892,0	
24	24	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	т	0,052	449 705,0		23 385,0		23 385,0		23 385,0	
25	25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000166	954 056,0		158,0		158,0		158,0	
26	26	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,028	55 961,0 21 575,0	4 252,0 849,0	1 567,0 604,0	119,0 24,0	130,0		1 567,0	
27	27	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 511,0		4 533,0		4 533,0		4 533,0	
28	28	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,16	3 690,0		590,0		590,0		590,0	
29	29	6123-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	110	62 061,0 51 316,0	9 538,0 2 595,0	6 826 710,0 5 644 760,0	1 049 180,0 285 450,0	132 770,0		6 826 710,0	
30	30	241-412-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	48	5 828,0		279 744,0		279 744,0		279 744,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	62	6 446,0		399 652,0		399 652,0		399 652,0	
32	32	241-414-0105 *РСНБ РК 2022*	Комплект изоляций стыка с термоусадочный муфтой ПЭ 76/140	шт.	24	23 882,0		573 168,0		573 168,0		573 168,0	
33	33	241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Комплект изоляций стыка с термоусадочный муфтой ПЭ 108/180	шт.	42	33 147,0		1 392 174,0		1 392 174,0		1 392 174,0	
34	34	6123-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	110	62 061,0 51 316,0	9 538,0 2 595,0	6 826 710,0 5 644 760,0	1 049 180,0 285 450,0	132 770,0		6 826 710,0	
35	35	241-229-0402 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 76 мм	шт.	48	6 803,0		326 544,0		326 544,0		326 544,0	
36	36	241-229-0404 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 108 мм	шт.	62	8 121,0		503 502,0		503 502,0		503 502,0	
37	37	1339-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 76 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	24	3 758,0 3 599,0	38,0 0,0	90 192,0 86 376,0	912,0 0,0	2 904,0		90 192,0	
38	38	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	42	4 374,0 4 199,0	44,0 0,0	183 708,0 176 358,0	1 848,0 0,0	5 502,0		183 708,0	
39	39	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,00404	3 238 824,0 2 359 627,0	621 936,0 177 686,0	13 085,0 9 533,0	2 513,0 718,0	1 039,0		13 085,0	
40	40	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,04	5 685,0		22 967,0		22 967,0		22 967,0	
41	41	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	8	11 929,0 10 216,0	388,0 29,0	95 432,0 81 728,0	3 104,0 232,0	10 600,0		95 432,0	
42	42	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	11 978,0		95 824,0		95 824,0		95 824,0	
43	43	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	4	16 283,0 12 486,0	0,0 0,0	65 132,0 49 944,0	0,0 0,0	15 188,0		65 132,0	
44	44	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м3	0,52	420 947,0 333 805,0	3 562,0 1 164,0	218 892,0 173 579,0	1 852,0 605,0	43 461,0		218 892,0	
45	45	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,09408	4 139 933,0 2 233 991,0	1 266 517,0 326 793,0	389 485,0 210 174,0	119 154,0 30 745,0	60 157,0		389 485,0	
46	46	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	шт	2	13 120,0 11 352,0	444,0 145,0	26 240,0 22 704,0	888,0 290,0	2 648,0		26 240,0	
47	47	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	119 464,0		238 928,0		238 928,0		238 928,0	
48	48	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,00386	4 139 933,0 2 233 991,0	1 266 517,0 326 793,0	15 980,0 8 623,0	4 888,0 1 261,0	2 468,0		15 980,0	
49	49	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,005	3 690 228,0 2 233 991,0	1 266 517,0 326 793,0	18 451,0 11 170,0	6 333,0 1 634,0	949,0		18 451,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 784,0		5 568,0		5 568,0		5 568,0	
51	51	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,003	2 194 724,0 1 769 720,0	307 712,0 90 453,0	6 584,0 5 309,0	923,0 271,0	352,0		6 584,0	
52	52	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	3 789,0		11 367,0		11 367,0		11 367,0	
53	53	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,003	5 256 797,0 1 186 261,0	64 616,0 524,0	15 770,0 3 559,0	194,0 2,0	12 018,0		15 770,0	
54	54	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна /толщ.М40 мм/	м3	0,122	138 956,0 91 480,0	3 404,0 1 106,0	16 953,0 11 161,0	415,0 135,0	1 369,0		16 953,0	
55	55	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	шт	4	13 120,0 11 352,0	444,0 145,0	52 480,0 45 408,0	1 776,0 580,0	5 296,0		52 480,0	
56	56	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	88 619,0		354 476,0		354 476,0		354 476,0	
57	57	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт	2	6 953,0 5 984,0	266,0 87,0	13 906,0 11 968,0	532,0 174,0	1 406,0		13 906,0	
58	58	242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж.15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	92 096,0		184 192,0		184 192,0		184 192,0	
59	59	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0135	4 139 933,0 2 233 991,0	1 266 517,0 326 793,0	55 889,0 30 159,0	17 098,0 4 412,0	8 632,0		55 889,0	
60	60	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,006	1 994 748,0 1 664 848,0	236 888,0 69 315,0	11 968,0 9 989,0	1 421,0 416,0	558,0		11 968,0	
61	61	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6	2 043,0		12 258,0		12 258,0		12 258,0	
62	62	6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,006	4 043 530,0 1 180 475,0	61 259,0 378,0	24 261,0 7 083,0	367,0 2,0	16 811,0		24 261,0	
63	63	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,003	2 194 724,0 1 769 720,0	307 712,0 90 453,0	6 584,0 5 309,0	923,0 271,0	352,0		6 584,0	
64	64	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	3 789,0		11 367,0		11 367,0		11 367,0	
65	65	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,003	5 256 797,0 1 186 261,0	64 616,0 524,0	15 770,0 3 559,0	194,0 2,0	12 018,0		15 770,0	
66	66	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,006	1 917 603,0 1 658 294,0	190 552,0 54 794,0	11 506,0 9 950,0	1 144,0 329,0	413,0		11 506,0	
67	67	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,006	3 341 089,0 1 174 688,0	60 886,0 291,0	20 047,0 7 048,0	366,0 2,0	12 633,0		20 047,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	6	1 136,0		6 816,0		6 816,0		6 816,0	
69	69	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,002	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	2 819,0 1 869,0	950,0 240,0			2 819,0	
70	70	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	2	1 172,0		2 344,0		2 344,0		2 344,0	
71	71	241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257,0		4 257,0		4 257,0		4 257,0	
72	72	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна /толщ.М40 мм/	м3	0,062	138 956,0 91 480,0	3 404,0 1 106,0	8 615,0 5 672,0	211,0 69,0	696,0		8 615,0	
73	73	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,13	51 685,0 18 923,0	2 669,0 793,0	6 719,0 2 460,0	347,0 103,0	3 912,0		6 719,0	
74	74	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0208	421 045,0 395 533,0	13 199,0 923,0	8 758,0 8 227,0	274,0 19,0	257,0		8 758,0	
75	75	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0208	1 184 085,0		24 629,0		24 629,0		24 629,0	
76	76	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/=УПОРЫ САЛЬНИКА	т	0,00098	415 215,0 395 533,0	13 199,0 923,0	407,0 388,0	13,0 1,0	6,0		407,0	
77	77	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00098	1 131 374,0		1 109,0		1 109,0		1 109,0	
78	78	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	11 929,0 10 216,0	388,0 29,0	23 858,0 20 432,0	776,0 58,0	2 650,0		23 858,0	
79	79	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		23 956,0	
80	80	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /=ТРАНБУКСА	т	0,0024	449 705,0		1 079,0		1 079,0		1 079,0	
81	81	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	2	21 334,0 15 924,0	0,0 0,0	42 668,0 31 848,0	0,0 0,0	10 820,0		42 668,0	
82	82	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8	642,0 639,0	3,0 1,0	5 136,0 5 112,0	24,0 8,0			5 136,0	
83	83	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00092	954 056,0		878,0		878,0		878,0	
84	84	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/=Заделка входа лотка в здание.В15	м^3	0,065	130 092,0 69 641,0	18 663,0 5 556,0	8 456,0 4 527,0	1 213,0 361,0	2 716,0		8 456,0	
			Итого по разделу 2: Тепловые сети					35 952 569 14 485 612	3 158 424 824 664	18 301 777 0	0 0	35 952 569	
			Раздел 3: Подпольные каналы										
			Подраздел 1: Канал КЛ 98х48										
85	85	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3	66,64	36 210,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	2 413 034,0 1 213 648,0	465 014,0 126 883,0	734 373,0		2 413 034,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	39,72	98 730,0		3 921 556,0		3 921 556,0		3 921 556,0	
87	87	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	26,92	124 127,0		3 341 499,0		3 341 499,0		3 341 499,0	
88	88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,4	35 460,0	2 676,0	14 184,0	1 070,0	701,0		14 184,0	
						5 527,0	528,0	2 211,0	211,0				
89	89	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15	м^3	2,95	130 092,0	18 663,0	383 771,0	55 056,0	123 274,0		383 771,0	
						69 641,0	5 556,0	205 441,0	16 390,0				
90	90	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00547	445 275,0		2 436,0		2 436,0		2 436,0	
91	91	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,02028	82 712,0	27 273,0	1 677,0	553,0	87,0		1 677,0	
						51 136,0	7 020,0	1 037,0	142,0				
92	92	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02028	431 601,0		8 753,0		8 753,0		8 753,0	
93	93	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,58812	263,0	4,0	155,0	2,0	42,0		155,0	
						187,0	0,0	110,0	0,0				
94	94	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,58812	403,0	7,0	237,0	4,0	105,0		237,0	
						218,0	2,0	128,0	1,0				
95	95	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	5,43	35 460,0	2 676,0	192 548,0	14 531,0	9 513,0		192 548,0	
						5 527,0	528,0	30 012,0	2 867,0				
96	96	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3	10,35	36 210,0	6 978,0	374 774,0	72 222,0	114 057,0		374 774,0	
						18 212,0	1 904,0	188 494,0	19 706,0				
97	97	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	10,35	124 127,0		1 284 714,0		1 284 714,0		1 284 714,0	
98	98	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	0,88	36 210,0	6 978,0	31 865,0	6 141,0	9 698,0		31 865,0	
						18 212,0	1 904,0	16 027,0	1 676,0				
99	99	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	44	3 308,0		145 552,0		145 552,0		145 552,0	
100	100	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	94	5 860,0	17,0	550 840,0	1 598,0	389 912,0		550 840,0	
						954,0	3,0	89 676,0	282,0				
101	101	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж	т	0,00147	82 712,0	27 273,0	122,0	40,0	7,0		122,0	
						51 136,0	7 020,0	75,0	10,0				
102	102	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00147	431 601,0		634,0		634,0		634,0	
103	103	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,04263	263,0	4,0	11,0	0,0	3,0		11,0	
						187,0	0,0	8,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,04263	403,0	7,0	17,0	0,0	8,0		17,0	
				м²		218,0	2,0	9,0	0,0				
105	105	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство		1,21	35 460,0	2 676,0	42 907,0	3 238,0	2 120,0		42 907,0	
				м³		5 527,0	528,0	6 688,0	639,0				
106	106	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		4,48	36 210,0	6 978,0	162 221,0	31 262,0	49 370,0		162 221,0	
				м³		18 212,0	1 904,0	81 590,0	8 530,0				
107	107	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	1,28	98 730,0		126 374,0		126 374,0		126 374,0	
108	108	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	3,2	124 127,0		397 206,0		397 206,0		397 206,0	
109	109	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	34,02	5 614,0	0,0	190 988,0	0,0			190 988,0	
						5 614,0	0,0	190 988,0	0,0				
110	110	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство		2,66	35 060,0	2 676,0	93 260,0	7 118,0	4 660,0		93 260,0	
				м³		5 527,0	528,0	14 702,0	1 404,0				
111	111	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство		21,52	78 771,0	8 261,0	1 695 152,0	177 776,0	724 386,0		1 695 152,0	
				м³		36 849,0	2 412,0	792 990,0	51 906,0				
112	112	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0954	343 155,0		32 737,0		32 737,0		32 737,0	
				т									
113	113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02538	349 152,0		8 861,0		8 861,0		8 861,0	
				т									
114	114	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1,744	36 210,0	6 978,0	63 150,0	12 170,0	19 219,0		63 150,0	
				м3		18 212,0	1 904,0	31 762,0	3 321,0				
115	115	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92	м³	1,744	144 122,0		251 349,0		251 349,0		251 349,0	
116	116	1107-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки и перемычки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м		2	11 062,0	2 623,0	22 124,0	5 246,0	1 370,0		22 124,0	
				шт.		7 754,0	780,0	15 508,0	1 560,0				
117	117	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Балки Б4 (1 шт),перемычки 3ПП16-71 (2шт) из тяжелого бетона класса В15 (В25) на ССПЦ СТ РК 937-92	м³	0,38	144 526,0		54 920,0		54 920,0		54 920,0	
118	118	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки. Установка		4	9 396,0	1 243,0	37 584,0	4 972,0	5 236,0		37 584,0	
				шт.		6 844,0	384,0	27 376,0	1 536,0				
119	119	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		4	40 352,0		161 408,0		161 408,0		161 408,0	
				комплект									
120	120	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стремянок См-1 (2 шт)		0,10392	256 911,0	67 122,0	26 698,0	6 975,0	2 723,0		26 698,0	
				т		163 582,0	18 321,0	16 999,0	1 904,0				
121	121	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки См-1 (2 шт)		0,10392	1 146 761,0		119 171,0		119 171,0		119 171,0	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м^2	3,01368	3 421,0	4,0	10 310,0	12,0	90,0		10 310,0	
						3 193,0	1,0	9 623,0	3,0				
123	123	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением перезита ДНА, фундаментов раствор М100	м^2	10,8	2 789,0	36,0	30 121,0	389,0	9 547,0		30 121,0	
						1 869,0	12,0	20 185,0	130,0				
124	124	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону стен	м^2	47,48	4 756,0	255,0	225 815,0	12 107,0	2 469,0		225 815,0	
						3 875,0	109,0	183 985,0	5 175,0				
125	125	6101-0103-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 м^3	м^3 грунта	28,96	372,0	337,0	10 773,0	9 759,0			10 773,0	
						35,0	72,0	1 014,0	2 085,0				
126	126	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м^3 грунта	1,64	14 534,0	0,0	23 836,0	0,0			23 836,0	
						14 534,0	0,0	23 836,0	0,0				
127	127	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 3	м^3 грунта	1,64	5 614,0	0,0	9 207,0	0,0			9 207,0	
						5 614,0	0,0	9 207,0	0,0				
128	128	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	25,2	109,0	109,0	2 747,0	2 746,0			2 747,0	
						0,0	27,0	0,0	680,0				
129	129	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	25,2	739,0	282,0	18 623,0	7 106,0			18 623,0	
						457,0	91,0	11 516,0	2 293,0				
130	130	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,6	35 460,0	2 676,0	21 276,0	1 606,0	1 051,0		21 276,0	
						5 527,0	528,0	3 316,0	317,0				
131	131	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3	2,1	72 979,0	26 594,0	153 256,0	55 848,0	674,0		153 256,0	
						46 064,0	8 199,0	96 734,0	17 218,0				
132	132	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 071,0		30 142,0		30 142,0		30 142,0	
133	133	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7 938,0		15 876,0		15 876,0		15 876,0	
134	134	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	13 040,0		104 320,0		104 320,0		104 320,0	
135	135	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	14 045,0		28 090,0		28 090,0		28 090,0	
136	136	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9 635,0		19 270,0		19 270,0		19 270,0	
137	137	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Т (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	40 352,0		80 704,0		80 704,0		80 704,0	
138	138	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,602	49 329,0	14,0	79 025,0	22,0	53 898,0		79 025,0	
						15 671,0	0,0	25 105,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	6101-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ навымет		1 838,247	675,0	675,0	1 240 817,0	1 240 817,0			1 240 817,0	
				$м^3$ грунта		0,0	201,0	0,0	369 488,0				
140	140	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,		56,853	14 534,0	0,0	826 302,0	0,0			826 302,0	
				$м^3$ грунта		14 534,0	0,0	826 302,0	0,0				
141	141	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками(дна траншеи)		334,5	739,0	282,0	247 196,0	94 330,0			247 196,0	
				$м^3$		457,0	91,0	152 866,0	30 440,0				
142	142	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы с разравниванием		94,09	5 614,0	0,0	528 221,0	0,0			528 221,0	
				$м^3$		5 614,0	0,0	528 221,0	0,0				
143	143	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		306,81	109,0	109,0	33 442,0	33 442,0			33 442,0	
				м3		0,0	27,0	0,0	8 284,0				
144	144	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		306,81	739,0	282,0	226 733,0	86 521,0			226 733,0	
				$м^3$		457,0	91,0	140 212,0	27 920,0				
			Итого по подразделу 1: Канал КЛ 98х48					20 120 591	2 409 693	12 394 165	0	20 120 591	
								4 957 601	703 001	0	0		
			Итого по разделу 3: Подпольные каналы					20 120 591	2 409 693	12 394 165	0	20 120 591	
								4 957 601	703 001	0	0		
			ИТОГО по акту					58 595 850	6 447 772	30 695 942	0	58 595 850,0	
								20 257 421	1 733 828	0	0		
			Итого по акту									58 595 850,0	
			Организация и управление СМР на стройке			6,3%		3691538,0					
			Итого									62 287 388	
			Сметная прибыль			5,0%		3114369,0					
			Итого									65401757,0	
			Непредвиденные работы и затраты			5%		3114369,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									68516126,0	
			В текущих ценах 2024 года К=1,075									73654835,0	
			НДС			12%		8838580,0					
			Итого с НДС									82493415,0	
			Скидка 2 %									1649868,0	
			Итого к оплате:									80843547,0	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Руководитель_____ Кайназаров М.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Alpha-Pro"
_____ Эпитебекен Н.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"
_____ Мурзагалиев З.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительваархитектуры и градостроительства Панфиловского района"БИН 120140000979,г.Жаркент
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970 ,г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство 80 квартирного жилого дома в г.Жаркент Панфиловского района области Жетісу
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 120140000979/240053/00 от 16.07.2024 год

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2024 год по л.с. 4-1 Наружные сети электроснабжения -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Материалы и оборудование ВЛИ-10кВ.										
1	1	6101-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м^3**	м^3	26,19	467,0	422,0	12 231,0	11 053,0			12 231,0	
						45,0	93,0	1 179,0	2 436,0				
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м^3 грунта	0,81	14 534,0	0,0	11 773,0	0,0			11 773,0	
						14 534,0	0,0	11 773,0	0,0				
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	м^3 грунта	10,8	109,0	109,0	1 177,0	1 178,0			1 177,0	
						0,0	27,0	0,0	292,0				
4	4	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	12	739,0	282,0	8 868,0	3 384,0			8 868,0	
						457,0	91,0	5 484,0	1 092,0				
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м^3	1,2	5 614,0	0,0	6 737,0	0,0			6 737,0	
						5 614,0	0,0	6 737,0	0,0				
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3	0,1	17 925,0	5 199,0	1 793,0	520,0	891,0		1 793,0	
						3 815,0	1 616,0	382,0	162,0				
7	7	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство**	м^3	0,64	65 853,0	4 708,0	42 146,0	3 013,0	3 038,0		42 146,0	
						31 018,0	948,0	19 852,0	607,0				
8	8	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03746	2 183 760,0	3 928,0	81 804,0	147,0			81 804,0	
						1 064 068,0	1 234,0	39 860,0	46,0				
9	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т	0,00123	1 491 228,0	15 918,0	1 834,0	20,0	1 484,0		1 834,0	
						268 902,0	2 997,0	331,0	4,0				
10	10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2	15,2	4 194,0	41,0	63 749,0	623,0	44 582,0		63 749,0	
						1 220,0	6,0	18 544,0	91,0				
11	11	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка**		2	12 505,0	6 061,0	25 010,0	12 122,0	3 448,0		25 010,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4 720,0	1 232,0	9 440,0	2 464,0				
12	12	225-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	2	37 909,0		75 818,0		75 818,0		75 818,0	
13	13	1133-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	49 363,0 19 067,0	27 791,0 9 060,0	49 363,0 19 067,0	27 791,0 9 060,0	2 505,0		49 363,0	
14	14	1133-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	142 399,0 56 509,0	46 751,0 13 357,0	142 399,0 56 509,0	46 751,0 13 357,0	39 139,0		142 399,0	
15	15	515-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный,	шт.	1	5 654 922,0		5 654 922,0		5 654 922,0		5 654 922,0	
16	16	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и	шт.	1	4 528 467,0		4 528 467,0		4 528 467,0		4 528 467,0	
17	17	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	14 622,0 11 730,0	1 074,0 325,0	43 866,0 35 190,0	3 222,0 975,0	5 454,0		43 866,0	
18	18	247-302-0115 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0.5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	4 996,0		14 988,0		14 988,0		14 988,0	
19	19	515-201-1002 *СпрСЦ 04.2024*	Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-10-5-6,6 Д КФ /СТ48.64/	шт.	1	436 285,0		436 285,0		436 285,0		436 285,0	
20	20	8601-0602-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными	секция	14	92 048,0 30 428,0	14 080,0 3 976,0	1 288 672,0 425 992,0	197 120,0 55 664,0	665 560,0		1 288 672,0	
21	21	8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими	комплект	1	117 036,0 24 056,0	455,0 125,0	117 036,0 24 056,0	455,0 125,0	92 525,0		117 036,0	
22	22	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.	6	12 505,0 4 720,0	6 061,0 1 232,0	75 030,0 28 320,0	36 366,0 7 392,0	10 344,0		75 030,0	
23	23	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,388	48 501,0		115 820,0		115 820,0		115 820,0	
24	24	6124-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 5 т	шт.	1	449 245,0 213 177,0	213 512,0 60 719,0	449 245,0 213 177,0	213 512,0 60 719,0	22 556,0		449 245,0	
25	25	515-103-0166 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 500TS, 500 кВа, 360 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1 1	19 407 246,0		19 407 246,0		19 407 246,0		19 407 246,0	
26	26	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,595	570 771,0 299 009,0	266 920,0 66 133,0	339 609,0 177 910,0	158 817,0 39 349,0	2 882,0		339 609,0	
27	27	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для	м	1 560	620,0		967 200,0		967 200,0		967 200,0	
28	28	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС	м	225	466,0		104 850,0		104 850,0		104 850,0	
29	29	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	22	12 112,0 12 112,0	0,0 0,0	266 464,0 266 464,0	0,0 0,0			266 464,0	
30	30	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	22	5 614,0 5 614,0	0,0 0,0	123 508,0 123 508,0	0,0 0,0			123 508,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	45	1 303,0	41,0	58 635,0	1 845,0	15 885,0		58 635,0	
						909,0	10,0	40 905,0	450,0				
32	32	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	7	7 590,0	390,0	53 130,0	2 730,0	22 568,0		53 130,0	
						3 976,0	97,0	27 832,0	679,0				
33	33	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	11	6 232,0	257,0	68 552,0	2 827,0	21 989,0		68 552,0	
						3 976,0	56,0	43 736,0	616,0				
34	34	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	220	1 303,0	41,0	286 660,0	9 020,0	77 660,0		286 660,0	
						909,0	10,0	199 980,0	2 200,0				
35	35	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК	шт.	1	22 042,0		22 042,0		22 042,0		22 042,0	
36	36	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 795,0	23 957,0	55 795,0	23 957,0	922,0		55 795,0	
						30 916,0	7 813,0	30 916,0	7 813,0				
37	37	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	112 232,0		224 464,0		224 464,0		224 464,0	
38	38	252-301-0913 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре А 10-2	комплект	1	84 581,0		84 581,0		84 581,0		84 581,0	
39	39	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
40	40	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
41	41	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
42	42	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	0,333333	29 675,0		9 892,0		9 892,0		9 892,0	
43	43	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
44	44	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
45	45	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
46	46	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972,0		8 916,0		8 916,0		8 916,0	
47	47	252-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	3	18 775,0		56 325,0		56 325,0		56 325,0	
48	48	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	58 902,0	12 032,0	58 902,0	12 032,0	206,0		58 902,0	
						46 664,0	3 728,0	46 664,0	3 728,0				
49	49	515-201-0520 *СпрСЦ 04.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНДс1.1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм	комплект	1	266 941,0		266 941,0				266 941,0	
										266 941,0			
50	50	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	9	27 102,0	10 360,0	243 918,0	93 240,0	8 298,0		243 918,0	
						15 820,0	3 379,0	142 380,0	30 411,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	112 232,0		1 010 088,0		1 010 088,0		1 010 088,0	
52	52	252-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1	комплект	9	31 920,0		287 280,0		287 280,0		287 280,0	
53	53	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	2 421,0		21 789,0		21 789,0		21 789,0	
54	54	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	561,0		5 049,0		5 049,0		5 049,0	
55	55	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	27	16 899,0		456 273,0		456 273,0		456 273,0	
56	56	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	9	29 675,0		267 075,0		267 075,0		267 075,0	
57	57	261-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	27	1 480,0		39 960,0		39 960,0		39 960,0	
58	58	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одким подкосом.Установка	опора	1	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	922,0		55 795,0	
59	59	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	90 282,0		180 564,0		180 564,0		180 564,0	
60	60	252-301-0914 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре Кр 10-1	комплект	1	103 693,0		103 693,0		103 693,0		103 693,0	
61	61	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15 426,0		30 852,0		30 852,0		30 852,0	
62	62	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 273,0		12 273,0		12 273,0		12 273,0	
63	63	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
64	64	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
65	65	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00216	1 159 824,0		2 505,0		2 505,0		2 505,0	
66	66	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	1 092,0		156,0		156,0		156,0	
67	67	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
68	68	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
69	69	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0	
70	70	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	0,833333	29 675,0		24 729,0		24 729,0		24 729,0	
71	71	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
72	72	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0	
74	74	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	58 902,0 46 664,0	12 032,0 3 728,0	58 902,0 46 664,0	12 032,0 3 728,0	206,0		58 902,0	
75	75	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
76	76	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	1	73 415,0		73 415,0		73 415,0		73 415,0	
77	77	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
78	78	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1 092,0		961,0		961,0		961,0	
79	79	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
80	80	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
81	81	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
82	82	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0	
83	83	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5.оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148,0		9 444,0		9 444,0		9 444,0	
84	84	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
85	85	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
86	86	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1)	т	0,0081	1 159 824,0		9 395,0		9 395,0		9 395,0	
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудование ВЛИ-10кВ.					39 461 796 2 093 768	897 734 251 273	5 934 680 30 477 577	0 0	39 461 796	
			Раздел 2: КЛ-0,4кВ										
87	87	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	27,88	358,0 25,0	333,0 87,0	9 981,0 697,0	9 284,0 2 426,0			9 981,0	
88	88	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	18	64,0 0,0	64,0 16,0	1 152,0 0,0	1 152,0 288,0			1 152,0	
89	89	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	9,88	486,0 0,0	486,0 104,0	4 802,0 0,0	4 802,0 1 028,0			4 802,0	
90	90	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	172,9	81,0		14 005,0				14 005,0	
91	91	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	1 077,0 645,0	386,0 104,0	161 550,0 96 750,0	57 900,0 15 600,0	6 900,0		161 550,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	243-115-1824 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мк)-1		150	11 763,0		1 764 450,0		1 764 450,0		1 764 450,0	
				м									
93	93	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм		0,024	4 440 434,0	23 269,0	106 570,0	558,0	658,0		106 570,0	
				км		1 509 905,0	7 960,0	36 238,0	191,0				
			Итого по разделу 2: КЛ-0,4кВ					2 062 510	73 696	1 772 008	0	2 062 510	
								133 685	19 533	0	0		
			ИТОГО по акту					41 524 306	971 430	7 706 688	0	41 524 306	
								2 227 453	270 806	30 477 577	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							30 477 577			
			Итого по акту							30477577	11 046 729	41 524 306	
			Организация и управление СМР на стройке			6,3%		695944,0				11 742 673	
			Итого									12329807,0	
			Сметная прибыль			5,0%		587134,0				42807384,0	
			Итого										
			Непредвиденные работы и затраты			5%		2140369,0				44947753,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48318834,0	
			В текущих ценах 2024 года К=1,075										
			НДС			12%		5798260,0				54117094,0	
			Итого с НДС									1082342,0	
			Скидка 2 %									53034752,0	
			Итого к оплате:										

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Руководитель _____ Кайназаров М.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Alpha-Pro"
_____ Әліпбек Ө.Н.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ Гусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"
_____ Мурзагалиев З.С.