Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района,БИН 120140000979

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством 80 квартирного жилого дома г.Жаркент

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

	код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		120140000979/240053/00	16.07.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством 80 кв.жилого дома, г.Жаркент	211 373 402,95	69 192 057,099	56 289 532						8 303 046,851	77 495 103,95
Аванс %										0,00
Всего выполнено		69 192 057,10	56 289 532						8 303 046,851	77 495 103,95

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель_____Кайназаров М.Т.

Технический надзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____Мурзагалиев З.С.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект"

Директор_____Кусаинов К.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительстваархитектуры и градостроительства Панфиловского района"БИН 120140000979,г.Жаркент**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970 ,г.Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство 80 квартирного жилого дома в г.Жаркент Панфиловского района области Жетісу**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 120140000979/240053/00 от 16.07.2024 год**

Акт выполненных работ

за Октябрь месяц,2024 год по л.с. 7-1 Благоустройство территории -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3 /для озеленения/	$м^3$ грунта	322	109,0	109,0	35 098,0	35 098,0			35 098,0	
						0,0	27,0	0,0	8 694,0				
2	2	1101-0104-0409 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	322	47,0	47,0	15 134,0	15 134,0			15 134,0	
						0,0	12,0	0,0	3 864,0				
3	3	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	322	584,0	540,0	188 048,0	173 880,0	322,0		188 048,0	
						43,0	119,0	13 846,0	38 318,0				
4	4	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8 452,5	75,0		633 938,0				633 938,0	
5	5	1101-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	734	157,0	157,0	115 238,0	115 238,0			115 238,0	
						0,0	40,0	0,0	29 360,0				
6	6	1101-0104-0111 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	734	119,0	119,0	87 346,0	87 346,0			87 346,0	
						0,0	30,0	0,0	22 020,0				
7	7	1101-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Насыпь с перемещением до 20м/	$м^3$ грунта	2 083	157,0	157,0	327 031,0	327 031,0			327 031,0	
						0,0	40,0	0,0	83 320,0				
8	8	1101-0104-0111 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/добавлять с 10м до 20м/	$м^3$ грунта	2 083	119,0	119,0	247 877,0	247 877,0			247 877,0	
						0,0	30,0	0,0	62 490,0				
9	9	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	2 083	109,0	109,0	227 047,0	227 047,0			227 047,0	
						0,0	27,0	0,0	56 241,0				
10	10	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	$м^3$	2 083	73,0	73,0	152 059,0	152 059,0			152 059,0	
						0,0	18,0	0,0	37 494,0				
11	11	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 083	739,0	282,0	1 539 337,0	587 406,0			1 539 337,0	
						457,0	91,0	951 931,0	189 553,0				
12	12	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3	2 083	208,0	161,0	433 264,0	335 363,0	8 332,0		433 264,0	
						43,0	35,0	89 569,0	72 905,0				
13	13	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /недостаток пригодного грунта/	$м^3$ грунта	615	583,0	540,0	358 545,0	332 100,0			358 545,0	
						43,0	119,0	26 445,0	73 185,0				
14	14	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки		16 143,75	75,0		1 210 781,0				1 210 781,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			15 км	т·км									
15	15	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2	1 962	18,0	18,0	35 316,0	35 316,0			35 316,0	
						0,0	5,0	0,0	9 810,0				
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					5 606 059	2 670 895	8 654	0	5 606 059	
								1 081 791	687 254	0	0		
			Раздел 2: Покрытие										
16	16	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3	271,5	13 579,0	2 563,0	3 686 698,0	695 855,0	2 818 713,0		3 686 698,0	
						634,0	522,0	172 131,0	141 723,0				
17	17	1127-0602-0307 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более.Устройство	м2	1 086	2 811,0	342,0	3 052 746,0	371 412,0	2 572 734,0		3 052 746,0	
						100,0	53,0	108 600,0	57 558,0				
18	18	1127-0602-0407 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2	1 086	1 205,0	0,0	1 308 630,0	0,0	1 270 620,0		1 308 630,0	
						35,0	0,0	38 010,0	0,0				
19	19	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м2	1 086	2 950,0	353,0	3 203 700,0	383 358,0	2 711 742,0		3 203 700,0	
						100,0	51,0	108 600,0	55 386,0				
20	20	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м.	252	4 745,0	88,0	1 195 740,0	22 176,0	314 748,0		1 195 740,0	
						3 408,0	26,0	858 816,0	6 552,0				
21	21	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	252	2 529,0		637 308,0		637 308,0		637 308,0	
22	22	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	49,5	13 032,0	2 471,0	645 084,0	122 315,0	491 386,0		645 084,0	
						634,0	502,0	31 383,0	24 849,0				
23	23	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3	49,5	14 568,0	3 816,0	721 116,0	188 892,0	484 257,0		721 116,0	
						969,0	777,0	47 966,0	38 462,0				
24	24	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м^2	330	4 313,0	261,0	1 423 290,0	86 130,0	171 270,0		1 423 290,0	
						3 533,0	64,0	1 165 890,0	21 120,0				
25	25	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	330	4 222,0		1 393 260,0		1 393 260,0		1 393 260,0	
26	26	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м.	110	4 634,0	88,0	509 740,0	9 680,0	125 180,0		509 740,0	
						3 408,0	26,0	374 880,0	2 860,0				
27	27	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	110	1 141,0		125 510,0		125 510,0		125 510,0	
28	28	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	45,9	49 570,0	14,0	2 275 263,0	643,0	1 555 321,0		2 275 263,0	
						15 671,0	0,0	719 299,0	0,0				
29	29	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	32,4	13 032,0	2 471,0	422 237,0	80 061,0	321 634,0		422 237,0	
						634,0	502,0	20 542,0	16 265,0				
30	30	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3	32,4	14 514,0	3 816,0	470 254,0	123 639,0	315 219,0		470 254,0	
						969,0	777,0	31 396,0	25 175,0				
31	31	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м2	324	2 950,0	353,0	955 800,0	114 372,0	809 028,0		955 800,0	
						100,0	51,0	32 400,0	16 524,0				
32	32	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	324	637,0	0,0	206 388,0	0,0	200 880,0		206 388,0	
						17,0	0,0	5 508,0	0,0				
33	33	1147-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м^2	235,40397	7 769,0	57,0	1 828 853,44	13 418,03	1 670 191,17		1 828 853,44	
						617,0	12,0	145 244,25	2 824,85				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		90	4 714,0	88,0	424 260,0	7 920,0	109 620,0		424 260,0	
				м.		3 408,0	26,0	306 720,0	2 340,0				
35	35	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		90	1 141,0		102 690,0		102 690,0		102 690,0	
				м									
36	36	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство		117,75	13 579,0	2 563,0	1 598 927,0	301 794,0	1 222 479,0		1 598 927,0	
				м3		634,0	522,0	74 654,0	61 466,0				
37	37	1127-0602-0307 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более.Устройство		471	2 811,0	342,0	1 323 981,0	161 082,0	1 115 799,0		1 323 981,0	
				м2		100,0	53,0	47 100,0	24 963,0				
38	38	1127-0602-0407 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307		471	1 205,0	0,0	567 555,0	0,0	551 070,0		567 555,0	
				м2		35,0	0,0	16 485,0	0,0				
39	39	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство		471	2 950,0	353,0	1 389 450,0	166 263,0	1 176 087,0		1 389 450,0	
				м2		100,0	51,0	47 100,0	24 021,0				
40	40	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		124	4 745,0	88,0	588 380,0	10 912,0	154 876,0		588 380,0	
				м.		3 408,0	26,0	422 592,0	3 224,0				
41	41	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91		124	2 529,0		313 596,0		313 596,0		313 596,0	
				м									
			Итого по разделу 2: Покрытие					30 370 456	2 859 922	22 735 218	0	30 370 456	
								4 775 316	525 313	0	0		
			ИТОГО по акту					35 976 515	5 530 817	22 743 872	0	35 976 515	
								5 857 107	1 212 567	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							35976515*6,3/100		2 266 520	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							35976515+0+0+2266520		**38 243 035**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							38243035*5/100		1 912 152	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							38243035*5/100		1 912 152	
			Итого :									**42 067 339**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							42067339*1,075		**45 222 389**	
			НДС (12%)							45222389*12/100		5 426 687	
			Итого с НДС							45222389+5426687		**50 649 076**	
			Скидка 2 %									**1012982,07**	
			Итого к оплате:									**49636093,93**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Руководитель _____ **Кайназаров М.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Alpha-Pro"

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительстваархитектуры и градостроительства Панфиловского района"БИН 120140000979,г.Жаркент**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970 ,г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство 80 квартирного жилого дома в г.Жаркент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 120140000979/240053/00 от 16.07.2024 год**

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 год по л.с. 6-1 Наружные сети водопровода и канализации -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	1 070,492	412,0	412,0	441 043,0	441 042,0			441 043,0	
						0,0	88,0	0,0	94 203,0				
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	33,108	12 112,0	0,0	401 004,0	0,0			401 004,0	
						12 112,0	0,0	401 004,0	0,0				
3	3	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 /Уширения на колодцы/**	м^3 грунта	2,714	542,0	542,0	1 471,0	1 471,0			1 471,0	
						0,0	141,0	0,0	383,0				
4	4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3	26	15 041,0	435,0	391 066,0	11 310,0	258 050,0		391 066,0	
						4 681,0	102,0	121 706,0	2 652,0				
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3**	м^3 грунта	70	5 614,0	0,0	392 980,0	0,0			392 980,0	
						5 614,0	0,0	392 980,0	0,0				
6	6	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	м^3 грунта	997	109,0	109,0	108 673,0	108 673,0			108 673,0	
						0,0	27,0	0,0	26 919,0				
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	м^3	997	739,0	282,0	736 783,0	281 154,0			736 783,0	
						457,0	91,0	455 629,0	90 727,0				
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2 473 020	843 650	258 050	0	2 473 020	
								1 371 319	214 884	0	0		
			Подраздел 2: Трубопроводы. (трубопроводная арматура)										
8	8	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км	0,077	1 348 758,0	449 367,0	103 854,0	34 601,0			103 854,0	
						899 391,0	118 159,0	69 253,0	9 098,0				
9	9	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	77,77	855,0		66 493,0		66 493,0		66 493,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	77	376,0 365,0	2,0 0,0	28 952,0 28 105,0	154,0 0,0	693,0		28 952,0	
11	11	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,077	264 988,0 257 576,0	0,0 0,0	20 404,0 19 833,0	0,0 0,0	571,0		20 404,0	
12	12	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,005	1 994 748,0 1 664 848,0	236 888,0 69 315,0	9 974,0 8 324,0	1 185,0 347,0	465,0		9 974,0	
13	13	241-102-0150 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,8 мм	м	5	1 977,0		9 885,0		9 885,0		9 885,0	
14	14	6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,005	4 043 530,0 1 180 475,0	61 259,0 378,0	20 218,0 5 902,0	306,0 2,0	14 009,0		20 218,0	
15	15	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,005	264 988,0 257 576,0	0,0 0,0	1 325,0 1 288,0	0,0 0,0	37,0		1 325,0	
16	16	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25 374,0 13 637,0	10 867,0 2 930,0	25 374,0 13 637,0	10 867,0 2 930,0	870,0		25 374,0	
17	17	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	3,193	126 439,0 79 083,0	26 813,0 8 236,0	403 720,0 252 512,0	85 614,0 26 298,0	65 594,0		403 720,0	
18	18	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	24 186,0		48 372,0		48 372,0		48 372,0	
19	19	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 140,0		42 280,0		42 280,0		42 280,0	
20	20	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	26 814,0		80 442,0		80 442,0		80 442,0	
21	21	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25 806,0		25 806,0		25 806,0		25 806,0	
22	22	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	45 800,0		45 800,0		45 800,0		45 800,0	
23	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 604,0		13 208,0		13 208,0		13 208,0	
24	24	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9 635,0		19 270,0		19 270,0		19 270,0	
25	25	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
26	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
27	27	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/	м3	1,602	49 329,0 15 671,0	14,0 0,0	79 025,0 25 105,0	22,0 0,0	53 898,0		79 025,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы дымовые кирпичные. Кладка		2,298	105 369,0	5 613,0	242 138,0	12 899,0	18 915,0		242 138,0	
				м3		60 520,0	1 717,0	139 075,0	3 946,0				
63	63	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-05,С1-06,С1-07		0,1232	1 146 761,0		141 281,0		141 281,0		141 281,0	
				т									
64	64	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,5728	263,0	4,0	940,0	14,0	257,0		940,0	
				$м^2$		187,0	0,0	668,0	0,0				
65	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		3,5728	403,0	7,0	1 440,0	25,0	636,0		1 440,0	
				$м^2$		218,0	2,0	779,0	7,0				
66	66	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-1,5,7		0,1816	1 491 228,0	15 918,0	270 807,0	2 890,0	219 084,0		270 807,0	
				т		268 902,0	2 997,0	48 833,0	544,0				
67	67	6121-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		8	55 183,0	23 774,0	441 464,0	190 192,0	188 560,0		441 464,0	
				м		7 839,0	4 527,0	62 712,0	36 216,0				
68	68	241-201-0423 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм		8	27 591,0		220 728,0		220 728,0		220 728,0	
				м									
			Итого по разделу 2: Канализация, трубопроводы.					4 260 356	397 689	2 696 976	0	4 260 356	
								863 850	99 605	0	0		
			ИТОГО по акту					8 430 227	1 399 466	3 953 293	0	8 430 227	
								2 775 623	359 507	0	0		
			Итого по акту									8 430 227	
			Организация и управление СМР на стройке			6,3%		531104,0					
			Итого									8 961 331	
			Сметная прибыль			5,0%		448067,0					
			Итого									9409398,0	
			Непредвиденные работы и затраты			5%		448067,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9857465,0	
			В текущих ценах 2024 года К=1,075									10596775,0	
			НДС			12%		1271613,0					
			Итого с НДС									11868388,0	
			Скидка 2 %									237368,0	
			Итого к оплате:									11631020,0	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Руководитель _____ **Кайназаров М.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Alpha-Pro"

_____ **Әлімбек Ә.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительстваархитектуры и градостроительства Панфиловского района"БИН 120140000979,г.Жаркент**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970 ,г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство 80 квартирного жилого дома в г.Жаркент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 120140000979/240053/00 от 16.07.2024 год

Акт выполненных работ

за Октябрь месяц, 2024 год по л. с. 6-3 Наружные сети газопровода - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 3	м^3	160,7775	412,0	412,0	66 240,0	66 240,0			66 240,0	
						0,0	88,0	0,0	14 148,0				
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным*	м^3	4,9725	14 534,0	0,0	72 270,0	0,0			72 270,0	
						14 534,0	0,0	72 270,0	0,0				
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3	м^3	127,5	109,0	109,0	13 898,0	13 898,0			13 898,0	
						0,0	27,0	0,0	3 443,0				
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами,толщина уплотняемого слоя 30 см	м^3	127,5	366,0	366,0	46 665,0	46 665,0			46 665,0	
						0,0	71,0	0,0	9 053,0				
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	25,5	3 925,0	0,0	100 088,0	0,0			100 088,0	
						3 925,0	0,0	100 088,0	0,0				
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	12,75	15 041,0	435,0	191 773,0	5 547,0	126 544,0		191 773,0	
						4 681,0	102,0	59 683,0	1 301,0				
7	7	6101-0109-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом,группа грунта 3	м^2	369	25,0	25,0	9 225,0	9 225,0			9 225,0	
						0,0	6,0	0,0	2 214,0				
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					500 159	141 575	126 544	0	500 159	
								232 041	30 159	0	0		
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
8	8	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км	0,17	1 348 758,0	449 367,0	229 289,0	76 392,0			229 289,0	
						899 391,0	118 159,0	152 896,0	20 087,0				
9	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	171,7	1 085,0		186 294,0		186 294,0		186 294,0	
10	10	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 540,0	185,0	18 160,0	740,0			18 160,0	
						4 355,0	1,0	17 420,0	4,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0	
12	12	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1	13 437,0		13 437,0		13 437,0		13 437,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					456 930	77 132	209 481	0	456 930	
								170 316	20 091	0	0		
			Подраздел 3: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт.										
13	13	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,0005	2 921 089,0	650 989,0	1 461,0	326,0	34,0		1 461,0	
						2 202 319,0	203 907,0	1 101,0	102,0				
14	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,5	1 731,0		866,0		866,0		866,0	
15	15	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	3 341 089,0	60 886,0	1 671,0	30,0	1 053,0		1 671,0	
						1 174 688,0	291,0	587,0	0,0				
16	16	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,00058	3 238 824,0	621 936,0	1 879,0	361,0	149,0		1 879,0	
						2 359 627,0	177 686,0	1 369,0	103,0				
17	17	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58	5 685,0		3 297,0		3 297,0		3 297,0	
18	18	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т	0,00857	237 341,0	5 836,0	2 034,0	50,0	30,0		2 034,0	
						227 986,0	1 052,0	1 954,0	9,0				
19	19	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	393 914,0		3 376,0		3 376,0		3 376,0	
20	20	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,00115	1 409 667,0	475 245,0	1 621,0	546,0			1 621,0	
						934 422,0	120 071,0	1 075,0	138,0				
21	21	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1 085,0		1 260,0		1 260,0		1 260,0	
22	22	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км	0,00115	530 339,0	359 707,0	610,0	413,0	2,0		610,0	
						169 157,0	81 235,0	195,0	93,0				
23	23	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 540,0	185,0	13 620,0	555,0			13 620,0	
						4 355,0	1,0	13 065,0	3,0				
24	24	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0	
25	25	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0	
26	26	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
27	27	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	1	10 148,0	1 228,0	10 148,0	1 228,0	784,0		10 148,0	
						8 136,0	27,0	8 136,0	27,0				
28	28	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0	
29	29	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10		0,828809	849,0		704,0		704,0		704,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
30	30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,005	35 460,0	2 676,0	177,0	14,0	136,0		177,0	
						5 527,0	528,0	28,0	3,0				
31	31	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	290,0	0,0	290,0	0,0	3,0		290,0	
						287,0	0,0	287,0	0,0				
32	32	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0	
33	33	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1,44	15 041,0	435,0	21 659,0	627,0	14 292,0		21 659,0	
						4 681,0	102,0	6 741,0	147,0				
			Итого по подразделу 3: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт.					75 129	4 150	36 442	0	75 129	
								34 538	625	0	0		
			Подраздел 4: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/										
34	34	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=B12,5,F50,W6,ссц/	$м^3$	0,014	58 355,0	4 252,0	817,0	60,0	455,0		817,0	
						21 575,0	849,0	302,0	12,0				
35	35	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,035	46 523,0	19 618,0	1 628,0	687,0	31,0		1 628,0	
						26 026,0	5 774,0	911,0	202,0				
36	36	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона	$м^3$	0,035	64 528,0		2 258,0		2 258,0		2 258,0	
37	37	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0047	3 406 760,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0	
38	38	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	1	13 120,0	444,0	13 120,0	444,0	1 324,0		13 120,0	
						11 352,0	145,0	11 352,0	145,0				
39	39	242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм с телескопич.штоком	шт	1	72 852,0		72 852,0		72 852,0		72 852,0	
40	40	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 540,0	185,0	9 080,0	370,0			9 080,0	
						4 355,0	1,0	8 710,0	2,0				
41	41	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
42	42	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
43	43	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	26 806,0		27,0		27,0		27,0	
44	44	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,62	15 041,0	435,0	39 407,0	1 139,0	26 004,0		39 407,0	
						4 681,0	102,0	12 264,0	267,0				
			Итого по подразделу 4: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/					160 829	2 700	124 591	0	160 829	
								33 539	628	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 5: Узел выхода сигнального провода на поверхность -1шт,см.ГСН7										
45	45	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000053	954 056,0		51,0		51,0		51,0	
46	46	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый**	кг	0,08	3 690,0		295,0		295,0		295,0	
			Итого по подразделу 5: Узел выхода сигнального провода на поверхность -1шт,см.ГСН7					346	0	346	0	346	
								0	0	0	0		
			Подраздел 6: Прокладка сигнальной ленты										
47	47	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной**	м	170	23,0	2,0	3 910,0	340,0			3 910,0	
						21,0	1,0	3 570,0	170,0				
48	48	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	170	18,0		3 060,0		3 060,0		3 060,0	
49	49	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	км	0,17	201 418,0	77 260,0	34 241,0	13 134,0			34 241,0	
						124 158,0	21 189,0	21 107,0	3 602,0				
50	50	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	м	170	597,0		101 490,0		101 490,0		101 490,0	
			Итого по подразделу 6: Прокладка сигнальной ленты					142 701	13 474	104 550	0	142 701	
								24 677	3 772	0	0		
			Подраздел 7: УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -3шт.										
51	51	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	шт.	3	5 932,0	2 544,0	17 796,0	7 632,0	786,0		17 796,0	
						3 126,0	790,0	9 378,0	2 370,0				
52	52	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	7 002,0		21 006,0		21 006,0		21 006,0	
53	53	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	шт.	3	3 732,0	0,0	11 196,0	0,0	900,0		11 196,0	
						3 432,0	0,0	10 296,0	0,0				
54	54	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,03	152 037,0		4 561,0		4 561,0		4 561,0	
55	55	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3**	м^3	0,135	55 961,0	4 252,0	7 555,0	574,0	625,0		7 555,0	
						21 575,0	849,0	2 913,0	115,0				
			Итого по подразделу 7: УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -3шт.					62 114	8 206	27 878	0	62 114	
								22 587	2 485	0	0		
			Подраздел 8: Пересечение с кабелем связи -3шт,см.ГСН8										
56	56	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж**	т	0,36942	532 860,0	4 528,0	196 849,0	1 673,0	472,0		196 849,0	
						527 053,0	1 052,0	194 704,0	389,0				
57	57	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,26178	1 132 558,0		296 481,0		296 481,0		296 481,0	
58	58	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,10764	408 199,0		43 939,0		43 939,0		43 939,0	
59	59	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П-45-50**		0,9	19 185,0		17 266,0		17 266,0		17 266,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на синтетическом связующем II 45-50	$м^3$									
60	60	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	6	5 174,0 3 448,0	522,0 12,0	31 044,0 20 688,0	3 132,0 72,0	7 224,0		31 044,0	
61	61	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000375	270 051,0		101,0		101,0		101,0	
			Итого по подразделу 8: Пересечение с кабелем связи - 3шт,см.ГСН8					585 680	4 805	365 483	0	585 680	
								215 392	461	0	0		
			Подраздел 9: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 16м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
62	62	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	16	14 084,0 3 539,0	7 270,0 1 484,0	225 344,0 56 624,0	116 320,0 23 744,0	52 400,0		225 344,0	
63	63	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр 100 мм	м	16	5 622,0 5 043,0	20,0 5,0	89 952,0 80 688,0	320,0 80,0	8 944,0		89 952,0	
64	64	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	16,32	3 390,0		55 325,0		55 325,0		55 325,0	
65	65	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 925,0 15 855,0	6 091,0 1 708,0	22 925,0 15 855,0	6 091,0 1 708,0	979,0		22 925,0	
66	66	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926,0		1 111,0		1 111,0		1 111,0	
67	67	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0012	3 341 089,0 1 174 688,0	60 886,0 291,0	4 009,0 1 410,0	73,0 0,0	2 527,0		4 009,0	
68	68	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0			4 856,0	
69	69	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0	
70	70	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 540,0 4 355,0	185,0 1,0	9 080,0 8 710,0	370,0 2,0			9 080,0	
71	71	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0	
72	72	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0	
73	73	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	27 615,0		387,0		387,0		387,0	
74	74	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов стальных	ковер	1	14 301,0 12 351,0	1 950,0 639,0	14 301,0 12 351,0	1 950,0 639,0			14 301,0	
75	75	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
76	76	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	670,0		670,0		670,0		670,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	6 048,0	732,0	6 048,0	732,0	467,0		6 048,0	
						4 849,0	16,0	4 849,0	16,0				
78	78	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,6ст 6 мм диаметром 15	м	0,8	365,0		292,0		292,0		292,0	
79	79	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,58371	849,0		496,0		496,0		496,0	
80	80	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,02	15 041,0	435,0	301,0	9,0	199,0		301,0	
						4 681,0	102,0	94,0	2,0				
			Итого по подразделу 9: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 16м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/					452 973	126 173	141 673	0	452 973	
								185 129	26 193	0	0		
			Подраздел 10: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 20м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
81	81	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,02	1 409 667,0	475 245,0	28 193,0	9 504,0			28 193,0	
						934 422,0	120 071,0	18 688,0	2 401,0				
82	82	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр 100 мм	м	20	5 622,0	20,0	112 440,0	400,0	11 180,0		112 440,0	
						5 043,0	5,0	100 860,0	100,0				
83	83	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	20,2	3 390,0		68 478,0		68 478,0		68 478,0	
84	84	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 925,0	6 091,0	45 850,0	12 182,0	1 958,0		45 850,0	
						15 855,0	1 708,0	31 710,0	3 416,0				
85	85	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	926,0		2 222,0		2 222,0		2 222,0	
86	86	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0024	3 341 089,0	60 886,0	8 019,0	146,0	5 053,0		8 019,0	
						1 174 688,0	291,0	2 819,0	1,0				
87	87	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 856,0	308,0	9 712,0	616,0			9 712,0	
						4 548,0	2,0	9 096,0	4,0				
88	88	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	2	11 731,0		23 462,0		23 462,0		23 462,0	
89	89	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 540,0	185,0	18 160,0	740,0			18 160,0	
						4 355,0	1,0	17 420,0	4,0				
90	90	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
91	91	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 060,0		4 120,0		4 120,0		4 120,0	
92	92	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,028	27 615,0		773,0		773,0		773,0	
93	93	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов стальных		2	14 301,0	1 950,0	28 602,0	3 900,0			28 602,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ковер		12 351,0	639,0	24 702,0	1 278,0				
94	94	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0	
95	95	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	670,0		1 340,0		1 340,0		1 340,0	
96	96	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	2	6 048,0	732,0	12 096,0	1 464,0	934,0		12 096,0	
						4 849,0	16,0	9 698,0	32,0				
97	97	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15	м	1,6	365,0		584,0		584,0		584,0	
98	98	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,167421	849,0		991,0		991,0		991,0	
99	99	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,04	15 041,0	435,0	602,0	17,0	397,0		602,0	
						4 681,0	102,0	187,0	4,0				
			Итого по подразделу 10: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 20м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/					373 813	28 969	129 661	0	373 813	
								215 180	7 240	0	0		
			Подраздел 11: Ковер для контрольной трубки 4 шт										
100	100	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство ковера	т	0,02001	3 690 229,0	1 266 517,0	73 841,0	25 343,0	3 796,0		73 841,0	
						2 233 992,0	326 793,0	44 702,0	6 539,0				
101	101	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0	
102	102	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000129	954 056,0		123,0		123,0		123,0	
103	103	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,042	55 961,0	4 252,0	2 350,0	179,0	194,0		2 350,0	
						21 575,0	849,0	906,0	36,0				
104	104	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	23 105,0	6 091,0	69 315,0	18 273,0	3 477,0		69 315,0	
						15 855,0	1 708,0	47 565,0	5 124,0				
105	105	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,003	26 592,0		80,0		80,0		80,0	
106	106	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,9	926,0		3 611,0		3 611,0		3 611,0	
107	107	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,045	51 685,0	2 669,0	2 326,0	120,0	1 354,0		2 326,0	
						18 923,0	793,0	852,0	36,0				
108	108	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3	49 329,0	14,0	14 799,0	4,0	10 093,0		14 799,0	
						15 671,0	0,0	4 701,0	0,0				
			Итого по подразделу 11: Ковер для контрольной трубки 4 шт					175 444	43 919	31 727	0	175 444	
								98 726	11 735	0	0		
			Подраздел 12: Установка ГРПШ (1шт)										
109	109	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/		1	64 264,0	2 556,0	64 264,0	2 556,0	346,0		64 264,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		61 362,0	672,0	61 362,0	672,0				
110	110	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1 с счетчиком	шт.	1	1 182 567,0		1 182 567,0				1 182 567,0	
										1 182 567,0			
111	111	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 731,0		5 193,0		5 193,0		5 193,0	
112	112	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	2	6 953,0	266,0	13 906,0	532,0	1 406,0		13 906,0	
						5 984,0	87,0	11 968,0	174,0				
113	113	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0		115 992,0	
114	114	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/=ИФС/	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
115	115	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	764,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	
116	116	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3	м^3	0,17	58 934,0	4 252,0	10 019,0	723,0	5 628,0		10 019,0	
						21 575,0	849,0	3 668,0	144,0				
117	117	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,016155	74 628,0	29 779,0	1 206,0	481,0	223,0		1 206,0	
						31 022,0	7 658,0	501,0	124,0				
118	118	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,015982	665 002,0		10 628,0		10 628,0		10 628,0	
119	119	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000173	954 056,0		165,0		165,0		165,0	
120	120	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	0,544	1 505,0		819,0		819,0		819,0	
121	121	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	0,468505	263,0	4,0	123,0	2,0	34,0		123,0	
						187,0	0,0	88,0	0,0				
122	122	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	0,468505	403,0	7,0	189,0	3,0	83,0		189,0	
						218,0	2,0	102,0	1,0				
123	123	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 3	шт.	4	2 378,0	1 824,0	9 512,0	7 296,0			9 512,0	
						554,0	594,0	2 216,0	2 376,0				
124	124	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/=B15,F50,W4,ссц/	м^3	0,206	58 934,0	4 252,0	12 140,0	876,0	6 820,0		12 140,0	
						21 575,0	849,0	4 444,0	175,0				
125	125	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,04385	74 628,0	29 779,0	3 272,0	1 306,0	606,0		3 272,0	
						31 022,0	7 658,0	1 360,0	336,0				
126	126	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,04385	665 002,0		29 160,0		29 160,0		29 160,0	
127	127	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,27165	403,0	7,0	512,0	9,0	226,0		512,0	
						218,0	2,0	277,0	3,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 12: Установка ГРПШ (1шт)					1 466 025	13 784	183 687	0	1 466 025	
								85 986	4 005	1 182 567	0		
			Подраздел 13: Ограждение ГРПШ,см.АС3										
128	128	6122-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания гравийного	$м^3$	1,2	13 946,0	634,0	16 735,0	761,0			16 735,0	
						4 681,0	148,0	5 617,0	178,0				
129	129	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,3	59 320,0	4 252,0	17 796,0	1 276,0	1 389,0		17 796,0	
						21 575,0	849,0	6 473,0	255,0				
130	130	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1 731,0		23 888,0		23 888,0		23 888,0	
131	131	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными	секция	5	104 484,0	16 643,0	522 420,0	83 215,0	279 145,0		522 420,0	
						32 012,0	4 698,0	160 060,0	23 490,0				
132	132	8601-0605-0502 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4,с металлическими стойками	кон-ция	3	137 159,0	1 798,0	411 477,0	5 394,0	313 395,0		411 477,0	
						30 896,0	428,0	92 688,0	1 284,0				
133	133	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,01477	1 288 838,0	3 928,0	19 036,0	58,0	17 391,0		19 036,0	
						107 482,0	1 234,0	1 588,0	18,0				
134	134	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,42833	263,0	4,0	113,0	2,0	31,0		113,0	
						187,0	0,0	80,0	0,0				
135	135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,42833	403,0	7,0	173,0	3,0	76,0		173,0	
						218,0	2,0	93,0	1,0				
136	136	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	3 410,0		3 410,0		3 410,0		3 410,0	
			Итого по подразделу 13: Ограждение ГРПШ,см.АС3					1 015 048	90 709	638 725	0	1 015 048	
								266 599	25 226	0	0		
			Подраздел 14: Молнезащита для см.М3.СО										
137	137	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 3	шт.	1	2 378,0	1 824,0	2 378,0	1 824,0			2 378,0	
						554,0	594,0	554,0	594,0				
138	138	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=B15/	$м^3$	0,3	57 798,0	4 252,0	17 339,0	1 276,0	9 591,0		17 339,0	
						21 575,0	849,0	6 473,0	255,0				
139	139	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,06502	487 393,0	260 025,0	31 690,0	16 907,0	308,0		31 690,0	
						222 625,0	55 746,0	14 475,0	3 625,0				
140	140	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1 731,0		3 462,0		3 462,0		3 462,0	
141	141	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,5	2 671,0		6 678,0		6 678,0		6 678,0	
142	142	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,5	3 789,0		13 262,0		13 262,0		13 262,0	
143	143	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70		0,0038	391 672,0		1 488,0		1 488,0		1 488,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			мм,толщиной от 4 до 60 мм	т									
144	144	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,88558	526,0	9,0	992,0	17,0	270,0		992,0	
						374,0	2,0	705,0	4,0				
145	145	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,88558	403,0	7,0	760,0	13,0	336,0		760,0	
						218,0	2,0	411,0	4,0				
			Итого по подразделу 14: Молнезащита для см.МЗ.СО					78 049	20 037	35 395	0	78 049	
								22 618	4 482	0	0		
			Подраздел 15: Заземлитель										
146	146	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	2,5	913,0	59,0	2 283,0	148,0	148,0		2 283,0	
						795,0	15,0	1 988,0	38,0				
147	147	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01575	391 672,0		6 169,0		6 169,0		6 169,0	
			Итого по подразделу 15: Заземлитель					8 452	148	6 317	0	8 452	
								1 988	38	0	0		
			Подраздел 16: Заземление										
148	148	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	18	7 590,0	390,0	136 620,0	7 020,0	58 032,0		136 620,0	
						3 976,0	97,0	71 568,0	1 746,0				
149	149	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 40х4 мм2	м	12	1 422,0	59,0	17 064,0	708,0	6 816,0		17 064,0	
						795,0	15,0	9 540,0	180,0				
150	150	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	3	1 271,0	144,0	3 813,0	432,0	1 167,0		3 813,0	
						738,0	38,0	2 214,0	114,0				
			Итого по подразделу 16: Заземление					157 497	8 160	66 015	0	157 497	
								83 322	2 040	0	0		
			Подраздел 17: Прочие работы										
151	151	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух	стык	18	2 531,0	26,0	45 558,0	468,0	1 908,0		45 558,0	
						2 399,0	0,0	43 182,0	0,0				
152	152	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/63х5,8/	км	0,17	530 339,0	359 707,0	90 158,0	61 150,0	251,0		90 158,0	
						169 157,0	81 235,0	28 757,0	13 810,0				
			Итого по подразделу 17: Прочие работы					135 716	61 618	2 159	0	135 716	
								71 939	13 810	0	0		
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					5 846 905	645 559	2 230 674	0	5 846 905	
								1 764 577	152 990	1 182 567	0		
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления										
153	153	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,228	2 921 089,0	650 989,0	666 008,0	148 426,0	15 454,0		666 008,0	
						2 202 319,0	203 907,0	502 129,0	46 491,0				
154	154	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	228	1 511,0		344 508,0		344 508,0		344 508,0	
155	155	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0356	3 690 228,0	1 266 517,0	131 372,0	45 088,0	6 754,0		131 372,0	
						2 233 991,0	326 793,0	79 530,0	11 634,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	156	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт.	20	764,0		15 280,0		15 280,0		15 280,0	
157	157	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт.	1	1 337,0		1 337,0		1 337,0		1 337,0	
			Подраздел 1: Крепление газопровода Д57х3,0 на опорах Д57х3,0 Н=3,0м -78шт.										
158	158	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	5,3976	74 628,0	29 779,0	402 812,0	160 735,0	74 633,0		402 812,0	
						31 022,0	7 658,0	167 444,0	41 335,0				
159	159	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стальные детали лесов**	т	5,3976	665 002,0		3 589 415,0		3 589 415,0		3 589 415,0	
160	160	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3**	м^3	8,58	58 934,0	4 252,0	505 654,0	36 482,0	284 058,0		505 654,0	
						21 575,0	849,0	185 114,0	7 284,0				
161	161	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 3**	м^3	15,6	17 391,0	0,0	271 300,0	0,0			271 300,0	
						17 391,0	0,0	271 300,0	0,0				
162	162	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	15,6	3 925,0	0,0	61 230,0	0,0			61 230,0	
						3 925,0	0,0	61 230,0	0,0				
163	163	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические.Огрун товка грунтовкой ГФ-021**	м^2	40,8	526,0	9,0	21 461,0	368,0	5 834,0		21 461,0	
						374,0	2,0	15 259,0	82,0				
164	164	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхно сти металлические огрунтованные.Окраска эмалями П Ф-115**	м^2	40,8	403,0	7,0	16 442,0	286,0	7 262,0		16 442,0	
						218,0	2,0	8 894,0	82,0				
165	165	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57/ мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	стык	2	4 533,0	3 787,0	9 066,0	7 574,0			9 066,0	
						746,0	725,0	1 492,0	1 450,0				
			Итого по подразделу 1: Крепление газопровода Д57х3,0 на опорах Д57х3,0 Н=3,0м -78шт.					4 877 380	205 445	3 961 202	0	4 877 380	
								710 733	50 233	0	0		
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					6 035 885	398 959	4 344 535	0	6 035 885	
								1 292 392	108 358	0	0		
			ИТОГО по акту					11 882 790	1 044 518	6 575 209	0	11 882 790	
								3 056 969	261 348	1 182 567	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 182 567			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							10700223*6,3/100		674 114	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							10700223+1182567+0+674114		**12 556 904**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							11374337*5/100		568 717	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							12556904*5/100		627 845	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 753 466**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							13753466*1,075		**14 784 976**	
			НДС (12%)							14784976*12/100		1 774 197	
			Итого с НДС							14784976+1774197		**16 559 173**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 2 %									331183,0	
			Итого к оплате:									16227990,0	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Руководитель _____ **Кайназаров М.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Alpha-Pro"

_____ **Ералиев Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ **Мурзагалиев З.С.**