Генподрядчик : ТОО "Спецвент"

Субподрядчик : ТОО "КазИнвестЛидер"

Наименование стройки -Строительство многопрофильного магазина по ул.Шаштобе №109А в с.Карнак, г.Кентау, Туркестанской области

Акт №2

выполненных работ за июнь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Крыльца, пандусы								
		Крыльцо Кр-1								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,6225	1108,83	--	13996	--	9162	1,54	19
		м3 грунта		1108,83	--	13996	--	59,1	--	--
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,8245	636,23	--	3706	--	2426	0,97	6
		м3 грунта		636,23	--	3706	--	59,1	--	--
3	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,914	3951,58	1142,41	7563	2187	1367	0,85	2
		м3 основания		596,27	456,53	1141	874	50,8	0,54	1
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,914	16317,13	652,68	31231	1249	2267	1,35	3
		м3		904,50	149,91	1731	287	48,5	0,18	--
5	11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	18,81	1893,73	19,53	35621	367	9920	1,22	23
		м2		892,03	3,31	16779	62	48,5	--	--
6	11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	0,097746	9112,38	1297,99	891	127	434	10,67	1
		т		7814,39	272,86	764	27	48,5	0,33	--
7	Т121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,097746	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	2,97	27662,24	9653,08	82157	28670	12044	4,93	15
		м3		3848,13	1997,83	11429	5934	48,5	2,42	7
9	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	18,81	3786,27	87,01	71220	1637	10483	0,80	15
		м2 покрытия		609,38	31,44	11463	591	60,9	0,04	1

		Пандус Пн-1, Пн-2									
10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			176,715	1108,83	--	195947	--	128275	1,54	272	
		м3 грунта		1108,83	--	195947	--	59,1	--	--	
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			122,595	636,23	--	77999	--	51061	0,97	119	
		м3 грунта		636,23	--	77999	--	59,1	--	--	
12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			17,82	3951,58	1142,41	70417	20358	12728	0,85	15	
		м3 основания		596,27	456,53	10625	8135	50,8	0,54	10	
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
			17,82	16317,13	652,68	290771	11631	21108	1,35	24	
		м3		904,50	149,91	16118	2671	48,5	0,18	3	
14	11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки									
			181,17	1893,73	19,53	343087	3537	95541	1,22	221	
		м2		892,03	3,31	161608	599	48,5	--	1	
15	11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование									
			3,31254	9112,38	1297,99	30185	4300	14720	10,67	35	
		т		7814,39	272,86	25885	904	48,5	0,33	1	
16	Т121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012									
			3,31254	--	--	--	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
17	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции пандуса монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование									
			36,3	27662,24	9653,08	1004139	350407	147203	4,93	179	
		м3		3848,13	1997,83	139687	72521	48,5	2,42	88	
18	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
			181,17	3786,27	87,01	685958	15763	100970	0,80	145	
		м2 покрытия		609,38	31,44	110402	5696	60,9	0,04	7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			446195	66702			166	
			Тенге			121103	14894			18	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			446195					
	Материалы -		Тенге			258390					
	Всего заработная плата -		Тенге				135997				
		Накладные расходы -	Тенге			93896					
		Сметная прибыль -	Тенге			43207					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583298					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184	
		Сметная заработная плата -	Тенге				135997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			583298					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184	
		Сметная заработная плата -	Тенге				135997				
		РАЗДЕЛ 4. Двери									
19	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
			1,89	35744,54	--	67557	--	2702	--	--	

		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	25,41	2682,89	116,19	68172	2952	13594	0,83	21
		м2		634,64	53,03	16126	1347	59,8	0,07	2
21	21-090202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	15,12	21720,21	--	328410	--	13136	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	21-090202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	10,29	20238,15	--	208251	--	8330	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			672390	2952			21
			Тенге			16126	1347			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604832				
	Материалы -		Тенге			49094				
	Всего заработная плата -		Тенге				17474			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			536660				
		Накладные расходы -	Тенге			35061				
		Сметная прибыль -	Тенге			51191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			691084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				17474			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67557				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67557				
		Накладные расходы -	Тенге			2702				
		Сметная прибыль -	Тенге			5621				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			766965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				17474			
		ИТОГО по акту:	Тенге				1350263			
		НДС 12%	Тенге				162031,56			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				1512294,56			

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "КазИнвестЛидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Спецвент"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)