Приложение 3
к **приказу** и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«25» июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ЦентрСнабСервис» ,
ГСЛ № 000317от 24.01.2007г., г. Тараз, пр- т Жамбыла № 121 Д .
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Актокалова К.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство школы №40 на 50 ученических мест в с. Коктобе Кордайского района Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области.»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Мелиоратор»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЕлМОЛЖан» государственная лицензия ГСЛ № 001995
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) заказчиком КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области.»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технические показатели

Школа

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	1442,32	1442,32
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	6726,14	6726,14
Площадь застройки	$м^2$	1645,73	1645,73
Полезная площадь	$м^2$	879,81	879,81

Котельная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	53,38	53,38
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	279,0	279,0
Площадь застройки	$м^2$	67,51	67,51
Полезная площадь	$м^2$	50,71	50,71

Резервуар для сточных вод емк. 10 м3

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительный объем	м3	23,7	23,7
Площадь застройки	м2	18,4	18,4

Навес для угля

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	40,12	40,12
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	164,74	164,74
Площадь застройки	$м^2$	46,16	46,16

Уровень ответственности

Здание школы.

№ поз.	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Уровень ответственности		II (нормальный) технически сложный
2	Степень долговечности		II
3	Степень огнестойкости		III (1 блок – II, блоки 2,3 - III)

5. Архитектурно-планироочные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Класс здания II. Степень огнестойкости II-III

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений разработаны в соответствии с требованиями СНиП 2.09.02-85* «Произаодственные здания» МСН 2.04-05-95 «Естественное и иескуственное освещение», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника, СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Здание запроектировано кирпичное с продольными несущими стенами. Фундаменты под стены – ленточные из монолитного бетона класса В7,5. Стены и перегородки – из обожженного кирпича марки М75 по ГОСТ 530-95 на цементно песчаном растворе марки М50. Перемычки – их монолитного ж/бетона класса В15. Покрытие – ж/бетонные плиты перекрытия. Сердечники в

стенах – монолитные ж/бетонные из бетона класса В12,5. Сейсмопояс по стенам из монолитного ж/бетона (бетон класса В15). Утеплитель – ISOVER OL-TOP , толщ. 150 мм, плот. 145 кг/м3.. Кровля – их оцинкованной стали, толщ. 0,7 мм.
Антисейсмические мероприятия выполняются согласно СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».Противопожарные и взрывопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Расстояния между зданиями и сооружениями, предусмотренные на генплане, не противоречат требованиям СНиП РК 3.01.01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений . »

6. Сметная стоимость – бюджетные средства.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические м , предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017 г
месяц, год

окончание работ август 2018 г
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, 7 месяцев:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство школы № 40 на 50 уч. мест в селе Коктобе Кордайского района Жамбылской области »
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Актокалов Куаныш Айтбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись «25» 07 2018 г.
дата

ТОО "ЦентрСнаб-Сервис" ЖШС