Приложение 3
к **приказу** и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«14» октября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЦентрСнабСервис», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, пр. Жамбыла 121
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Актокалова К.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Выборочный капитальный ремонт здания детского сада № 21 в г. Тараз »
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГККП « Детский сад № 21 отдела образования акимата города Тараз » , заведующий Саттибаева А.Л..
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «Попов В.В. »
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГККП « Детский сад № 21 отдела образования акимата города Тараз »
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность					

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Архитектурно-планироочные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание детского сада состоит из отдельно стоящих трех блоков: Литер А, А1; Литер Б; Литер В.

Блок Лит Б – имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 11,29х22,49 м, одно этажное без подвала. Высота этажа от пола до потолка 3,0 м.

Блок Лит А, А1 – имеют прямоугольные формы с размерами в осях 10,52х25,49 м; 3,8х4,7 м, одно этажные без подвала, высота этажа от пола до потолка – 3,0 м.

Блок Лит В – состоит из четырех основных подблоков 2-х этажные: В1, В2, В3, В4 и три перехода между основными подблоками В5, В6, В7. Год постройки-1984 г. Тамбуры (12 штук) расположенные в перехлдах. Габаритные размеры тамбура: 3,78х2,075; 3,88х2,075; 3,98х2,075; 2,98х2,075.

Подблок Лит В1 и В4 имеют прямоугольную форму с размерами в плане 8,63х28,87 м, 2-х этажные без подвалов. Высота этажа от пола до потолка 3,0 м.

Подблок Лит В2 и В3 имеют прямоугольную форму с размерами в плане 8,63х35,27 м, 2-х этажные без подвалов. Высота этажа от пола до потолка 3,0 м.

Подблок Лит В5 имеет прямоугольную форму с размерами в плане 3,23х15,63 м, 2-х этажные без подвалов. Высота этажа от пола до потолка 3,0 м.

Подблок Лит В6 имеет прямоугольную форму с размерами в плане 3,23х15,38 м, 2-х этажные без подвалов. Высота этажа от пола до потолка 3,0 м.

Подблок Лит В7 имеет прямоугольную форму с размерами в плане 3,23х15,28 м, 2-х этажные без подвалов. Высота этажа от пола до потолка 3,0 м.

Основные проектные конструктивные элементы, в том числе:

- фундаменты – бутовый камень.
- стены – из силикатного кирпича.
- перемычки – монолитные.
- дверные блоки – металлические, деревянные, металлопластиковые.
- оконные блоки – металлопластиковые, деревянные.
- полы – линолеумные, керамические, паркетные, бетонные.
- перекрытия и покрытия – многопустотные ж/б плиты.
- кровля в блоках Лит А, А1 и Б – 4-х скатная стальная по деревянным несущим конструкциям.
- кровля в блоках Лит В – совмещенная мягкая.

Проектируемые решения:

Проектом предусматривается - Замена на здании Лит В мягкой кровли на новые из металлочерепицы по деревянным несущим конструкциям , замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые, замена полового покрытия на новые. Левкас стен и потолков с последующей окраской водоэмульсионной краской с добавлением цветного колера, замена внутренней системы электроснабжения, согласно проекта. Окраска наружных стен зданий фасадной краской с добавлением цветного колера. Ограждение территории детского сада.

6. Сметная стоимость, согласно Договора № 28, составляет 83 073 760 тенге. В том числе НДС 8 900 760 тг.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 июля 2016 г.;
месяц, год

окончание работ 14 октября 2016г.
месяц, год

при продолжительности строительства;
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца:
фактически, 3 месяца .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Выборочный капитальный ремонт здания детского сада № 21 в г. Тараз »**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Актокалов К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись

« 14» октября 2016г.
дата

М.П.