Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик :
Илиева П.Л. Уд.личности: 052558319 от 26.01.2023 г. выдано МВД РК, ИИН 680110402704 Адрес: Алматинская область, Уйгурский р/н, Чунджинский с/о, с.Чунджа, ул.Касымбекова. дом №41

ГУ "Аппарат акима Чунджинского сельского округа Уйгурского района"
ГКП на ПХВ "Ұйғыр ауданының Су құбыры" акимата Уйгурского района
Подрядчик: ТОО "КостанайАгропромпроект"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружной канализации по адресу: Алматинская область, Уйгырский район, село Чунджа, ул.Касымбекова 41

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
					24.10.2024 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружной канализации по адресу: Алматинская область, Уйгырский район, село Чунджа, ул. Касымбекова 41	3 243 325,6	3 243 325,6	2 895 826,43				347 499,17	3 243 325,6
Всего к оплате	**3 243 325,60**	**3 243 325,60**	**2 895 826,43**				**347 499,17**	**3 243 325,60**

Подрядчик
ТОО "КостанайАгропромпроект"
БИН 080240019150
Директор_____Кодинцева З.А.

Заказчик
с.Чунджа, ул.Касымбекова. дом №41
ИИН 680110402704
_____Илиева П.Л.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
KZ08VJE00078138
_____ Мин П.В.

ГУ "Аппарат акима Чунджинского сельского округа Уйгурского района"
БИН 130340008160
Руководитель_____Ташпаров А.М.

ГКП на ПХВ "Ұйғыр ауданының Су құбыры" акимата Уйгурского района
БИН 031040001451
_____Илахунов А.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Илиева П.Л. Уд.личности: 052558319 от 26.01.2023 г. выдано МВД РК, ИИН 680110402704 Адрес: Алматинская область, Уйгурский р/н, Чунджинский с/о, с.Чунджа, ул.Касымбекова. дом №41**
Государственное учреждение "Аппарат акима Чунджинского сельского округа Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130340008160
ГКП на ПХВ "Ұйғыр ауданының Су құбыры" акимата Уйгурского района БИН 031040001451 Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, Илья Бахтия, 75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КостанайАгропромпроект» БИН 080240019150 РК, г. Алматы, ул.Карасай Батыра 152/1, БЦ «Карасай», Блок А, 3 этаж.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **200500 Строительство наружной канализации по адресу: Алматинская область, Уйгырский район, село Чунджа, ул.Касымбекова 41**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт/меморандум) **№** от 24.10.2024 г

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Наружные сети канализации работы

Составлен (а) в ценах 2024 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2(лишный грунт)	м^3	40,257	519,0	20 893,0	
2	2	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 056,74625	62,0	65 518,0	
3	3	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	25,88639	495,0	12 814,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,80061	9 440,0	7 558,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,80061	4 105,0	3 287,0	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	25,88639	65,0	1 683,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	25,88639	645,0	16 697,0	
8	8	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м^3	5,1	104 446,0	532 675,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	57 058,0	171 174,0	Казахстан
10	10	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	20 881,0	83 524,0	Казахстан
11	11	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	30 750,0	123 000,0	Казахстан
12	12	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	36 442,0	145 768,0	Казахстан
13	13	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3 510,0	21 060,0	Казахстан
14	14	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 259,0	14 518,0	Казахстан
15	15	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	33 481,0	133 924,0	Казахстан
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	37,1	3 781,0	140 275,0	
17	17	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С1	т	0,0583	1 142 034,0	66 581,0	Казахстан
18	18	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	1,4575	395,0	576,0	
19	19	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3	14 035,0	42 105,0	
20	20	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм	км	0,0014	9 536 046,0	13 350,0	
21	21	6301-0202-0129 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм	км	0,0014	2 211 875,0	3 097,0	
22	22	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,4	40 367,0	56 514,0	
23	23	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм	м	35	796,0	27 860,0	
24	24	241-204-2013 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	35,7	7 579,0	270 570,0	
25	25	241-229-0206 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300	шт.	7,77	3 515,0	27 312,0	
26	26	6301-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметр труб 150 мм	км	0,005	1 979 166,0	9 896,0	
27	27	241-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	5	35 140,0	175 700,0	
28	28	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	18 161,0	72 644,0	
29	29	241-209-1806 *РСНБ РК 2022*	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	34 777,0	139 108,0	
30	30	6302-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	100 655,0	100 655,0	
31	31	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,55892	9 702,0	5 423,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	32	241-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	2	3 075,0	6 150,0	
33	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,55892	266,0	149,0	
34	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,55892	407,0	227,0	
35	35	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	5 062,0	10 124,0	
			ИТОГО по акту				2 522 409	
			Всего по акту				2 522 409	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	6,3%		158 911,77		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					2 681 320,77
			Сметная прибыль	5%		134 066,04		
			Непредвиденные работы и затраты	3%		80 439,62		
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2 895 826,43
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %	100%				2 895 826,43
			на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	1				2 895 826,43
			Итого в том числе на 2024 г.					2 895 826,43
			НДС	12%		347 499,17		
			Итого с НДС					3 243 325,60

Заказчик

с.Чунджа, ул.Касымбекова. дом №41
ИИН 680110402704

_____Илиева П.Л.

М.П.

ГУ "Аппарат акима Уйгурского сельского округа Уйгурского района"

Руководитель_____Ахметов А.М.

М.П.

ГКП на ПХВ "Ұйғыр ауданының Су құбыры" акимата Уйгурского района

_____Илахунов А.А.

М.П.

Подрядчик

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Директор_____Кодинцева З.А.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

KZ08VUB00078138 от 09.01.2023

_____Мин П..В.

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KZ Строй Надзор"

KZ05VUB00078172 от 06.11.2019

_____Плотников А.А.

М.П.