Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4, 8(7182)503370, 503381

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство водопровода в селе Кожамжар Актогайского района Павлодарской области (корректировка)", село Кожамжар Актогайский район Павлодарская область

(наименование, адрес)

Договор подряда № 24/2019 от 02.09.2019 года

Акт №1 от 30.11.2019 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2019
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	345	47,63	47,63	16431	16431	–	3386	21402
					–	13,63	–	4703	–	1585	
2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	345	47,63	47,63	16431	16431	–	3386	21402
					–	13,63	–	4703	–	1585	

3 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1367,6	191,79	191,79	262296	262296	–	42631	329321
				–	43,29	–	59210	–	24394	
4 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство НР = 99 %	м3 основания	17,5	997,2	148,57	17451	2600	–	15360	35436
				848,63	37,94	14851	664	–	2625	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % кмат1=0;	м3 грунта	49,2	640,73	–	31524	–	–	22697	58559
				640,73	–	31524	–	–	4338	
6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % кмат1=0;	м3 грунта	132,17	13,22	13,22	1747	1747	–	469	2393
				–	4,93	–	651	–	177	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % кмат1=0;	м3 уплотненного грунта	132,17	131,32	62,74	17356	8292	–	9234	28717
				68,58	28,46	9064	3761	–	2127	
Раздел 2 Водопровод										
8 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	задвижка или клапан	17	1419,24	73,82	24127	1255	–	23191	51103
				1345,41	32,53	22872	553	–	3785	
9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	задвижка или клапан	1	871	25	871	25	–	848	1857
				846	11	846	11	–	138	

10 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % кмат1=0;	шт.	20	1159,8	–	23196	–	–	17397	43840
				1159,8	–	23196	–	–	3247	
11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,3	292703,33	92496,67	87811	27749	–	66826	167008
				200206,67	24796,67	60062	7439	–	12371	
12 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,156	243108,97	64570,51	37925	10073	–	30221	73598
				178538,46	17141,03	27852	2674	–	5452	
13 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % кмат1=0;	фланец	100	835,92	58,32	83592	5832	–	76982	173420
				777,6	–	77760	–	–	12846	
14 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % кмат1=0;	фланец	4	444	29,25	1776	117	–	1642	3691
				414,75	–	1659	–	–	273	
15 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % кмат1=0;	шт.	20	1212,45	800,1	24249	16002	–	12234	39402
				412,35	205,55	8247	4111	–	2919	
16 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	т фасонных частей	0,2	854990	449730	170998	89946	–	104348	297374
				405260	121750	81052	24350	–	22028	

17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка (подставки под ПГ, крестовины, тройники) НР = 99 % кмат1=0;	т фасонных частей	0,17	854988,24	449729,41	145348	76454	–	88696	252768
				405258,82	121752,94	68894	20698	–	18724	
18 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % кмат1=0;	шт.	20	1811,1	160,35	36222	3207	–	33942	75777
				1650,75	63,5	33015	1270	–	5613	
Раздел 3 Колодцы водопроводные										
19 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,96	16456,22	8101,2	246185	121194	–	168990	448389
				8355,01	3055,21	124991	45706	–	33214	

Итого	**2 125 457**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	585 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	659 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180 504
Накладные расходы, тенге	722 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	157 441
Всего	**2 125 457**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 509**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 167 966**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 276 364**
НДС (12 %)	273 164
Итого	**2 549 528**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Левченко В. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)