Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Каскеленская, д.48
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», Руководитель Адилов Ерлан Маматович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «BCS Construction»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем «ДОРТРАНС», Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы, №ДТР-157 2017 год
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» №3-308 от 27.07.2017г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева-ул.Бекмаханова) г. Алматы	м	74,9		74,9	

«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева-ул.Бекмаханова) г. Алматы»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Пролетная схема моста	м	32,70+30,90	32,70+30,90
Общая длина моста по границам лестничных сходов	м	74,90	74,90
Ширина прохожей части моста	м	2,5	2,5
Ширина пролетного строения моста	м	2,75	2,75
Устройство лифтов (для инвалидов)	шт	2	2
Светильники уличные светодиодные, мощностью 40 Вт.	шт	14	14
Светильники уличные светодиодные, мощностью 14 Вт.	шт	11	11

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок строительных работ расположен в Турксибском районе, по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы. Общая длина моста по границам лестничных сходов - 74,90 м; пролетная схема моста 32,70+30,90 м. Ширина прохожей части моста 2,5 м. Опоры моста двухстолбчатые из монолитного бетона, пролетное строение металлическое, кровля, освещение, лифты в количестве 2 шт., выполнено благоустройство.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020 г.
месяц, год

окончание работ октябрь 2020 г.
месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 6 ;

фактически, месяц 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», Руководитель Жармагамбетов А.М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТУСМ РДТ «Алматытелеком», Директор Табатчиков А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждена экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы», Заместитель руководителя Мукажанова А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы - готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», Директор Кошелев М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «BCS Construction», Директор Прокошин П.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.