Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 города Актобе" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-42/1	25.04.2023г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Всего
			из гр 1						
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе	13 535 013,00	4 836 322							580 359	5 416 681
Итого к оплате										**5 416 681**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 города Актобе" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-42/1 от 25.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль 2023 г.
Отопление

Основание:

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72%	350	1 143,57	11,32	400 250	3 962	30 580	264 255	717 665
			м трубопроводов		1 044,88	3,75	365 708	1 313	-	53 160	
2	2	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72%	100	900,34	8,54	90 034	854	7 620	58 900	160 849
			м трубопроводов		815,60	2,45	81 560	245	-	11 915	

Итого по разделу 1 **878 514**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 447 268

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 200
- накладные расходы, тенге	323 155
в т.ч. зарплата, тенге	29 084
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 075

Раздел 2 Монтажные работы

3	1	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% *м трубопровода*	20	1 498,99 1 473,00	14,39 0,17	29 980 29 460	288 3	232 -	28 874 4 708	63 562
4	2	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм *1 м*	20	301,00 -	- -	6 020 -	- -	6 020 -	- 482	6 502
5	3	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% *м трубопровода*	94	1 599,45 1 570,58	17,20 0,21	150 348 147 635	1 617 20	1 097 -	144 702 23 604	318 654
6	4	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм *1 м*	94	296,00 -	- -	27 824 -	- -	27 824 -	- 2 226	30 050
7	5	1116-0501-0704	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР=98% *м трубопровода*	48	640,89 626,36	1,40 0,17	30 763 30 065	67 8	630 -	29 472 4 819	65 054
8	6	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм *1 м*	48	435,00 -	- -	20 880 -	- -	20 880 -	- 1 670	22 550
15	13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98% *шт.*	244	2 745,97 2 325,54	116,76 17,21	670 017 567 432	28 489 4 199	74 095 -	560 198 98 417	1 328 632
16	14	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм *1 шт.*	100	42,00 -	- -	4 200 -	- -	4 200 -	- 336	4 536
17	15	241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм *1 шт.*	10	32,00 -	- -	320 -	- -	320 -	- 26	346
18	16	241-208-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм *1 шт.*	40	37,00 -	- -	1 480 -	- -	1 480 -	- 118	1 598

19	17	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20 *1 шт.*	34	1 722,00 -	-	58 548 -	-	58 548 -	- 4 684	63 232
20	18	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25 *1 шт.*	110	3 338,00 -	-	367 180 -	-	367 180 -	- 29 374	396 554
23	21	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32 *1 шт.*	4	5 629,00 -	-	22 516 -	-	22 516 -	- 1 801	24 317
24	22	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм *1 шт.*	20	65,00 -	-	1 300 -	-	1 300 -	- 104	1 404
35	33	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм *1 шт.*	50	65,00 -	-	3 250 -	-	3 250 -	- 260	3 510
39	37	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная *1 шт.*	20	55,00 -	-	1 100 -	-	1 100 -	- 88	1 188
40	38	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная *1 шт.*	50	28,00 -	-	1 400 -	-	1 400 -	- 112	1 512
41	39	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная *1 шт.*	10	18,00 -	-	180 -	-	180 -	- 14	194
45	43	241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм *1 шт.*	10	49,00 -	-	490 -	-	490 -	- 39	529
46	44	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм *1 шт.*	10	35,00 -	-	350 -	-	350 -	- 28	378
47	45	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98% *кВт*	120	872,85 854,23	18,62 7,00	104 742 102 508	2 234 840	- -	101 281 16 482	222 505
48	46	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт *1 секция*	80	3 839,00 -	-	307 120 -	-	307 120 -	- 24 570	331 690
49	47	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов *1 шт.*	240	0,00 -	-	0 -	-	- -	- -	-

50	48	245-404-0105	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 100 *1 шт.*	2	188 786,00 -	-	377 572 -	-	377 572 -	- 30 206	407 778
51	49	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм *1 шт.*	6	42 518,00 -	-	255 108 -	-	255 108 -	- 20 409	275 517
52	50	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР=98% *фильтр*	4	39 999,89 2 671,57	620,08 158,60	160 000 10 686	2 480 634	146 833 -	11 094 13 687	184 781
53	51	241-119-0106	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм *1 шт.*	4	252,00 -	-	1 008 -	-	1 008 -	- 81	1 089
54	52	241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм *1 шт.*	4	150,00 -	-	600 -	-	600 -	- 48	648
55	53	241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм *1 шт.*	4	118,00 -	-	472 -	-	472 -	- 38	510
56	54	241-507-0204	Муфта-фланец PN 16 диаметром 100 мм, с уплотняющей прокладкой *1 шт.*	6	62 500,00 -	-	375 000 -	-	375 000 -	- 30 000	405 000
57	55	241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм *1 шт.*	6	5 925,00 -	-	35 550 -	-	35 550 -	- 2 844	38 394

Итого по разделу 2	**4 202 214**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 040 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 727 806
- накладные расходы, тенге	2 010 155
в т.ч. зарплата, тенге	180 914
- сметная прибыль (8 %), тенге	627 688
Всего	**5 080 728**

ИТОГО по локальным сметам		**5 080 728**				
в том числе оборудование		0				
Временные здания и сооружения	1,2%	60 969				
Итого с временными		5 141 697				
Непредвиденные работы и затраты	2%	102 834				

Итого с непредвиденными работами и затратами	5 244 531				
Итого в текущих ценах на 2023г.	1,0849	5 689 791				
Итого с понижающим коэфф. К=0,85		4 836 323				
НДС	12%	580 359				
Итого с НДС		**5 416 681**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат курылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____ Гайбулаев М.Б.