Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 города Актобе" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за август 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-42/1	25.04.2023г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе	15 231 092,00	1 514 624							181 755	1 696 379
Итого к оплате										**1 696 379**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 города Актобе" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-42/1 от 25.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

за август 2023 г.

Наружное электроосвещение

Основание:

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Уличное освещение 0,4кВ											
3.1 Стальные конструкции											
7	1	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72%	0,7668	35 676,36	15 265,08	27 357	11 705	8 645	7 546	37 695
			т конструкций		9 137,52	4 528,99	7 007	3 473	-	2 792	
8	2	247-306-0927	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	18	22 894,00	-	412 092	-	412 092	-	445 059
			1 шт.		-	-	-	-	-	32 967	
9	3	1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР=72%	18	3 766,37	1 093,41	67 795	19 681	4 343	42 475	119 092
			шт.		2 431,68	845,73	43 770	15 223	-	8 822	
11	5	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=72%	18	14 673,05	5 939,79	264 115	106 916	64 043	98 762	391 907

			опора		5 175,29	2 445,23	93 155	44 014	-	29 030	
3.2 Материалы для установки опор освещения											
13	1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	4,41	3 376,80	-	14 892	-	-	10 722	27 663
			м3 грунта		3 376,80	-	14 892	-	-	2 049	
14	2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	4,41	32 728,61	1 566,25	144 333	6 907	106 287	23 514	181 275
			м3		7 060,90	344,51	31 139	1 519	-	13 428	
15	3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	0,36	8 357,82	2 335,62	3 009	841	1 763	539	3 832
			м3 основания		1 123,70	956,22	405	344	-	284	
3.3 Оборудование на напряжение до 1000В											
16	1	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	18	6 110,55	1 101,51	109 990	19 827	41 887	45 557	167 991
			шт.		2 682,00	833,24	48 276	14 998	-	12 444	
19	4	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	18	3 534,79	29,59	63 626	533	32 584	21 967	92 441
			шт.		1 695,00	-	30 510	-	-	6 848	
20	5	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	18	604,00	-	10 872	-	10 872	-	11 742
			1 шт.		-	-	-	-	-	870	
3.5 Трубы											
26	1	261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	54	224,00	-	12 096	-	12 096	-	13 064
			1 м		-	-	-	-	-	968	
3.6 Заземление опор освещения											
27	1	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	10	4 948,40	197,91	49 484	1 979	35 836	8 823	62 972
			шт.		1 166,90	58,52	11 669	585	-	4 665	
28	2	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	30	949,83	29,18	28 495	875	20 618	5 239	36 433
			м		233,38	9,20	7 001	276	-	2 699	

Итого по разделу 3 **1 591 166**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	287 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	751 066
- накладные расходы, тенге	265 144
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 866

Итого **1 591 166**

ИТОГО по локальным сметам		**1 591 166**				
в том числе оборудование		0				
Временные здания и сооружения	1,2%	19 094				
Итого с временными		1 610 260				

Непредвиденные работы и затраты	2%	32 205				
Итого с непредвиденными работами и затратами		1 642 465				
Итого в текущих ценах на 2023г.	1,0849	1 781 910				
Итого с понижающим коэфф. К=0,85		1 514 624				
НДС	12%	181 755				
Итого с НДС		**1 696 379**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____Гайбулаев М.Б.