Отдел. Канал. Затобольск и с. Заречное.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 21 » октября 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АРВИС» г.Костанай ул.Карбышева 2/3
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аветисян Рубика Жораевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство отводного канала поселка Затобольск и села Заречное»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района», руководитель Умешова Карина Кайратовна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),
государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ГеоЛайн», ТОО «БизнесУниверсал-К», ТОО «Костанай Талан»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО ПИП «КОСТАНАЙВОДПРОЕКТ» заказ 70.2-5/49-2014
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района» приказ № 29 от 13.03.2014 г., № 50 от 21.10.2015 г.(корректировка);
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь водосбора	км²	33		33	
Защитная дамба земляная насыпная	м	3770		3770	
ширина по гребню (от ПК 27+50)	м	3,0 (6,0)		3,0 (6,0)	
откосы		т=1:3; т=1:2		т=1:3; т=1:2	
отметка гребня дамбы (от ПК21)	м	184,5; 183,0; (181,65)		184,5; 183,0; (181,65)	
Отводной канал	м	3485 (в том числе под автодорогой 24,31 м)		3485 (в том числе под автодорогой 24,31 м)	
ширина по дну	м	19,0		19,0	
откосы		т=1:1,5		т=1:1,5	
высота слоя воды в канале	м	0,58; 0,45; 0,49		0,58; 0,45; 0,49	

Отводной канал (дополнительный)	м	629		629	
ширина по дну	м	6,0		6,0	
откосы		т=1:1,5		т=1:1,5	
Подводящий канал	м	700		700	
ширина по дну	м	6		6	
откосы		1,5		1,5	
высота слоя воды в канале	м	1,0		1,0	
Ограждающая дамба земляная насыпная	м	141		141	
ширина по гребню	м	4,50		4,50	
откосы		т=1:1,5		т=1:1,5	
Берма отводного канала	м	721		721	
ширина по гребню	м	3,50		3,50	
откосы		т=1,5; т=1		т=1,5; т=1	
Водовыпускное сооружение	шт	1		1	
диаметр трубопровода	м	1,0		1,0	
количество ниток	шт	1		1	
Водопропускное сооружение	шт	1		1	
Трубы ж/б, диаметром	м	(2х2)х3		(2х2)х3	
Переустраиваемая ВЛ-10 кВ	м	648,0		648,0	
общее количество опор	шт	12		12	
Общая строительная длина переукладываемой ВОЛС	м	213,0		213,0	
общая длина траншеи	м	40,0		40,0	
Пересечение отводного канала методом ГНБ	м	173,0		173,0	
Установка камер оперативного доступа (КОД)	шт	2		2	
Установка муфт ВОЛС	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадь водосбора -33км2; максимальный расход: 1% обеспеченности - 25,03 м3/с, 5% обеспеченности - 14,0 м3/с; защитная дамба отсыпается из местного строительного материала – суглинки, глина; ширина по гребню 3,0м (6,0м -от ПК 27+50); откосы т=1:3 и т = 1:2; ширина по дну отводного канала - 19,0м, 6,0 м; откосы т = 1:1,5; высота слоя воды в канале – 0,58м, 0,45м, 0,49м; подводящий канал: ширина по дну - 6 м, откосы -1,5 м, высота слоя воды в канале -1,0м; ; водобойный порог- из монолитного железобетона В15; ограждающая дамба – из местных строительных материалов- суглинки, глина; ширина по гребню – 4,50м, откосы т=1:1,5; отметка гребня дамбы -179,9м (по убыванию переменная); берма отводного канала - из местных строительных материалов; ширина по гребню бермы - 3,50м, откосы – т=1,5, т=1 водопропускная труба – из железобетонных труб диаметром (2х2)х3 с оклеечной гидроизоляцией; в концевой части- каменная наброска; покрытие щебнем; водовыпускное сооружение – расход воды 3,3 м3; диаметр трубопровода - 1,0м; электрические сети - ВЛ-10кВ, провод АС-50,АС-95; прокладка оптического кабеля – в полиэтиленовых трубах, установка двух муфт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 г ;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2015 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;

фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: инженерные коммуникации отсутствуют

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство отводного канала поселка Затобольск и села Заречное» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аветисян Рубик Жораевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРВИС» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ