Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"07 "07 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Тұлпар Строй Сервис», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Токберген Сабатулы, 114**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Абдиманапов М.М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство сельского дома культуры на 90 мест в с.Мынказан с/о Жанатоган Меркенского района, Жамбылской области».**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района» в лице Руководителя Дулатбаев Т.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации :

а) субподрядными организациями ТОО «Синдикат Групп №20018085 от 02.12.2020
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Дауренбаев Д.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Таужар Құрылыс №14009326 от 23.06.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Серикбаев Р.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями ТОО «Максимум-ЭГС» №000746 от 05.02.2010 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Тулебаев Н.А .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района», Приказ № 124 от 22.10.2021**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	эт.	1	1	1	1
Площадь земельного участка	га	0,1154		0,1154	
Площадь застройки	м2	278,39		278,39	
Общая площадь здания	м2	214,3		214,3	
Строительный объем	м3	1224,9		1224,9	
Мощность	мест	90		90	
Водопровод	м	55,5		55,5	
Электричество	м	124		124	
Газопровод	м	71		71	
Канализация	м	3,5		3,5	
Теплосеть	м	54,5		54,5	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	354,31	354,31
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	1224,9	1224,9
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Рабочий проект "Строительство сельского дома культуры на 90 мест в с.Мынказан с/о Жанатоган Меркенского района Жамбылской области" .**

· климатический подрайон-III В

· расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных пятидневки -26°С.

· нормативное значение ветрового давления -0.38 кПа.

· нормативное значение веса снегового покрова -70 кгс/м²

· сейсмичность площадки строительства -8 баллов.

По данным отчета об инженерных изысканиях на объекте: "Строительство сельского клуба на 90 мест в селе Мынказан Меркенского района Жамбылской области" 1-й слой -суглинок просадочный тип 1, мощность 2.50м. 2- слой -суглинок, мощностью 3.50м Основанием фундаментов служат суглинок утрамбованный со следующими характеристиками удельный вес грунта Y=16.7 кН/м³, сцепление С=16кПа, угол внутренненго трения ф=28° Уровен грунтовых вод на глубине 6.0м от поверхности земли не вскрыты. Грунты не засолены. Сухой остаток 0.1-0.3% Архитектурно-планировочные решения Здание клуба в плане имеет прямоугольную форму с общими размерами в осях 24.47х9.0м.Здание клуба состоит из двух одноэтажных блоков имеющие разные высоты. Одноэтажные блоки разделены антисейсмическим швом. Одноэтажный блокразмещенный в осях "1-5" и "А-В" имеет высоту здания 4.0м и размеры в осях состовляет 14х9.0м. В блоке расположен актовый зал с сценой. Шаг несущих поперечных рам состовлят 5.0м. Другой одноэтажный блок размещенный в осях "6-8"и "А-В" имеет высоту здания 3.0м и размеры в осях состовляет 10.0х9.0м. Вблоке расположены библиотека, книгохранилище, абонентский зал, кабинет заведующей, топочная.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание "Клуба" запроектировано с продолными и поперечными кирпичными стенами. В проекте приняты следующие конструкции: Фундаменты под рамы - монолитные, столбчатого типа. Фундаменты по стены - ленточные монолитные из бетона кл. В7.5 Рамы -монолитные железобетонные. Шаг между рамами 5.0м. Наружные и внутренние стены выполнены из кирамического кирпича КОРПо1НФ/125/2./50/ ГОСТ530-2007 на растворе М-50. Толщина наружных и внутренних 380мм. По наружным стенам выполнен утепление стен. Горизонтальная гидроизоляция - слой цементно песчанного раствора состава 1:2 толщиной 20мм. Плиты перекрытия - сборные железобетонные многопустотные, выпускаемые ТОО "Гимарат - Темирбетон". В уровне плит перекрытия выполнен антисейсмопояс. Утеплитель - мироловатные плиты с γ = 200 см/кг³. Перегородки – армокирпичные Полы - деревянные, линолеумные на теплоизоляциооном основе, бетонные. Окна - поливинилхлоридные ГОСТ 30674-99. Двери -поливинилхлоридные ГОСТ 30970-2020 Крыша -чердачная с покрытием металлочерепицы. Внутренняя отделка предусматривает оштукатуривание поверхности кирпичных стен и перегородок с последующей отделкой см л. АС- Наружная отделка улучшенная штукатурка с последующим покрытием фасадными красками согласно указанием по отделке фасадов см. л. АС Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ 133 (ГОСТ 926-82) по огрунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным натриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«09» сентября 2022 года**

месяц, год

окончание работ **«09» июня 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **10**

фактически, месяц:**10**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Мурзенский РЭС Нурлиев Н.А.

«ГазСервисПлюс» Нач.цеха Жиенгалиев

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Тұлпар Строй Сервис»**
считает объект: **«Строительство сельского дома культуры на 90 мест в с.Мынказан с/о Жанатоган Меркенского района, Жамбылской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Тұлпар Строй Сервис» Абдиманапов Медет Мураткалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)