Форма КС-3

Утвержлена
Приказом МНЭ РК от 19.03.2015 г.
№229 по состоянию на 19.04.2019

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

Наименование строительства: **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка**

Справка №23 за декабрь 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№185	23.07.2019					
		ДС №15	04.12.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	4 981 295 718,41	303 363 631,51							36 403 635,78	339 767 267,29

Принял:
Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Сейдалин Е.С.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Муканов Е.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"**	**060140007229**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",050020, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район,Микрорайон КОК-ТОБЕ, ул.Кыз Жибек, дом № 23**	**021040001876**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
29	**13.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	339 767 267,29	339 767 267,29	36 403 635,78
				Итого	1	x	339 767 267,29	36 403 635,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Муканов Ержан Болатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-1 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы раздела АР									
			Ступень Л1 - 22шт									
1	304	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	**Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх из бетона кл.В15,W4**		0,44	44425,57	3761,92	19547,00	1656,00	13865,00	4032,00	25465,00
				$м^3$		9152,42	917,27	4027,00	404,00		1886,00	
2	305	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,2618	331233,00		86717,00		86717,00		93654,00
				т							6937,00	
3	306	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		3,08	2922,64	122,33	9002,00	376,00	1527,00	6858,00	17129,00
				$м^2$ покрытия		2304,50	64,12	7098,00	197,00		1269,00	
4	307	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		3,1416	3313,00		10408,00		10408,00		11241,00
				$м^2$							833,00	
			Подраздел 1: Полы /лист 12 АР/									
			Отм.0,000									
			Тип 6									
5	427	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**		21,2	5274,22	37,00	111813,00	784,00	94942,00	15517,00	137516,00
				$м^2$		758,82	19,82	16087,00	420,00		10186,00	
			на отм.3,300									
			Тип 3									
6	439	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**		42,9	5274,22	37,00	226264,00	1587,00	192123,00	31399,00	278276,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		758,82	19,82	32553,00	850,00		20613,00	
			Итого по подразделу 1: Полы /лист 12 АР/					338077,00	2371,00	287065,00	46916,00	415792,00
								48640,00	1270,00	0,00	30799,00	
			Подраздел 2: Внутренние отделочные работы /лист 11 АР/									
			Отделочные работы									
7	452	1115-0206-0208 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		60,2	786,89	2,81	47371,00	169,00	13966,00	26639,00	79931,00
				$м^2$ отделываемой поверхности		552,09	1,03	33236,00	62,00		5921,00	
8	453	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		752,8	1190,27	8,20	896035,00	6173,00	227300,00	532561,00	1542886,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		880,13	4,17	662562,00	3139,00		114290,00	
9	455	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /эмаль на водной основе/		344,8	1153,04	8,20	397568,00	2828,00	91272,00	243925,00	692813,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		880,13	4,17	303469,00	1438,00		51320,00	
10	456	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		118,6	7447,89	31,74	883320,00	3765,00	324896,00	445454,00	1435076,00
				$м^2$ поверхности облицовки		4676,72	18,20	554659,00	2159,00		106302,00	
			Итого по подразделу 2: Внутренние отделочные работы /лист 11 АР/					2224294,00	12935,00	657434,00	1248579,00	3750706,00
								1553926,00	6798,00	0,00	277833,00	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы раздела АР					2688045,00	17338,00	1057016,00	1306385,00	4313987,00
								1613691,00	8669,00	0,00	319557,00	
			ИТОГО по акту					2688045,00	17338,00	1057016,00	1306385,00	4 313 987
								1613691,00	8669,00	0,00	319557,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		69 024				
			Итого с временными									4 383 011
			Зимние удорожания			2,436%		106 770				
			Итого с зимними удорожаниями									4 489 781
			Непредвиденные работы и затраты			2%		89 796				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 579 577
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						4 121 619
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						4 488 773

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12%**		**538 653**				
			Итого с НДС									**5 027 425,43**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Конаев"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-2 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Водопровод и канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									
1	30	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**		4	3476,46	49,56	13906,00	198,00	106,00	13416,00	29508,00
				шт.		3400,45	22,00	13602,00	88,00		2186,00	
2	31	248-307-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ**		1	18233,00		18233,00		18233,00		19692,00
				шт.							1459,00	
3	32	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**		3	33910,00		101730,00		101730,00		109868,00
				шт.							8138,00	
4	33	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**		6	18092,00		108552,00		108552,00		117236,00
				шт.							8684,00	
			Итого по подразделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)					242421,00	198,00	228621,00	13416,00	276304,00
								13602,00	88,00	0,00	20467,00	
			Подраздел 2: Трубопровод горячей воды (Т3)									
5	171	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**		4	8302,07	74,84	33208,00	300,00	1921,00	30498,00	68803,00
				комплект		7746,93	33,21	30988,00	133,00		5097,00	
6	172	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**		2	61186,00		123840,00				123840,00
				комплект						122372,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		61186			122372,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1468,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	173	513-106-0401 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 500 л**		1	649731,00		657528,00				657528,00
				комплект						649731,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		649731			649731,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			7797,00				
8	174	513-106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**		1	153853,00		155699,00				155699,00
				комплект						153853,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		153853			153853,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1846,00				
			Итого по подразделу 2: Трубопровод горячей воды (ТЗ)					970275,00	300,00	1921,00	30498,00	1005870,00
								30988,00	133,00	937067,00	5097,00	
			Подраздел 3: Канализация бытовая (К1)									
9	177	1117-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**		10	4410,26	139,90	44103,00	1399,00	5461,00	37229,00	87839,00
				комплект		3724,23	74,69	37242,00	747,00		6507,00	
10	178	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**		10	20809,00		208090,00		208090,00		224737,00
				комплект							16647,00	
11	179	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**		10	1556,00		15560,00		15560,00		16805,00
				шт.							1245,00	
12	180	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		2	21592,99	100,42	43186,00	201,00	35306,00	7624,00	54875,00
				комплект		3839,47	50,57	7679,00	101,00		4065,00	
13	181	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**		2	61791,00		123582,00		123582,00		133469,00
				комплект							9887,00	
14	182	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**		2	2773,00		5546,00		5546,00		5990,00
				шт.							444,00	
15	184	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	**Шланги**		1,5	594,00		891,00		891,00		962,00
				м							71,00	
16	185	1117-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**		6	3219,18	389,30	19315,00	2336,00	2132,00	15744,00	37864,00
				комплект		2474,49	203,09	14847,00	1219,00		2805,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	186	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм		2	24505,00		49010,00		49010,00		52931,00
				шт.							3921,00	
18	187	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм		4	36026,00		144104,00		144104,00		155632,00
				шт.							11528,00	
19	188	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ		6	1139,00		6834,00		6834,00		7381,00
				шт.							547,00	
20	189	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм		2	19955,41	87,44	39911,00	175,00	35887,00	3839,00	47250,00
				м		1924,60	33,99	3849,00	68,00		3500,00	
21	190	241-507-0402 *РСНБ РК 2022*	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100		2	10178,00		20356,00		20356,00		21984,00
				шт.							1628,00	
22	196	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Установка трапов диам. 50 мм		1	31211,95	60,37	31212,00	60,00	30002,00	1157,00	34959,00
				комплект		1149,76	31,27	1150,00	31,00		2590,00	
23	197	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Установка трапов диам. 100 мм		3	41379,17	129,35	124138,00	388,00	117826,00	6006,00	140556,00
				комплект		1974,59	68,41	5924,00	205,00		10412,00	
24	198	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Прочистка в лючке		0,21808	1240330,22	11284,36	270491,00	2461,00	229075,00	27005,00	321296,00
				т		178630,14	837,49	38956,00	183,00		23800,00	
			Итого по подразделу 3: Канализация бытовая (К1)					1146329,00	7020,00	1029662,00	98604,00	1344530,00
								109647,00	2554,00	0,00	99597,00	
			Подраздел 4: Канализация производственная напорная (К3)									
25	218	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Установка трапов диам. 50 мм		1	31211,95	60,37	31212,00	60,00	30002,00	1157,00	34959,00
				комплект		1149,76	31,27	1150,00	31,00		2590,00	
26	219	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Установка трапов диам. 100 мм		1	41379,17	129,35	41379,00	129,00	39275,00	2002,00	46852,00
				комплект		1974,59	68,41	1975,00	68,00		3471,00	
27	230	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		1	397,00		397,00		397,00		429,00
				шт.							32,00	
			Итого по подразделу 4: Канализация производственная напорная (К3)					72988,00	189,00	69674,00	3159,00	82240,00
								3125,00	99,00	0,00	6093,00	
			ИТОГО по акту					2432013,00	7707,00	1329878,00	145677,00	2 708 944
								157362,00	2874,00	937067,00	131254,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							937 067		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**28 350**				
			Итого с временными									**2 737 294**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**43 854**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 781 148**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**36 882**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 818 029**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**2 536 226**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**2 762 153**
			НДС			**12%**		**331 458**				
			Итого с НДС									**3 093 611,69**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-3 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
			ШРТ1									
1	123	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
						5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
2	156	1308-0303-1204 *РСНБ РК 2022*	Аппараты напряжением до 1000В Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	9005,84	38,53	36023,00	154,00	15621,00	14578,00	54649,00
						5061,96	0,00	20248,00	0,00		4048,00	
3	171	247-211-0205 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	1533,00		1533,00		1533,00		1656,00
											123,00	
			Кабельные изделия									
4	205	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	34	1287,42	82,88	43772,00	2818,00	16418,00	18002,00	66716,00
						721,66	13,73	24536,00	467,00		4942,00	
5	206	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	35,02	293,00		10261,00		10261,00		11082,00
											821,00	
6	207	1308-0206-2104 *РСНБ РК 2022*	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	7	3531,27	0,00	24719,00	0,00	10435,00	10284,00	37803,00
						2040,55	0,00	14284,00	0,00		2800,00	
7	208	1308-0206-2105 *РСНБ РК 2022*	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	2	3531,27	0,00	7063,00	0,00	2981,00	2938,00	10801,00
						2040,55	0,00	4081,00	0,00		800,00	
8	209	1308-0206-2106 *РСНБ РК 2022*	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм. Установка	ввод	3	3531,27	0,00	10594,00	0,00	4472,00	4408,00	16202,00
						2040,55	0,00	6122,00	0,00		1200,00	
9	210	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	7	381,00		2667,00		2667,00		2880,00
											213,00	
10	211	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	2	530,00		1060,00		1060,00		1145,00
											85,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	212	243-904-0109 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50		3	892,00		2676,00		2676,00		2890,00
				м							214,00	
			ШОК4									
12	318	247-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56		20	25649,00		512980,00		512980,00		554018,00
				шт.							41038,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					661293,00	5296,00	581386,00	54776,00	773354,00
								74610,00	1469,00	0,00	57285,00	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			Кабельные изделия									
13	465	243-112-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66		0,56	292869,00		164007,00		164007,00		177128,00
				км							13121,00	
			Электроустановочные изделия									
14	489	1310-0902-1212 *РСНБ РК 2022*	Коробка оконечная. Монтаж оборудования		427	567,84	0,00	242468,00	0,00	18737,00	136478,00	409263,00
				шт.		523,96	0,00	223731,00	0,00		30317,00	
15	490	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20		66	142,00		9372,00		9372,00		10122,00
				шт.							750,00	
16	491	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20		49	1159,00		56791,00		56791,00		61334,00
				шт.							4543,00	
17	492	247-202-0409 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм		282	822,00		231804,00		231804,00		250348,00
				шт.							18544,00	
18	493	247-202-0420 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм		30	1199,00		35970,00		35970,00		38848,00
				шт.							2878,00	
19	494	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		18	2968,77	275,60	53438,00	4961,00	428,00	36213,00	96823,00
				шт.		2669,41	124,83	48049,00	2247,00		7172,00	
20	495	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30		1	15189,00		15189,00		15189,00		16404,00
				шт.							1215,00	
21	496	247-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30		17	16048,00		272816,00		272816,00		294641,00
				шт.							21825,00	
22	498	252-207-3807 *РСНБ РК 2022*	Лестница-стремянка, Н-1740мм		2	9880,00		19760,00		19760,00		21341,00
				шт.							1581,00	
23	499	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		106	1285,72	82,88	136286,00	8785,00	51005,00	56125,00	207804,00
				м		721,66	13,73	76496,00	1455,00		15393,00	
24	500	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		109,18	293,00		31990,00		31990,00		34549,00
				м							2559,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	501	ТОО *ТД"Электроцентр"г.Нур-Султан*	Муфта металлорукав-коробка DN 15мм М20х1,5 код 6015-20	шт.	80	6846,88		547750,00		547750,00	43820,00	591570,00
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					**1817641,00**	**13746,00**	**1455619,00**	**228816,00**	**2210175,00**
								348276,00	**3702,00**	**0,00**	**163718,00**	
			ИТОГО по акту					**2478934,00**	**19042,00**	**2037005,00**	**283592,00**	**2 983 529**
								422886,00	**5171,00**	**0,00**	**221003,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**47 736**				**3 031 265**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,436%**		**73 842**				**3 105 107**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**62 102**				**3 167 209**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 850 488**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**3 104 410**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						
			НДС			**12%**		**372 529**				**3 476 938,98**
			Итого с НДС									

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-4 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-05 Охранно-пожарная сигнализация и Система видеонаблюдения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Система видеонаблюдения									
1	50	ОО"Белый Ветер KZ" Караганда	**Монитор 32" Philips BDM3270QP, IPS,Black,1920x1080,250кд/м^2,1000:1,H178/V178,4ms,VGA,HDMI,DP, Audio**		2	170244,64		344575,00				344575,00
				шт.						340489,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		170244,64			340489,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			4086,00				
2	52	ОО"IT Support Group" Алматы	**Сервер Dell PowerEdge R230**		1	1380495,75		1397062,00				1397062,00
				шт.						1380496,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1380495,75			1380496,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			16566,00				
3	53	ОО"IT Support Group" Алматы	**Windows Svr Std 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core**		1	388381,34		393042,00				393042,00
				шт.						388381,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		388381,34			388381,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			4661,00				
4	55	ООО Макроскор Трейд Пермь	**Распознавание автомобильных номеров Macroscop Complete на 1 IP камеру. Версия для автопарковок для РФ и стран СНГ**		1	255002,40		258062,00				258062,00
				шт.						255002,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		255002,4			255002,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3060,00				
			Итого по подразделу 1: Система видеонаблюдения					**2392741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2392741,00**
								0,00	**0,00**	**2392741,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**2392741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 392 741**
								0,00	**0,00**	**2392741,00**	**0,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 392 741		
			Временные здания и сооружения			1,60%		-				2 392 741
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,436%		-				2 392 741
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		-				2 392 741
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						2 153 467
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						2 345 298
			НДС			12%		281 436				
			Итого с НДС									2 626 733,46

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-5 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-06.1 Разбивка составляющих частей "Комплектная установка очистки воды SWTP производительностью 720м3/час, заводского изготовления - 2 комплекта"**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Технологическое оборудование									
1	5	**Филиал *Компании METITO LIMITED Алматы***	**Станция подготовки и дозирования сульфата алюминия**		2	22743288,45		46032416,00				46032416,00
				комплект						45486577,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		22743288,45			45486577,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			545839,00				
2	6	**Филиал *Компании METITO LIMITED Алматы***	**Станция подготовки и дозирования известковое молока**		2	22132968,17		44797127,00				44797127,00
				комплект						44265936,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		22132968,17			44265936,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			531191,00				
3	7	**Филиал *Компании METITO LIMITED Алматы***	**Станция подготовки и дозирования полимера**		1	24189499,48		24479773,00				24479773,00
				комплект						24189499,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		24189499,48			24189499,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			290274,00				
4	11	**Филиал *Компании METITO LIMITED Алматы***	**Задвижки с электроприводами**		1	15401463,24		15586281,00				15586281,00
				комплект						15401463,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		15401463,24			15401463,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			184818,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	12	Филиал *Компании METITO LIMITED Алматы*	**Расходомеры**		1	12724956,36		12877655,00				12877655,00
				комплект						12724956,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		12724956,36			12724956,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			152699,00				
6	13	Филиал *Компании METITO LIMITED Алматы*	**Анализаторы качества воды (Мутномеры, pH метры, анализатор остаточного хлора и другие)**		1	13703395,44		13867836,00				13867836,00
				комплект						13703395,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		13703395,44			13703395,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			164441,00				
			Итого по разделу 1: Технологическое оборудование					**157641088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157641088,00**
								0,00	**0,00**	**157641088,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**157641088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 641 088**
								0,00	**0,00**	**157641088,00**	**0,00**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**157 641 088**		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		-				
			Итого с временными									**157 641 088**
			Зимние удорожания			**2,436%**		-				
			Итого с зимними удорожаниями									**157 641 088**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		-				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**157 641 088**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**141 876 979**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**154 515 381**
			НДС			**12%**		**18 541 846**				
			Итого с НДС									**173 057 226,17**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ 23-6 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-04-01/01 Дополнительные работы по усилению металлоконструкций существующего каркаса ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Архитектурные решения									
			Подраздел 1: Фасады									
1	17	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		372	6276,87	20,68	2334996,00	7693,00	928501,00	1120486,00	3731919,00
				$м^2$ поверхности облицовки		3760,22	4,86	1398802,00	1808,00		276437,00	
2	18	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**		37,2	39847,00		1482308,00		1482308,00		1600893,00
				$м^3$							118585,00	
3	19	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**		372	3070,00		1142040,00		1142040,00		1233403,00
				$м^2$							91363,00	
4	20	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Демонтаж с облицовкой металлосайдинга слоя**		372	1366,09	12,41	508185,00	4617,00		403720,00	984858,00
				$м^2$ поверхности облицовки		1353,68	2,91	503569,00	1083,00		72953,00	
5	21	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Демонтаж теплоизоляционных слоев**		37,2	1366,09	12,41	50819,00	461,00		40372,00	98486,00
				$м^2$ поверхности облицовки		1353,68	2,91	50357,00	108,00		7295,00	
			Итого по подразделу 1: Фасады					5518348,00	12771,00	3552849,00	1564578,00	7649559,00
								1952728,00	2999,00	0,00	566633,00	
			Итого по разделу 1: Архитектурные решения					5518348,00	12771,00	3552849,00	1564578,00	7649559,00
								1952728,00	2999,00	0,00	566633,00	
			ИТОГО по акту					5518348,00	12771,00	3552849,00	1564578,00	7 649 559
								1952728,00	2999,00	0,00	566633,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**122 393**				
			Итого с временными									**7 771 952**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**189 325**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7 961 277**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**159 226**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 120 502**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**7 308 452**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**7 959 489**
			НДС			**12%**		**955 139**				
			Итого с НДС									**8 914 627,58**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ 23-7 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-04-04 Электрооборудование и электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
			Электрообогрев кровли									
1	130	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
2	131	ОООО *IN Com R* *Москва*	**ШОВ щит ШУ-ТС-3-25-200**		1	182071,71		182072,00		182072,00		196638,00
				к-т							14566,00	
3	133	243-403-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 150 Вт**		116	5509,00		639044,00		639044,00		690168,00
				м							51124,00	
4	143	243-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х1,5**		0,0255	1102161,00		28105,00		28105,00		30353,00
				км							2248,00	
5	144	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		4	640,14	22,77	2561,00	91,00	280,00	1596,00	4490,00
				м		547,46	6,87	2190,00	27,00		333,00	
6	145	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**		4,08	111,00		453,00		453,00		489,00
				м							36,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	146	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75	844,77	52,58	63358,00	3944,00	5290,00	40082,00	111716,00
						721,66	20,60	54125,00	1545,00		8276,00	
8	147	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	76,5	350,00		26775,00		26775,00		28917,00
											2142,00	
9	148	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	640,14	22,77	9602,00	342,00	1049,00	5987,00	16836,00
						547,46	6,87	8212,00	103,00		1247,00	
10	149	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,3	229,00		3504,00		3504,00		3784,00
											280,00	
11	150	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	11796,92	73,46	70782,00	441,00	25548,00	32251,00	111276,00
						7465,41	0,00	44792,00	0,00		8243,00	
12	151	247-202-0420 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	5	1199,00		5995,00		5995,00		6475,00
											480,00	
13	152	247-216-0205 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 125А 35 мм2	шт.	5	598,00		2990,00		2990,00		3229,00
											239,00	
14	153	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	36334,00		36334,00		36334,00		39241,00
											2907,00	
15	154	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	3204,06	542,12	9612,00	1626,00	275,00	6091,00	16959,00
						2570,22	249,65	7711,00	749,00		1256,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					1089132,00	8768,00	957996,00	90573,00	1274083,00
								122369,00	3426,00	0,00	94378,00	
			ИТОГО по акту					1089132,00	8768,00	957996,00	90573,00	1 274 083
								122369,00	3426,00	0,00	94378,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		20 385				
			Итого с временными									1 294 468
			Зимние удорожания			2,436%		31 533				
			Итого с зимними удорожаниями									1 326 002
			Непредвиденные работы и затраты			2%		26 520				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 352 522
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						1 217 269
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						1 325 704

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12%**		**159 084**				
			Итого с НДС									**1 484 788,27**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ 23-8 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-04-05 Технологические решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: 1 этаж									
			Физико-химическая лаборатория									
1	5	**ОО *TI-SIS-#TEMS КазахстанАлматы***	**IST 15014500 Eye/Face Wash, Pedestal Mounted (Galvanized and Painted), Treadle Foot Control. Фонтан для глаз и лица напольного типа, с ножной педалью. Оцинкованный**		**1**	**722250,00**		**730917,00**				**730917,00**
				шт						**722250,00**		
			В том числе:									
			- отпускная цена		722250			722250,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			8667,00				
2	17	**ТОО"Elementum"**	**Шкаф холодильный Liebherr.Lkv 3910**		**1**	**1767792,86**		**1789007,00**				**1789007,00**
				шт						**1767793,00**		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1767792,86			1767793,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			21214,00				
3	22	**ТОО"Elementum"**	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		**3**	**88576,46**		**268918,00**				**268918,00**
				шт						**265729,00**		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			265729,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3189,00				
4	24	**ТОО"Лаборфарма"**	**Флокулятор JLT6 цифровой, 6-местный, синхронное перемешивание приводов (10-300 об/мин с точностью установки**		**1**	**1009000,45**		**1021108,00**				**1021108,00**
				шт						**1009000,00**		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1009000,45			1009000,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			12108,00				
5	26	**ОО"Elementum"**	**Баня лабораторная ЛБ13 (6.0 л)**		**1**	**616663,93**		**624064,00**				**624064,00**
				шт						**616664,00**		
			В том числе:									
			- отпускная цена		616663,93			616664,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			7400,00				
6	34	**ТОО"Лаборфарма"**	**Спектрофотометр ПЭ-5400УФ**		**2**	**3499473,21**		**7082933,00**				**7082933,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						6998946,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		3499473,21			6998946,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			83987,00				
7	38	ТОО"Elementum "	**Центрифуга EBA 280S б/ротора**		1	3716148,21		3760742,00				3760742,00
				шт						3716148,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		3716148,21			3716148,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			44594,00				
8	44	ТОО *"Меттлер Толедо Казахстан"*	**Автоматический титратор Easy Cl для аргентометрического титрования Easy Plus**		1	3051038,88		3087651,00				3087651,00
				к-т						3051039,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		3051038,88			3051039,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			36612,00				
9	46	ООО *Эконис Эксперт Москва*	**Минилаборатория Водопроводная вода хлорированная с фотометром Эксперт-003**		1	1324247,95		1340139,00				1340139,00
				шт						1324248,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1324247,95			1324248,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			15891,00				
10	48	ООО *Эконис Эксперт Москва*	**Минилаборатория с фотометром Эксперт-003 Природная вода**		1	2790796,36		2824286,00				2824286,00
				шт						2790796,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		2790796,36			2790796,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			33490,00				
			Помещение приема проб									
11	51	ТОО"Elementum "	**Шкаф для лаб. посуды ЛК-800 ШЛП (800x450x2010 мм), ЛДСП**		1	274846,73		278145,00				278145,00
				шт						274847,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		274846,73			274847,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3298,00				
12	53	ТОО"Elementum "	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		2	88576,46		179279,00				179279,00
				шт						177153,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			177153,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2126,00				
			Весовая									
13	55	ТОО"Elementum "	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		2	88576,46		179279,00				179279,00
				шт						177153,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			177153,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2126,00				
			Склад(хранение реактивов)									
14	65	ТОО"Elementum "	**Шкаф для реактивов кислотостойкий ЛК-600 ШРП (600x450x2010мм), с ящиками**		1	753897,73		762945,00				762945,00
				шт						753898,00		
			В том числе:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- отпускная цена		753897,73			753898,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			9047,00				
			Моечная-дистилляторная									
15	72	OO"Elementum"	**Стеллаж сушильный с рамой, 600х500/850мм полипропилен, 40 штырей диаметром 10 мм**		1	248916,25		251903,00				251903,00
				шт.						248916,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		248916,25			248916,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2987,00				
16	83	ООО *СарториусСанкт-Пе-тербург*	**H2O-I-1-UV-T Система водоподготовки arium comfort I, с УФ-лампой, настольная, 8 л/ч (3 тип) + 2 л/мин (1 тип)**		1	5266643,46		5329843,00				5329843,00
				шт						5266643,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		5266643,46			5266643,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			63200,00				
17	84	ООО *СарториусСанкт-Пе-тербург*	**H2O-CPFCO-1 Фильтр предварительной очистки**		1	270249,90		273493,00				273493,00
				комплект						270250,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		270249,9			270250,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3243,00				
18	85	ООО *СарториусСанкт-Пе-тербург*	**H2O-C-PACK Картридж для установок arium comfort1**		1	304844,60		308503,00				308503,00
				комплект						304845,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		304844,6			304845,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3658,00				
19	88	ООО *СарториусСанкт-Пе-тербург*	**H2O-AOV-20 Танк arium bagtank на 20 л, без насоса, для установок comfort и advance**		1	889304,67		899977,00				899977,00
				шт						889305,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		889304,67			889305,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			10672,00				
20	89	ООО *СарториусСанкт-Пе-тербург*	**H2O-CBS-20 Мешок 20 л, для танка H2O-AOV-20 (2 шт. в уп.)**		1	70623,18		71470,00				71470,00
				шт						70623,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		70623,18			70623,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			847,00				
21	90	ООО *СарториусСанкт-Пе-тербург*	**H2O-ADP-20 Внешний раздаточный насос для arium bagtank 20 л**		1	309165,31		312875,00				312875,00
				шт						309165,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		309165,31			309165,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3710,00				
22	91	ООО *СарториусСанкт-Пе-тербург*	**H2O-CCS Набор для очистки RO-модулей**		1	46123,04		46676,00				46676,00
				шт						46123,00		
			В том числе:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- отпускная цена		46123,04			46123,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			553,00				
23	93	ТОО *АЛГА БАСУ LTD* *Костанай*	**Электрическая сушилка для рук настенная - 240x255x205 мм**		1	26052,59		26366,00				26366,00
				шт.						26053,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		26052,59			26053,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			313,00				
			Приборная									
24	98	522-101-1201003 *СпрСЦ 01.2023*	**Стол компьютерный 1400x650x750**		1	45129,00		45671,00				45671,00
				шт.						45129,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		45129			45129,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			542,00				
25	99	522-101-1219001 *СпрСЦ 01.2023*	**Стул полумягкий**		1	10512,00		10638,00				10638,00
				шт.						10512,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		10512			10512,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			126,00				
26	102	ТОО"Elementum "	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		1	88576,46		89639,00				89639,00
				шт						88576,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			88576,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1063,00				
27	107	521-101-0401001 *СпрСЦ 01.2023*	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**		1	446339,00		451695,00				451695,00
				шт.						446339,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		446339			446339,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			5356,00				
28	108	521-101-0411006 *СпрСЦ 01.2023*	**Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio**		1	103872,00		105118,00				105118,00
				шт.						103872,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		103872			103872,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1246,00				
29	109	521-101-0401013 *СпрСЦ 01.2023*	**Клавиатура Logitech K230, Wireless, Black, USB, 2 x AAA**		1	12938,00		13093,00				13093,00
				шт.						12938,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		12938			12938,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			155,00				
30	110	521-101-0401017 *СпрСЦ 01.2023*	**Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB**		1	4545,00		4600,00				4600,00
				шт.						4545,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		4545			4545,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,21			55,00				
31	111	522-101-0244002 *СпрСЦ 01.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR**		1	45110,00		45651,00				45651,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						45110,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		45110			45110,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			541,00				
32	112	1334-0116-0303 *РСНБ РК 2022*	**Термостат для автолабораторий. Монтаж оборудования**		1	27876,06	0,00	27876,00	0,00	35,00	16983,00	48448,00
				комплект		27840,78	0,00	27841,00	0,00		3589,00	
33	113	ТОО"Elementum "	**Термостат Биотест**		1	935829,64		947060,00				947060,00
				шт						935830,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		935829,64			935830,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			11230,00				
34	114	1334-0106-0404 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования**		1	25702,20	0,00	25702,00	0,00		15678,00	44690,00
				шт.		25702,20	0,00	25702,00	0,00		3310,00	
35	115	ТОО"Elementum "	**Шкаф сушильный FED 115-230V, BINDER**		1	2208752,28		2235257,00				2235257,00
				шт						2208752,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		2208752,28			2208752,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			26505,00				
36	116	1120-2601-0301 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**		1	25038,99	579,08	25039,00	579,00		24121,00	53093,00
				фильтр		24459,91	153,71	24460,00	154,00		3933,00	
37	117	ОО *СовПлим-Казахстан*	**Портативный фильтр для пайки с пониженным уровнем шума LF-300**		1	595658,08		602806,00				602806,00
				шт						595658,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		595658,08			595658,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			7148,00				
			Кабинент									
38	118	522-101-1207001 *СпрСЦ 01.2023*	**Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750**		1	141721,00		143422,00				143422,00
				комплект						141721,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		141721			141721,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1701,00				
39	119	522-101-1219001 *СпрСЦ 01.2023*	**Стул полумягкий**		1	10512,00		10638,00				10638,00
				шт.						10512,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		10512			10512,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			126,00				
40	120	522-101-1227002 *СпрСЦ 01.2023*	**Кресло офисное METTA SU-BK-8 Pl**		1	127813,00		129347,00				129347,00
				шт.						127813,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		127813			127813,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1534,00				
41	121	522-101-1229002 *СпрСЦ 01.2023*	**Шкаф для одежды 800x540x1930**		1	81429,00		82406,00				82406,00
				шт.						81429,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		81429			81429,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			977,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	122	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2023*	**Шкаф для документов 800х450х2000**		1	91300,00		92396,00				92396,00
				шт.						91300,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		91300			91300,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1096,00				
43	123	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2023*	**Стол письменный 1200х600х750 мм**		1	22321,00		22589,00				22589,00
				шт.						22321,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		22321			22321,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			268,00				
44	124	521-301-2701001 *СпрСЦ 01.2023*	**Тумба 416х416х625**		1	19485,00		19719,00				19719,00
				шт.						19485,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		19485			19485,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			234,00				
45	125	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**		1	2976,92	825,26	2977,00	825,00		1922,00	5291,00
				шт.		2151,66	411,24	2152,00	411,00		392,00	
			Кабинет									
46	141	ОО *Vent snab Astana*	**Кондиционер бытовой серии Стандарт AERONIK ASI-09 Qохл-2,5 кВт, N-0,775 кВт**		1	163813,18		165779,00				165779,00
				комплект						163813,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		163813,18			163813,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1966,00				
			Склад хранения прекурсоров									
47	145	ОО *GOLDMANN Костанай*	**Сейф термостат медицинский VALBERG TS-3/12**		1	2375258,76		2403762,00				2403762,00
				шт						2375259,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		2375258,76			2375259,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			28503,00				
			Гардероб									
48	147	522-101-1229002 *СпрСЦ 01.2023*	**Шкаф для одежды 800х540х1930**		3	81429,00		247218,00				247218,00
				шт.						244287,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		81429			244287,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2931,00				
			Архив									
49	148	522-101-1217029 *СпрСЦ 01.2023*	**Стол письменный 1500х600х750 мм**		1	31250,00		31625,00				31625,00
				шт.						31250,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		31250			31250,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			375,00				
50	149	522-101-1237001 *СпрСЦ 01.2023*	**Тумба 640х450х561**		1	25319,00		25623,00				25623,00
				шт.						25319,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		25319			25319,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			304,00				
51	151	ТОО"Elementum "	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		1	88576,46		89639,00				89639,00
				шт						88576,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			88576,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1063,00				
52	155	522-101-1233001 *СпрСЦ 01.2023*	**Шкаф для пособий 600х350х1400 мм /навесной/**		1	33454,00		33855,00				33855,00
				шт.						33454,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		33454			33454,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			401,00				
			Итого по подразделу 1: 1 этаж					**39581359,00**	**1404,00**	**35,00**	**58704,00**	**39651287,00**
								80155,00	**565,00**	**39499765,00**	**11224,00**	
			Подраздел 2: 2 ЭТАЖ									
			Лаборатория (бактериологическая)									
53	160	ТОО"Elementum "	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		1	88576,46		89639,00				89639,00
				шт						88576,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			88576,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1063,00				
54	166	ТОО *АЛГА БАСУ LTD Костанай*	**Электрическая сушилка для рук настенная - 240х255х205 мм**		1	26052,59		26366,00				26366,00
				шт.						26053,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		26052,59			26053,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			313,00				
55	168	ОО *АЛГА БАСУ LTD Костанай*	**Холодильник фармацевтический ХФ-140 POZIS**		1	190192,50		192475,00				192475,00
				шт.						190193,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		190192,5			190193,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2282,00				
56	171	ТОО *АЛГА БАСУ LTD Костанай*	**Автоматический счетчик колоний - габаритные размеры 288х220х371 мм; SphereFlash, IUL, - минимальный размер колоний 0,06 мм**		1	150726,70		152536,00				152536,00
				шт						150727,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		150726,7			150727,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1809,00				
57	179	ТОО"НВ-Лаб *Казахстан"*	**Стерилизатор электрический микробиологических петель**		1	136883,57		138527,00				138527,00
				шт						136884,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		136883,57			136884,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1643,00				
58	181	521-101-0401001 *СпрСЦ 01.2023*	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**		1	446339,00		451695,00				451695,00
				шт.						446339,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		446339			446339,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			5356,00				
59	182	521-101-0411006 *СпрСЦ 01.2023*	**Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio**		1	103872,00		105118,00				105118,00
				шт.						103872,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		103872			103872,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1246,00				
60	183	521-305-0101001 *СпрСЦ 01.2023*	**Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex**		1	98125,00		99303,00				99303,00
				шт.						98125,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		98125			98125,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1178,00				
61	184	521-101-0401013 *СпрСЦ 01.2023*	**Клавиатура Logitech K230, Wireless, Black, USB, 2 x AAA**		1	12938,00		13093,00				13093,00
				шт.						12938,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		12938			12938,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			155,00				
62	185	521-101-0401017 *СпрСЦ 01.2023*	**Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB**		1	4545,00		4600,00				4600,00
				шт.						4545,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		4545			4545,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,21			55,00				
63	186	522-101-0244002 *СпрСЦ 01.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR**		1	45110,00		45651,00				45651,00
				шт.						45110,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		45110			45110,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			541,00				
64	187	522-101-0224 *СпрСЦ 01.2023*	**Звуковые колонки Logitech**		1	24116,00		24405,00				24405,00
				к-т						24116,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		24116			24116,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			289,00				
65	188	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
			Предбокс									
66	196	ОО *АЛГА БАСУ LTD Костанай*	**Тумба подкатная с 3-мя ящиками 400x470x720 мм, ЛК-400 ТПЯ-В**		1	149179,02		150969,00				150969,00
				шт.						149179,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		149179,02			149179,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1790,00				
			Бокс									
67	202	ТОО"Elementum "	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		1	88576,46		89639,00				89639,00
				шт						88576,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			88576,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1063,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	208	ООО *СарториусСанкт-Пе-тербург*	**Установка фильтрационная 3-секц. Combisart 16828-CS: - насос лабораторный вакуумный, насадки шприцевые, фильтр предварительной очистки, картридж для установок arium comfort, финальный стерилизующий фильтр Sartopore 2 150, танк arium bagtank на 20 л, без насоса, для установок comfort и advance, внешний раздаточный насос для arium bagtank 20 л, набор для очистки RO-модулей**		1	10789478,81		10918953,00				10918953,00
				комплект						10789479,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		10789478,81			10789479,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			129474,00				
			Стерилизационная									
69	214	526-301-0112 *СпрСЦ 01.2023*	**Транспортная тележка для стерильных материалов**		1	359884,00		364203,00				364203,00
				шт.						359884,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		359884			359884,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			4319,00				
70	216	ТОО"Лаборфарма", *Алматы*	**Устройство для изготовления ватных пробок**		1	1553052,46		1571689,00				1571689,00
				шт						1553052,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1553052,46			1553052,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			18637,00				
71	222	ТОО"Elementum"	**Термостат с механической конвекцией FED 260 BINDER**		1	2920707,26		2955755,00				2955755,00
				шт						2920707,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		2920707,26			2920707,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			35048,00				
			Средоварочная									
72	228	ТОО"Elementum"	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		1	88576,46		89639,00				89639,00
				шт						88576,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			88576,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1063,00				
73	233	ТОО"Elementum"	**Магнитная мешалка C-MAG MS10**		1	726334,15		735050,00				735050,00
				шт						726334,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		726334,15			726334,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			8716,00				
74	235	ТОО"Elementum"	**Стол-мойка ЛК-600 СМС (600х600х900 мм) Меламин**		1	385293,92		389918,00				389918,00
				шт						385294,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		385293,92			385294,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			4624,00				
75	237	ТОО"Elementum"	**Плита программируемая ПЛП-03**		1	748528,89		757511,00				757511,00
				шт						748529,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		748528,89			748529,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			8982,00				
			Бокс разлива сред									
76	251	ТОО"Elementum "	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		1	88576,46		89639,00				89639,00
				шт						88576,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			88576,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1063,00				
77	253	ОО *АЛГА БАСУ LTD Костанай*	**Холодильник с морозильной камерой 540х577х1794 мм**		1	298358,04		301938,00				301938,00
				шт.						298358,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		298358,04			298358,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3580,00				
			Автоклавная									
78	258	ТОО"Elementum "	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		1	88576,46		89639,00				89639,00
				шт						88576,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			88576,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1063,00				
			Моечная									
79	266	522-103-0150 *СпрСЦ 01.2023*	**Ванна моечная ВМЦ-П2-3/400 Н (1700х600х850)**		1	821429,00		831286,00				831286,00
				шт.						821429,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		821429			821429,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			9857,00				
80	267	ТОО"Elementum "	**Стеллаж сушильный с рамой, 600х500/850мм полипропилен, 40 штырей диаметром 10 мм**		1	248916,25		251903,00				251903,00
				шт.						248916,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		248916,25			248916,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2987,00				
81	272	ТОО"Elementum "	**Стеллаж сушильный с рамой, 600х500/850мм полипропилен, 40 штырей диаметром 10 мм**		1	248916,25		251903,00				251903,00
				шт.						248916,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		248916,25			248916,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2987,00				
			Комната персонала									
82	284	522-101-1201003 *СпрСЦ 01.2023*	**Стол компьютерный 1400х650х750**		3	45129,00		137012,00				137012,00
				шт.						135387,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		45129			135387,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1625,00				
83	285	ТОО"Elementum "	**Стул лабораторный С2 (сиденье/спинка - кож.зам, регул.по высоте 500-690мм)**		3	88576,46		268918,00				268918,00
				шт						265729,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		88576,46			265729,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3189,00				
			Лабораторная посуда									
84	84	ТОО"Elementum "	**Контроллер пипеток Accu-jet pro (синий) Brand №9281090**		5	348557,59		1742788,00		1742788,00		1882211,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							139423,00	
			Итого по подразделу 2: 2 ЭТАЖ					**23355394,00**	**0,00**	**1742802,00**	**14408,00**	**23512268,00**
								23620,00	**0,00**	**21588972,00**	**142466,00**	
			ИТОГО по акту					**62936753,00**	**1404,00**	**1742837,00**	**73112,00**	**63 163 555**
								103775,00	**565,00**	**61088737,00**	**153690,00**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**61 088 737**		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**33 197**				
			Итого с временными									**63 196 752**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**51 351**				
			Итого с зимними удорожаниями									**63 248 103**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**43 187**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**63 291 291**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**56 962 162**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**62 036 351**
			НДС			**12%**		**7 444 362**				
			Итого с НДС									**69 480 713,07**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-07 Вышка постовая охранная - 4 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-9 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-07-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Общестроительные работы - вышка 4 шт									
			Земляные работы									
1	1	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.** ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		8,144	524,93	524,93	4275,00	4275,00		802,00	5483,00
				м³ грунта		0,00	136,70	0,00	1113,00		406,00	
2	2	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		171,024	39,00		6670,00				7204,00
				т·км							534,00	
3	3	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		8,144	47,63	41,29	388,00	337,00	2,00	117,00	545,00
				м³ грунта		6,14	13,83	50,00	113,00		40,00	
4	4	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.** ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		151,997725	451,93	451,93	68692,00	68693,00		12880,00	88097,00
				м³ грунта		0,00	117,69	0,00	17889,00		6525,00	
5	5	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		4,700961	6352,93	0,00	29865,00	0,00		21503,00	55477,00
				м³ грунта		6352,93	0,00	29865,00	0,00		4109,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		125,358948	73,00	73,00	9151,00	9151,00		2245,00	12307,00
				м^3 грунта		0,00	24,88	0,00	3119,00		911,00	
7	7	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		31,339737	2454,27	0,00	76916,00	0,00		55380,00	142880,00
				м^3 грунта		2454,27	0,00	76916,00	0,00		10584,00	
8	8	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		125,358948	368,69	169,02	46219,00	21188,00		25470,00	77424,00
				м^3 уплотненного грунта		199,67	82,53	25030,00	10346,00		5735,00	
			Бетонная подготовка									
9	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,16	31855,73	1990,50	36953,00	2309,00	31746,00	3142,00	43303,00
				м^3		2497,82	478,81	2897,00	555,00		3208,00	
			Фундамент монолитный ФМ1 - 4 шт									
10	10	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство		6,264	41513,99	1071,60	260044,00	6713,00	198266,00	52714,00	337779,00
				м^3		8790,77	456,98	55065,00	2863,00		25021,00	
11	14	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		46,944	4129,79	32,72	193869,00	1536,00	166451,00	24301,00	235624,00
				м^2 поверхности		551,33	5,28	25882,00	248,00		17454,00	
			Фундамент монолитный ФМ2 - 1 шт									
12	15	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство		0,72	41907,58	3149,30	30173,00	2267,00	20886,00	6894,00	40032,00
				м^3		9749,98	771,38	7020,00	555,00		2965,00	
13	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,76	4129,79	32,72	19658,00	156,00	16878,00	2464,00	23892,00
				м^2 поверхности		551,33	5,28	2624,00	25,00		1770,00	
			Двери									
14	18	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков		3,78	5750,13	1288,42	21735,00	4870,00	8504,00	8755,00	32929,00
				м^2		2212,03	361,58	8361,00	1367,00		2439,00	
15	19	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		3,78	24272,00		91748,00		91748,00		99088,00
				м^2							7340,00	
16	20	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		2	4844,00		9688,00		9688,00		10463,00
				шт.							775,00	
17	21	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	508,00		2032,00		2032,00		2195,00
				шт.							163,00	
18	22	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление		10,4	166,67	2,12	1733,00	22,00	62,00	1494,00	3485,00
				м коробок		158,61	1,06	1650,00	11,00		258,00	
19	23	223-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88		11,648	770,00		8969,00		8969,00		9687,00
				м							718,00	
			Окна									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	24	1109-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж		7,02	22024,05	2112,73	154609,00	14831,00	66416,00	53662,00	224933,00
				$м^2$		10450,37	628,22	73362,00	4410,00		16662,00	
21	25	223-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		7,02	80691,00		566451,00		566451,00		611767,00
				$м^2$							45316,00	
			Полы									
22	26	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство 150 мм		5,4	637,52	55,28	3443,00	299,00		3099,00	7065,00
				$м^2$ изолируемой поверхности		582,24	28,26	3144,00	153,00		523,00	
23	27	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$		0,8343	55733,00		46498,00		46498,00		50218,00
				$м^3$							3720,00	
24	28	1111-0101-1203 *РСНБ РК 2022*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		5,4	1671,68	19,23	9027,00	103,00	5285,00	3472,00	13499,00
				$м^2$ пола		673,77	10,27	3638,00	55,00		1000,00	
25	29	1111-0101-3302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		5,4	7257,06	82,99	39188,00	448,00	31949,00	6604,00	49455,00
				$м^2$ покрытия		1257,55	43,40	6791,00	234,00		3663,00	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы - вышка 4 шт					1737994,00	137198,00	1271831,00	284998,00	2184831,00
								322295,00	43056,00	0,00	161839,00	
			Раздел 2: Конструкции металлические - 5АР и 2КМ									
			Стеновые и кровельные панели									
26	61	1109-0402-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж		46,04	9645,40	2849,49	444074,00	131190,00	133946,00	156585,00	648712,00
				$м^2$		3886,58	1042,51	178938,00	47997,00		48053,00	
27	62	222-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм		46,04	21422,00		986269,00		986269,00		1065171,00
				$м^2$							78902,00	
28	63	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж		31,48	2190,71	1095,85	68964,00	34497,00	3905,00	28831,00	105619,00
				$м^2$ покрытия		970,82	356,51	30561,00	11223,00		7824,00	
29	64	222-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм		31,48	20650,00		650062,00		650062,00		702067,00
				$м^2$							52005,00	
30	65	217-107-0105 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм		180	108,00		19440,00		19440,00		20995,00
				шт.							1555,00	
31	66	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм		580	106,00		61480,00		61480,00		66398,00
				шт.							4918,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	67	217-107-0106 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 240-350 мм		260	198,00		51480,00		51480,00		55598,00
				шт.							4118,00	
33	68	217-107-0105 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм		160	108,00		17280,00		17280,00		18662,00
				шт.							1382,00	
34	69	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбиннрованная, алюминиевая головка, стальной стержень		0,8502	1995,00		1696,00		1696,00		1832,00
				кг							136,00	
35	72	1107-0516-0120 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков уплотняющими прокладками		90	1779,51	42,43	160156,00	3818,00	124574,00	37508,00	213477,00
				м шва		352,93	0,26	31764,00	23,00		15813,00	
36	73	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90		90	343,00		30870,00		30870,00		33340,00
				м							2470,00	
37	74	1107-0516-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой		30	5539,60	372,18	166188,00	11166,00	142281,00	21514,00	202718,00
				м шва		424,73	183,02	12742,00	5491,00		15016,00	
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические - 5АР и 2КМ					2657959,00	180671,00	2223283,00	244438,00	3134589,00
								254005,00	64734,00	0,00	232192,00	
			ИТОГО по акту					4395953,00	317869,00	3495114,00	529436,00	5 319 420
								576300,00	107790,00	0,00	394031,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		85 111				
			Итого с временными									5 404 531
			Зимние удорожания			2,436%		131 654				
			Итого с зимними удорожаниями									5 536 185
			Непредвиденные работы и затраты			2%		110 724				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 646 909
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						5 082 218
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						5 534 942
			НДС			12%		664 193				
			Итого с НДС									6 199 134,91

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-10 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **04-01-01 Наружное электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кабельные линии									
1	18	1101-0101-0432 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**		152,1	425,90	425,90	64779,00	64780,00		19978,00	91538,00
				м^3 грунта		0,00	182,43	0,00	27748,00		6781,00	
2	19	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		845	411,59	257,38	347794,00	217486,00		171848,00	561216,00
				м кабеля		154,21	128,25	130307,00	108371,00		41574,00	
3	20	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		50,7	4108,00		208276,00		208276,00		224938,00
				м^3							16662,00	
4	21	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		98,358	73,00	73,00	7180,00	7180,00		1762,00	9657,00
				м^3 грунта		0,00	24,88	0,00	2447,00		715,00	
5	22	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		20,28	2454,27	0,00	49773,00	0,00		35836,00	92458,00
				м^3 грунта		2454,27	0,00	49773,00	0,00		6849,00	
6	23	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		81,12	368,69	169,02	29908,00	13711,00		16482,00	50101,00
				м^3 уплотненного грунта		199,67	82,53	16197,00	6695,00		3711,00	
7	24	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**		50,7	123,18	123,18	6245,00	6246,00		1341,00	8193,00
				м^3 грунта		0,00	36,74	0,00	1863,00		607,00	
8	25	1101-0107-1315 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3**		50,7	85,75	85,75	4348,00	4348,00		934,00	5704,00
				м^3 грунта		0,00	25,58	0,00	1297,00		422,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	26	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,174	2289457,94	0,00	398366,00	0,00	332272,00	50231,00	484485,00
				канало-километр трубопровода		379848,00	0,00	66094,00	0,00		35888,00	
10	27	1308-0206-1703 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		96	1274,26	114,60	122329,00	11002,00	15770,00	71950,00	209821,00
				м		995,39	45,56	95557,00	4374,00		15542,00	
11	28	241-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		98,88	1727,00		170766,00		170766,00		184427,00
				м							13661,00	
12	29	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		270	545,07	239,87	147169,00	64765,00	13009,00	67246,00	231568,00
				м кабеля		257,02	88,89	69395,00	24000,00		17153,00	
13	30	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		671	593,25	253,58	398071,00	170152,00	38213,00	181814,00	626278,00
				м кабеля		282,72	93,62	189705,00	62819,00		46393,00	
14	31	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		279	1099,17	613,09	306668,00	171052,00	35224,00	126658,00	467992,00
				м кабеля		359,83	270,68	100393,00	75520,00		34666,00	
			ИТОГО по акту					2261672,00	730722,00	813530,00	746080,00	3 248 376
								717421,00	315134,00	0,00	240624,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		51 974				
			Итого с временными									3 300 350
			Зимние удорожания			2,436%		80 397				
			Итого с зимними удорожаниями									3 380 747
			Непредвиденные работы и затраты			2%		67 615				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 448 361
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						3 103 525
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						3 379 987
			НДС			12%		405 598				
			Итого с НДС									3 785 585,85

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **04-02 Охранное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-11 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **04-02-01 Охранное электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кабельные линии									
1	25	1101-0101-0432 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**		153,85	425,90	425,90	65525,00	65525,00		20208,00	92592,00
				м^3 грунта		0,00	182,43	0,00	28067,00		6859,00	
2	26	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		851	411,59	257,38	350263,00	219031,00		173068,00	565200,00
				м кабеля		154,21	128,25	131233,00	109141,00		41869,00	
3	27	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**		7	125,16	73,76	876,00	516,00		444,00	1426,00
				м кабеля		51,40	36,75	360,00	257,00		106,00	
4	28	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		51,28	4108,00		210658,00		210658,00		227511,00
				м^3							16853,00	
5	29	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		99,4929	73,00	73,00	7263,00	7263,00		1782,00	9768,00
				м^3 грунта		0,00	24,88	0,00	2475,00		723,00	
6	30	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		20,514	2454,27	0,00	50347,00	0,00		36250,00	93525,00
				м^3 грунта		2454,27	0,00	50347,00	0,00		6928,00	
7	31	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		82,056	368,69	169,02	30253,00	13869,00		16672,00	50679,00
				м^3 уплотненного грунта		199,67	82,53	16384,00	6772,00		3754,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	32	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		51,28	123,18	123,18	6317,00	6317,00		1356,00	8287,00
				$м^3$ грунта		0,00	36,74	0,00	1884,00		614,00	
9	33	1101-0107-1315 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3		51,28	85,75	85,75	4397,00	4398,00		945,00	5769,00
				$м^3$ грунта		0,00	25,58	0,00	1312,00		427,00	
10	34	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,118	2289457,94	0,00	270156,00	0,00	225334,00	34065,00	328559,00
				канало-километр трубопровода		379848,00	0,00	44822,00	0,00		24338,00	
11	35	1308-0206-1703 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		587	1274,26	114,60	747991,00	67270,00	96426,00	439945,00	1282971,00
				м		995,39	45,56	584294,00	26744,00		95035,00	
12	36	241-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		187,46	1727,00		323743,00		323743,00		349642,00
				м							25899,00	
13	37	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм		417,1	655,00		273201,00		273201,00		295057,00
				м							21856,00	
14	38	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		118	1026,62	490,10	121141,00	57831,00	5685,00	57402,00	192827,00
				м кабеля		488,34	187,30	57624,00	22101,00		14284,00	
15	39	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		356	724,68	359,30	257986,00	127910,00	20274,00	115533,00	403402,00
				м кабеля		308,43	142,31	109801,00	50662,00		29883,00	
16	40	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		538	642,00	276,62	345396,00	148822,00	30639,00	159851,00	545667,00
				м кабеля		308,43	104,23	165935,00	56076,00		40420,00	
17	41	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		587	545,07	239,87	319956,00	140803,00	28282,00	146198,00	503446,00
				м кабеля		257,02	88,89	150871,00	52178,00		37292,00	
18	42	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		329	1099,17	613,09	361627,00	201707,00	41536,00	149356,00	551861,00
				м кабеля		359,83	270,68	118384,00	89054,00		40878,00	
			ИТОГО по акту					3747096,00	1061262,00	1255778,00	1353075,00	5 508 189
								1430055,00	446723,00	0,00	408018,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		88 131				
			Итого с временными									5 596 320
			Зимние удорожания			2,436%		136 326				
			Итого с зимними удорожаниями									5 732 646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**114 653**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 847 299**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**5 262 569**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**5 731 359**
			НДС			**12%**		**687 763**				
			Итого с НДС									**6 419 122,14**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **04-03 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-12 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 04-03-01 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оборудование									
1	5	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Разрядники. Установка вручную**		225	11767,13	1165,96	2647604,00	262341,00	78406,00	1950068,00	4965486,00
				комплект		10252,70	581,01	2306858,00	130727,00		367814,00	
2	6	ОО *ВКЈ ENERGY Астана*	**Устройство защиты от дуги SEW20.2**		225	11094,28		2496213,00		2496213,00		2695910,00
				шт							199697,00	
			ВЛ-10кВ									
3	12	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**		15	89650,00		1344750,00		1344750,00		1452330,00
				шт.							107580,00	
4	13	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**		7	59162,00		414134,00		414134,00		447265,00
				шт.							33131,00	
5	14	ОО *Завод Молот Астана*	**Приставка ПТ45**		4	78931,61		315726,00		315726,00		340984,00
				шт.							25258,00	
6	18	ТОО"Karadel *Mechanics"2022г*	**Оголовок ОГs56**		7	18171,81		127203,00		127203,00		137379,00
				шт							10176,00	
7	53	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,8	224229,67	110595,83	179384,00	88476,00	3004,00	95913,00	297321,00
				км линии		109879,28	39984,13	87903,00	31987,00		22024,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	55	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20		1,6	633095,00		1012952,00		1012952,00		1093988,00
				км							81036,00	
			Кабельные линии									
9	70	1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		292	200,44	123,33	58528,00	36013,00		28155,00	93618,00
				м кабеля		77,11	56,80	22516,00	16586,00		6935,00	
10	71	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		1,397	86353,00		120635,00		120635,00		130286,00
				1000 шт.							9651,00	
11	75	1308-0201-2507 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		11	52710,74	37215,51	579818,00	409371,00	813,00	273232,00	921294,00
				шт.		15421,32	19077,70	169635,00	209855,00		68244,00	
12	76	243-903-0824 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-нб		4	52410,00		209640,00		209640,00		226411,00
				шт.							16771,00	
13	77	243-903-0923 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-М		7	68616,00		480312,00		480312,00		518737,00
				шт.							38425,00	
14	78	1308-0201-1819 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		7	5405,85	135,53	37841,00	949,00	909,00	26222,00	69188,00
				шт.		5140,44	62,41	35983,00	437,00		5125,00	
15	79	1308-0201-1820 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		4	5405,85	135,53	21623,00	542,00	520,00	14984,00	39536,00
				шт.		5140,44	62,41	20562,00	250,00		2929,00	
16	80	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		5	1050,12	6,30	5251,00	31,00	367,00	3501,00	9452,00
				м		970,50	1,87	4853,00	9,00		700,00	
17	81	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,00515	1103827,00		5685,00		5685,00		6140,00
				км							455,00	
			ИТОГО по акту					10057299,00	797723,00	6611269,00	2392075,00	13 445 325
								2648310,00	389851,00	0,00	995951,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		215 125				
			Итого с временными									13 660 450

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**2,436%**		**332 769**				
			Итого с зимними удорожаниями									**13 993 219**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**279 864**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 273 083**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**12 845 775**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**13 990 076**
			НДС			**12%**		**1 678 809**				
			Итого с НДС									**15 668 885,62**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **04-06 Автоматизация технологического процесса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-13 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 04-06-01 Автоматизация технологического процесса работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кабели и металлорукава									
1	17	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		166	640,14	22,77	106263,00	3779,00	11605,00	66254,00	186318,00
				м		547,46	6,87	90878,00	1140,00		13801,00	
2	18	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		170	229,00		38930,00		38930,00		42044,00
				м							3114,00	
3	19	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		50	1285,72	82,88	64286,00	4145,00	24059,00	26474,00	98021,00
				м		721,66	13,73	36083,00	687,00		7261,00	
4	20	ОО *ТД Электроцентр Астана*	Металлорукав в герметичной ПВХ-изоляции д.20 мм код 6071R-020		25,7	1476,90		37956,00		37956,00		40992,00
				м							3036,00	
5	21	ОО *ТД Электроцентр Астана*	Металлорукав в герметичной ПВХ-изоляции д.26 мм код 6071R-027		25,7	2004,86		51525,00		51525,00		55647,00
				м							4122,00	
6	22	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		79	879,28	67,17	69463,00	5307,00	13044,00	38151,00	116223,00
				м		647,00	23,72	51113,00	1874,00		8609,00	
7	23	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм		81,54	610,00		49739,00		49739,00		53718,00
				м							3979,00	
8	24	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		295	545,07	239,87	160796,00	70762,00	14213,00	73473,00	253010,00
				м кабеля		257,02	88,89	75821,00	26223,00		18741,00	
9	25	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		739	1099,17	613,09	812287,00	453074,00	93299,00	335484,00	1239592,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		359,83	270,68	265914,00	200033,00		91821,00	
10	26	ОО *Alma Electric* *Алматы*	Кабель Belden EIA-485, RS-485 PLTC/CM Cable		233,7	4262,31		996102,00		996102,00		1075789,00
				м							79687,00	
11	27	ОО *Video Streams* *Астана*	Кабель Olflex Classik 400CP 12x1,5		248,2	4514,06		1120390,00		1120390,00		1210020,00
				м							89630,00	
12	28	ОО *Video Streams* *Астана*	Кабель Olflex Classik 400CP 18x1,5		573,7	5158,93		2959678,00		2959678,00		3196450,00
				м							236772,00	
			Приборы КИП. Шкафы управления учтены в технологическом оборудовании									
13	55	ТОО *KROHNE* *Kazakhstan* *Алматы*	Уровнемер OPTIWAVE 5200 C		4	1815307,58		7261230,00		7261230,00		7842128,00
				шт.							580898,00	
			ИТОГО по акту					13728645,00	537067,00	12671770,00	539836,00	15 409 952
								519809,00	229957,00	0,00	1141471,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		246 559				
			Итого с временными									15 656 511
			Зимние удорожания			2,436%		381 393				
			Итого с зимними удорожаниями									16 037 904
			Непредвиденные работы и затраты			2%		320 758				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 358 662
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						14 722 796
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						16 034 302
			НДС			12%		1 924 116				
			Итого с НДС									17 958 418,66

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагелдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №23-14 от 13.12.2024 г

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1									
			Арматура, фасонные части В1									
1	40	1312-1101-0313 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования		4	108457,44	44686,73	433830,00	178747,00	53578,00	168109,00	650094,00
				шт.		50376,31	18520,95	201505,00	74084,00		48155,00	
2	42	1122-0901-0110 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка		8	43371,94	16246,15	346976,00	129970,00	56904,00	207828,00	599188,00
				задвижка или клапан		20012,83	6228,07	160103,00	49825,00		44384,00	
3	44	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		2	5144,65	159,00	10289,00	318,00	3417,00	6646,00	18290,00
				шт		3277,12	79,23	6554,00	158,00		1355,00	
4	46	1122-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм		1	5051,02	159,00	5051,00	159,00	1709,00	3230,00	8943,00
				шт		3183,49	79,23	3183,00	79,00		662,00	
5	59	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		6	2882,00		17292,00		17292,00		18675,00
				шт.							1383,00	
6	60	241-113-0115 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм		1	5129,00		5129,00		5129,00		5539,00
				шт.							410,00	
7	61	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм		1	1856,00		1856,00		1856,00		2004,00
				шт.							148,00	
8	62	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм		1	919,00		919,00		919,00		993,00
				шт.							74,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	63	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм		2	850,00		1700,00		1700,00		1836,00
				шт.							136,00	
10	66	1122-1201-0110 *РСНБ РК 2022*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм		34	14391,70	718,20	489318,00	24419,00	154775,00	309690,00	862929,00
				фланец		9121,30	79,23	310124,00	2694,00		63921,00	
11	67	241-116-0317 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм		34	41869,00		1423546,00		1423546,00		1537430,00
				шт.							113884,00	
			Итого по подразделу 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1					2735906,00	333613,00	1720825,00	695503,00	3705921,00
								681469,00	126840,00	0,00	274512,00	
			Подраздел 2: Трубопровод исходной воды В7									
			Земляные работы В7									
12	119	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		5,22852	6352,93	0,00	33216,00	0,00		23916,00	61703,00
				$м^3$ грунта		6352,93	0,00	33216,00	0,00		4571,00	
			Обвалование камеры №2 В7									
13	123	1101-0107-0113 *РСНБ РК 2022*	Каналы, дамбы обвалования (резервуар). Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (подача грунта). Грунт группы 3		35,784	605,45	572,88	21665,00	20500,00		4561,00	28324,00
				$м^3$ грунта		32,57	144,47	1165,00	5170,00		2098,00	
14	124	1101-0107-0113 *РСНБ РК 2022*	Каналы, дамбы обвалования (резервуар). Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 3		35,784	605,45	572,88	21665,00	20500,00		4561,00	28324,00
				$м^3$ грунта		32,57	144,47	1165,00	5170,00		2098,00	
15	125	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		35,784	368,69	169,02	13193,00	6048,00		7271,00	22101,00
				$м^3$ уплотненного грунта		199,67	82,53	7145,00	2953,00		1637,00	
16	126	1101-0107-1805 *РСНБ РК 2022*	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную поверхности обвалования реезрвуара. Группа грунтов 1		45	116,08	0,00	5224,00	0,00		3761,00	9704,00
				$м^2$ спланированной поверхности		116,08	0,00	5224,00	0,00		719,00	
17	127	1101-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную		45	888,24	0,29	39971,00	13,00	11261,00	20662,00	65484,00
				$м^2$		637,71	0,00	28697,00	0,00		4851,00	
18	128	1101-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой		45	190,32	164,03	8564,00	7381,00	76,00	2269,00	11700,00
				$м^2$		24,61	45,42	1107,00	2044,00		867,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подготовка под трубопроводы и Ж/Б конструкции В7									
19	130	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		4,515	31659,89	1990,50	142944,00	8987,00	122680,00	12230,00	167588,00
				$м^3$		2497,82	478,81	11278,00	2162,00		12414,00	
			Трубопроводы В7									
20	140	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**		40	3431,09	227,89	137244,00	9115,00	62299,00	53482,00	205984,00
				$м^2$ изолируемой поверхности		1645,73	113,56	65829,00	4542,00		15258,00	
21	141	234-304-0303 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**		44	7962,00		350328,00		350328,00		378354,00
				$м^2$							28026,00	
22	142	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм**		0,182	1323571,84	728167,01	240890,00	132526,00	23522,00	127799,00	398184,00
				т		466164,83	243121,42	84842,00	44248,00		29495,00	
23	143	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**		0,026	1044650,00		27161,00		27161,00		29334,00
				т							2173,00	
24	144	241-112-0244 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм**		2	56195,00		112390,00		112390,00		121381,00
				шт.							8991,00	
25	145	1122-1201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**		4	14391,70	718,20	57567,00	2873,00	18209,00	36434,00	101521,00
				фланец		9121,30	79,23	36485,00	317,00		7520,00	
26	146	241-116-0317 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм**		4	41869,00		167476,00		167476,00		180874,00
				шт.							13398,00	
			Камера №1 (колодец прямоугольный 4500х3500 мм) В7									
27	147	1122-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		20,75	58836,21	5239,13	1220851,00	108712,00	679893,00	485434,00	1842788,00
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		20831,13	2799,58	432246,00	58091,00		136503,00	
28	148	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**		20,75	89252,00		1851979,00		1851979,00		2000137,00
				$м^3$							148158,00	
			Арматура камеры №1 В7									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	160	1312-0101-0217 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		15	9325,81	3271,87	139887,00	49079,00	2908,00	62753,00	218851,00
				м трубопровода		5860,10	998,17	87902,00	14973,00		16211,00	
30	161	1312-1701-0117 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление		15	5528,39	375,64	82926,00	5635,00	14449,00	39283,00	131986,00
				м трубопровода		4189,46	103,78	62842,00	1557,00		9777,00	
31	162	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		15,45	47321,00		731109,00		731109,00		789598,00
				м							58489,00	
32	163	1122-0601-0310 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,015	19017355,58	1291370,62	285260,00	19370,00	252010,00	20049,00	329734,00
				км трубопровода		925299,20	424832,87	13879,00	6372,00		24425,00	
33	164	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /сальник/		0,012	5054074,77	2075812,47	60649,00	24909,00	5953,00	38558,00	107144,00
				км		2482146,24	763457,68	29786,00	9161,00		7937,00	
34	165	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		1,236	53343,00		65932,00		65932,00		71207,00
				м							5275,00	
35	166	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,012	27554852,32	2120518,06	330658,00	25447,00	291455,00	21244,00	380054,00
				км трубопровода		1146414,08	641796,60	13757,00	7702,00		28152,00	
36	167	1122-0901-0110 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка		5	43371,94	16246,15	216860,00	81230,00	35565,00	129892,00	374492,00
				задвижка или клапан		20012,83	6228,07	100064,00	31140,00		27740,00	
37	169	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм		0,513	1323571,84	728167,01	678992,00	373549,00	66300,00	360225,00	1122354,00
				т		466164,83	243121,42	239143,00	124721,00		83137,00	
38	170	241-113-0136 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426x10 мм		4	105724,00		422896,00		422896,00		456728,00
				шт.							33832,00	
39	171	241-112-0246 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426x10,0 мм		1	118039,00		118039,00		118039,00		127482,00
				шт.							9443,00	
40	172	241-112-0246 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426x10,0 мм		2	118039,00		236078,00		236078,00		254964,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							18886,00	
41	173	1122-1201-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка		12	14391,70	718,20	172700,00	8619,00	54626,00	109302,00	304562,00
				фланец		9121,30	79,23	109456,00	951,00		22560,00	
42	174	241-116-0317 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм		12	41869,00		502428,00		502428,00		542622,00
				шт.							40194,00	
			Камера №2 5400х3900 мм - 1 шт В7									
43	188	1122-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		21,86	58836,21	5239,13	1286160,00	114528,00	716264,00	511402,00	1941367,00
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		20831,13	2799,58	455369,00	61199,00		143805,00	
44	189	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,02858	362129,00		10350,00		10350,00		11178,00
				т							828,00	
45	190	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		1,69774	336452,00		571208,00		571208,00		616905,00
				т							45697,00	
46	191	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		2,72	89252,00		242765,00		242765,00		262186,00
				$м^3$							19421,00	
			Арматура камеры №2 В7									
47	214	1122-0901-0110 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка		2	43371,94	16246,15	86744,00	32492,00	14226,00	51957,00	149797,00
				задвижка или клапан		20012,83	6228,07	40026,00	12456,00		11096,00	
48	216	1118-1001-0109 *РСНБ РК 2022*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 400 мм		2	13765,56	1771,58	27531,00	3543,00	261,00	24420,00	56107,00
				1фильтр		11863,28	596,12	23727,00	1192,00		4156,00	
49	218	1122-0901-0110 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка		4	43371,94	16246,15	173488,00	64984,00	28452,00	103914,00	299594,00
				задвижка или клапан		20012,83	6228,07	80051,00	24912,00		22192,00	
50	220	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка манометров с трехходовым краном		4	3483,23	0,00	13933,00	0,00	11580,00	2306,00	17538,00
				комплект		588,24	0,00	2353,00	0,00		1299,00	
51	221	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		4	5110,79	149,22	20443,00	597,00	6340,00	13334,00	36479,00
				шт.		3376,62	24,99	13506,00	100,00		2702,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	222	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		4	1797,00		7188,00		7188,00		7763,00
				шт.							575,00	
53	223	1312-0101-0217 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		2,4	9325,81	3271,87	22382,00	7853,00	465,00	10040,00	35016,00
				м трубопровода		5860,10	998,17	14064,00	2396,00		2594,00	
54	224	1312-1701-0117 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление		2,4	5528,39	375,64	13268,00	901,00	2312,00	6285,00	21117,00
				м трубопровода		4189,46	103,78	10055,00	249,00		1564,00	
55	225	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2,472	35316,00		87301,00		87301,00		94285,00
				м							6984,00	
56	226	1312-0101-0218 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		1,2	10075,74	3577,18	12091,00	4292,00	242,00	5394,00	18884,00
				м трубопровода		6297,04	1071,17	7556,00	1285,00		1399,00	
57	227	1312-1701-0118 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 530 мм. Изготовление		1,2	6061,08	383,56	7273,00	461,00	1292,00	3447,00	11578,00
				м трубопровода		4600,69	108,83	5521,00	131,00		858,00	
58	228	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		1,236	53343,00		65932,00		65932,00		71207,00
				м							5275,00	
59	229	1312-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм		2,4	2733,10	154,14	6559,00	370,00	21,00	3897,00	11293,00
				м		2570,22	91,90	6169,00	221,00		837,00	
60	230	1312-1701-0102 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 18 мм. Изготовление		2,4	1492,25	114,99	3581,00	276,00	98,00	2026,00	6056,00
				м трубопровода		1336,51	47,27	3208,00	113,00		449,00	
61	231	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		2,472	552,00		1365,00		1365,00		1474,00
				м							109,00	
62	232	1122-1201-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка		16	14391,70	718,20	230267,00	11492,00	72835,00	145736,00	406083,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фланец		9121,30	79,23	145941,00	1268,00		30080,00	
63	233	241-116-0317 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм		16	41869,00		669904,00		669904,00		723496,00
				шт.							53592,00	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод исходной воды В7					12056475,00	1146282,00	8737423,00	2447844,00	15664666,00
								2172774,00	426796,00	0,00	1160347,00	
			ИТОГО по акту					14792381,00	1479895,00	10458248,00	3143347,00	19 370 587
								2854243,00	553636,00	0,00	1434859,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		309 929				
			Итого с временными									19 680 516
			Зимние удорожания			2,436%		479 417				
			Итого с зимними удорожаниями									20 159 934
			Непредвиденные работы и затраты			2%		403 199				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 563 132
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						18 506 819
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						20 155 407
			НДС			12%		2 418 649				
			Итого с НДС									22 574 055,46

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Урабаев Ж.К.