Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №28 от 10.04.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»	12 699 951								12 699 951
	в т.ч. НДС	1 360 709								1 360 709
	Удержание 30% аванса	3 809 985								3 809 985
	Удержание 5% гарантии качества	634 998								634 998
	Итого к оплате	**8 254 968**								**8 254 968**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель

_____ **Жаманбаев Д.И.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»**

(наименование)

Договор: №28 от 10.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №04-01 Электроснабжение												
1	1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 изм и доп.вып.28	Автомат одно-, двух-, трехполосный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	6750,16	158,64	6750	159	3083	2557	10052
			НР-72%, СП-8%			3508,18	43,25	3508	43		745	
2	2	С1247-204-3404 247-204-3404 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматиеский типа ВА88 32 3Р 32А 25 кА	шт	1	12733,00		12733		12733		13752
			СП-8%								1019	
3	3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм и доп.вып.26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	5669,01	1803,14	5669	1803	166	3164	9540
			НР-72%, СП-8%			3699,76	694,54	3700	695		707	
4	4	С1247-305-0141 247-305-0141 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматиескими выключателями, для распределения и учета электриеской энергии напряжением 380В	шт	1	156782		156782		156782		169325
			СП-8%								12543	
5	5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 изм и доп.вып.28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	6750,16	158,64	27001	635	12333	10228	40207
			НР-72%, СП-8%			3508,18	43,25	14033	173		2978	
6	6	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматиеский типа ВА47-29- характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА"В"	шт	1	1942,00		1942		1942		2097
			СП-8%								155	

	7	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт	3	2068,00		6204		6204			6700
			СП-8%									496	
8	8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1750,19	103,53	1750	104	37	1190		3175
			НР-72%; СП-8%			1609,4	43,3	1609	43			235	
9	9	С1247-301-0212 247-301-0212 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 10 (100) А, 3х220/380В, 40мА, класс точности 1	шт	1	23976		23976		23976			25894
			СП-8%									1918	
10	10	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,3	750,99	5,22	225	2	22	146		401
			НР-72%; СП-8%			672,45	1,30	202				30	
11	11	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6мм2	км	0,0003	413650		124		124			134
			СП-8%									10	
12	12	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 32мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	509,45	3,87	2547	19	72	1769		4661
			НР-72%; СП-8%			491,25	0,25	2456	1			345	
13	13	С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32мм	м	5,05	350		1768		1768			1908
			СП-8%									141	
14	14	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /Пк27, П27	опора	2	10317,02	4628,87	20634	9258	1804	11000		34165
			НР-80%; СП-8%			4786,33	2088,43	9573	4177			2531	
15	15	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /Ак27	опора	1	20960,01	10704,51	20960	10705	902	11346		34891
			НР-80%; СП-8%			9353,68	4829,34	9354	4829			2585	
16	16	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка /УА27	опора	9	32215,18	17235,92	289937	155123	8116	157343		483062
			НР-80%; СП-8%			14077,44	7775,76	126697	69982			35782	
17	17	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	13	64987		844831		844831			912417
			СП-8%									67586	

	18	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	11	3657,12	1988,03	40228	21868	0	21741	66927
			НР-80%; СП-8%			1669,09	801,47	18360	8816		4958	
19	19	С1225-204-1002 225-204-1002 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150мм СТ РК 937-92	шт	11	8290		91190		91190		98485
			СП-8%								7295	
20	20	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью механизмов	км линий	0,0516667	196652,48	109392,61	10160	5652	191	4938	16306
			НР-80%; СП-8%			83566,08	35891,27	4318	1854		1208	
21	21	С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередаи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,155	880799		136524		136524		147446
			СП-8%								10922	
22	22	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	12	520		6240		6240		6739
			СП-8%								499	
23	23	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт	12	125		1500		1500		1620
			СП-8%								120	
24	24	С1252-207-2338 252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный/прим.CF16 монтажный	шт	8	3601		28808		28808		31113
			СП-8%								2305	
25	25	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной (В16/240)	шт	1	3792		3792		3792		4095
			СП-8%								303	
26	26	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	8	2309		18472		18472		19950
			СП-8%								1478	
27	27	С1252-207-1204 252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE37 соединительный/прим CD 35	шт	6	1137		6822		6822		7368
			СП-8%								546	
28	28	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа ПС-1-1	шт	5	359		1795		1795		1939
			СП-8%								144	
29	29	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А25 мм2	км	0,003	187378		562		562		607
			СП-8%								45	
30	30	С1252-207-1049 252-207-1049 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт	18	5125		92250		92250		99630
			СП-8%								7380	

	31	С1252-207-3114 252-207-3114 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа ВІС 15-50	шт	2	482		964		964		1041
			СП-8%								77	
32	32	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6	шт	1	1477		1477		1477		1595
			СП-8%								118	
33	33	С1252-207-0908 252-207-0908 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа И-6-35 (СЕСТ 6-35) герметичный	100 шт	0,08	37807		3025		3025		3267
			СП-8%								242	
34	34	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	5	10620		53100		53100		57348
			СП-8%								4248	
35	35	С1252-207-0455 252-207-0455 СпрСЦ 12.2022	Наконечник кабельный СРТА 25	шт	8	2705		21640		21640		23371
			СП-8%								1731	
36	36	С1251-304-0404 251-304-0404 РСНБ РК 2022	Шуруп-болт 24мм х 165 мм ГОСТ 809-2014	т	0,001092	555418		607		607		656
			СП-8%								49	
37	37	С1251-102-0603 251-102-0603 РСНБ РК 2022	Шайба 4 мм х 40 мм х 80мм ф 18 ГОСТ 1371-78	т	0,0000104	1620210		17		17		18
			СП-8%								1	
38	38	С1251-201-0201 251-201-0201 РСНБ РК 2022	Дюбель стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 25мм	т	0,0000293	554470		16		16		17
			СП-8%								1	
39	39	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32мм	шт	5	17		85		85		92
			СП-8%								7	
40	40	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5,5	326,37	30,48	1795	168	300	994	3012
			НР-72%; СП-8%			241,39	9,51	1328	52		223	
41	41	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горяекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60мм	т	0,00126	490233		618		618		667
			СП-8%								49	
42	42	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3	1730,73	207,46	5192	622	949	2738	8564
			НР-72%; СП-8%			1206,95	60,55	3621	182		634	
43	43	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25мм	т	0,00395	356318		1407		1407		1520
			СП-8%								113	
			Итого по смете									2 355 775
Локальная смета №06-01 Тепловые сети												
			Раздел 1. Подземный канал									

	1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	93,8484	184,01	173,98	17269	16328	0	3595	22534
			НР-72%; СП-8%			10,03	43,18	941	4052		1670	
45	2	Е11-010205-0302 1101-0505-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	1,6716	2686,84		4491	0	0	3234	8343
			НР-72%; СП-8%			2686,84		4491	0		618	
46	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	22,083975	221,23	107,45	4886	2373	0	2560	8042
			НР-72%; СП-8%			113,78	47,20	2513	1042		596	
47	8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5277	2960,18	223,89	1562	118	1253	213	1917
			НР-94%; СП-8%			362,42	67,42	191	36		142	
48	9	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкции	8,16	16600,64	3526,67	135461	28778	60959	65281	216801
			НР-118%; СП-8%			5603,46	1176,27	45724	9598		16059	
49	10	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,16	80985		174928		174928		188922
			СП-8%								13994	
50	11	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	6	73080		438480		438480		473558
			СП-8%								35078	
51	12	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону в 2 слоя	м2 поверхности	261,71	4360,93	10,07	1141299	2635	978693	149363	1393914
			НР-93%; СП-8%			611,25	2,43	159970	636		103252	
52	13	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20/30 мм. Устройство/В7,5 W8 F150	м2 стяжки	3,925	955,15	32,04	3749	126	1849	1737	5925
			НР-94%; СП-8%			452,09	18,74	1774	74		439	
53	14	Е11-11001-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки бетонные. Устройство доавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1103/В7,5 W8 F150	м2 стяжки	3,925	257,10	11,26	1009	44	922	63	1158
			НР-94%; СП-8%			10,87	6,20	43	24		86	
54	15	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100мм. Устройство/В20 W8 F150	м3	2,65	71980,40	8947,76	190748	23712	110249	59953	270757
			НР-91%; СП-8%			21429,41	3431,75	56788	9094		20056	

	16	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6м/В20 W8 F150	м3	0,78	77966,32	2444,36	60814	1907	40229	17400	84471
			НР-91%; СП-8%			23946,62	567,73	18678	443		6257	
56	17	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство/В20 W8 F150	м3	0,0022	40004,12	1281,48	88	3	72	13	109
			НР-91%; СП-8%			5822,69	489,07	13	1		8	
57	18	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012=СЕТКА С-1,2	т	0,73538	331233		243582		243582		263069
			СП-8%								19487	
58	19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4кг. Установка	м3	0,00676	1288635,20	1806,32	8711	12	6487	2018	11587
			НР-91%; СП-8%			327206,88	762,93	2212	5		858	
			Итого по разделу 1									**2 951 107**
			Раздел 2. Узел теплофикационный УТ-1									
59	20	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9	2960,18	223,89	26642	2015	21365	3636	32700
			НР-94%; СП-8%			362,42	67,42	3262	607		2422	
60	21	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство /В20 W8 F150	м3	3,136	40004,12	1281,48	125453	4019	103174	18012	154942
			НР-91%; СП-8%			5822,69	489,07	18260	1534		11477	
61	22	С1261-102-0252 26-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-20212=СЕТКА С-1	т	0,12976	331233		42981		42981		46419
			СП-8%								3439	
62	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,0448	1288635,20	1806,32	57731	81	42991	13371	76790
			НР-91%; СП-8%			327206,88	762,93	14659	34		5688	
63	24	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6м/В20 W8 F150	м3	1,568	77966,32	2444,36	122251	3833	80870	34979	169808
			НР-91%; СП-8%			23946,62	567,73	37548	890		12578	
64	25	С1261-102-0252 26-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-20212=СЕТКА С-1	т	0,12104	331233		40092		40092		43300
			СП-8%								3207	
65	26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,05863	1288635,20	1806,32	75553	106	56263	17499	100495
			НР-91%; СП-8%			327206,88	762,93	19184	45		7444	

	27	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/В20 W8 F150	м3	4,646	38071,63	1730,20	176881	8039	146605	22024	214817
			НР-91%; СП-8%			4786,33	423,03	22237	1965		15912	
67	28	С1261-102-0252 26-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-20212=СЕТКА С-1	т	0,48540	331233		160780		160780		173643
			СП-8%								12863	
68	29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,01296	1288635,20	1806,32	16701	23	12437	3868	22214
			НР-91%; СП-8%			327206,88	762,93	4241	10		1645	
69	30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,0122	28263,71	1576,46	345	19	24	280	675
			НР-91%; СП-8%			24689,25	513,76	301	6		50	
70	31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодиеского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,00856	349794		2994		2994		3234
			СП-8%								240	
71	32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,00364	376202		1369		1369		1479
			СП-8%								110	
72	33	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	51,74	4360,93	10,07	225635	521	193487	29529	275577
			НР-93%; СП-8%			611,25	2,43	31626	126		20413	
73	34	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20/30мм. Устройство/В7,5 W8 F150	м2 стяжки	0,776	955,15	32,04	741	25	366	343	1171
			НР-94%; СП-8%			452,09	18,74	351	15		87	
74	35	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1103/В7,5 W8 F150	м2 стяжки	0,776	257,10	11,26	200	9	182	12	229
			НР-94%; СП-8%			10,87	6,20	8	5		17	
75	36	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкции	0,07841	132502,73	6486,55	10390	509	193	6824	18591
			НР-69%; СП-8%			123550,65	2571,37	9688	202		1377	
76	37	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей средняя масса сбороной единицы до 0,1т	т	0,07841	973588		76339		76339		82446
			СП-8%								6107	
77	38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,27389	1154,45	1,41	2625	3	326	1838	4820

			НР-80%; СП-8%			1009,46	0,68	2295	2		357	
			Итого по разделу 2									1 423 349
			Раздел 4. Тепловые сети									
78	49	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150С диаметром труб 50мм. Прокладка	км трубопровода	0,112	1392803,55	602743,56	155994	67507	1466	104512	281346
			НР-99%; СП-8%			776971,52	165597,69	87021	18547		20840	
79	50	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57 х 3,5мм	м	112,448	2123		238727		238727		257825
			СП-8%								19098	
80	51	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие /ТС-659.00.00-02/	т	0,001	976733		977		977		1055
			СП-8%								78	
81	52	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие /ТС-623.000-14/	т	0,05412	976733		52861		52861		57090
			СП-8%								4229	
82	53	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовныйприварной крутоизогнутый 90С, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57 х 3,5 мм	шт	6	757		4542		4542		4905
			СП-8%								363	
83	54	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод диаметр до 60мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединении	стык	19	212,80		4043			2466	7030
			НР-61%; СП-8%			212,80		4043			521	
			Итого по разделу 4									609 251
			Итого по смете									4 983 707
			Локальная смета №06-02 Газопровод низкого давления									
			Раздел 1. Надземная прокладка низкого давления									
84	1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм. Укладка с пневматиеским испытанием	км трубопровода	0,1473	1005528,91	300138,43	148114	44210	6312	114991	284153
			НР-99%; СП-8%			662538,24	126008	97592	18561		21048	
85	2	С1241-102-0139 241-102-0139 РСН РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57 х 3,5 мм	м	147,8892	2123		313969		313969		339087
			СП-8%								25118	
86	3	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	1 фасонных частей	0,00637	1902363,90	649469,17	12118	4137	3701	5510	19038
			НР-99%; СП-8%			671879,73	201849,2	4280	1286		1410	
87	4	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовныйприварной крутоизогнутый 90С, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57 х 3,5 мм	шт	10	757		7570		7570		8176
			СП-8%								606	

	5	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57 х 3,0-40 х 3,0 мм	шт	1	526		526		526		568
			СП-8%								42	
89	6	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57 х 3,0-25 х 3,0 мм	шт	1	711		711		711		768
			СП-8%								57	
90	7	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м3	6,3	39843,07	1541,60	251011	9712	194844	44338	318977
			НР-91%; СП-8%			7373,91	359,94	46456	2268		23628	
91	8	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1т. Монтаж	т конструкции	0,471	142255,78	9379,06	67002	4418	5298	39713	115252
			НР-69%; СП-8%			121628,42	570,27	57287	269		8537	
92	9	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,4692	1018274		477774		477774		515996
			СП-8%								38222	
93	10	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	708		1274		1274		1376
			СП-8%								102	
94	11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,659	109,86	3,04	1501	42	652	560	2226
			НР-69%; СП-8%			59,07	0,35	807	5		165	
95	12	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,659	721,61	1,41	9856	19	1961	6308	17457
			НР-80%; СП-8%			576,62	0,68	7876	9		1293	
96	13	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50 х 50 х 5мм	шт	2	5712,58	239,78	11425	480	7842	2353	14880
			НР-72%; СП-8%			1551,80	82,17	3104	164		1102	
97	14	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	0,5	750,72	22,20	375	11	226	101	514
			НР-72%; СП-8%			275,88	6,05	138	3		38	
98	15	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэ м=1,03 изм и доп.вып.26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	0,8	1461,18	30,48	1169	24	951	145	1419

			НР-72%; СП-8%									
			Итого по разделу 1			241,39	9,51	193	8		105	
												1 639 889
			Раздел 2. Ведомость объемов работ (надземный)									
99	16	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 150мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметиность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1473	1667708,99	1410543,37	245654	207773	1736	67983	338728
			НР-91%; СП-8%			245378,64	261797,07	36144	38563		25091	
100	17	ЦТ3-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп вып 28	Трубопровод, диаметр 57мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвуивание поперечное	стык	8	902,28	21,63	7218	173	463	4015	12132
			НР-61%; СП-8%			822,76		6582			899	
101	18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлиеские. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	м2	82,2	219,73	6,08	18062	500	7851	6741	26787
			НР-69%; СП-8%			118,14	0,71	9711	58		1984	
102	19	Е11-130301--1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлиеские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	82,2	185,30	4,39	15232	361	9195	3956	20723
			НР-69%; СП-8%			69,05	0,71	5676	58		1535	
103	20	Е11-240203-0101 1124-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп вып 28	Газопроводы врезаемые диаметром до 50/25мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1,0	8361,98	1473,80	8362	1474	731	6096	15615
			НР-99%; СП-8%			6157,13		6157			1157	
			Итого по разделу 2									413 984
			Итого по смете									2 053 873
			Локальная смета №06-03 Наружные сети водоснабжения и канализации									
			Раздел 1. Сеть В1									
104	1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	м3 грунта	140,65	213,91	213,91	30086	30086		6505	39518
			НР-72%; СП-8%				64,24				2927	
105	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	4,35	2686,84		11688			8415	21711
			НР-72%; СП-8%			2686,84		11688			1608	
106	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,4	8276,18	226,74	36415	998	29219	6411	46252
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	6198	277		3426	
107	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вруную. Группа грунтов	м3 грунта	11,6	1167,57		13544			9752	25160

			НР-72%; СП-8%									
108	5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,306755	1167,57	35,11	13544	4119		1864	5339
			НР-72%; СП-8%				9,76	0	1145		825	
109	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматиескими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,306755	221,23	107,45	25952	12605		395	42713
			НР-72%; СП-8%			113,78	47,2	13347	5537		13597	
110	7	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	0,0932454	303,43	290,60	28	27		3164	37
			НР-72%; СП-8%			12,83	74,01	1	7		6	
111	8	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10т. Расстояние перевозки 3 км	т км	0,4895386	76		37			3	40
			СП-8%									
112	9	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,116	487968,74	219798,94	56604	25497		39143	103407
			НР-99%; СП-8%			268169,80	72679,15	31108	8431		7660	
113	10	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32 х 3,0 мм	м	117,16	340		39834		39834		43021
			СП-8%								3187	
114	11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,116	79231,55		9191		201	8900	19538
			НР-99%; СП-8%			77501,32		8990			1447	
115	12	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт	1	1721,07	77,93	1721	78	184	1464	3440
			НР-99%; СП-8%			1458,70	35,27	1459	35		255	
116	13	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ 15ч8р2	шт	1,00	5054		5054		5054		5458
			СП-8%								404	
117	14	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1673,59	89,48	5021	268	885	3829	9558
			НР-99%; СП-8%			1289,18		3868	0		708	
118	15	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец приварной PN16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	5,00	4905		24525		24525		26487
			СП-8%								1962	

119	16	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении	шт	2	1618,18	250,20	3236	500	0	2711	6423
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
120	17	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110мм	шт	2,00	2452		4904		4904		5296
			СП-8%								392	
121	18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,0032	1452658,90	649469,17	4649	2078	420	2768	8010
			НР-99%; СП-8%			671879,73	201849,2	2150	646		593	
122	19	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х 4,0мм	шт	1	2882		2882		2882		3113
			СП-8%								231	
123	20	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении	шт	2	1402,33	120,60	2805	241	0	2539	5771
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	2563	1		427	
124	21	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90С ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32мм	шт	2	488		976		976		1054
			СП-8%								78	
125	22	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/гильза	км трубопровода	0,00105	2035550,12	1585599,04	2137	1665	0	961	3346
			НР-99%; СП-8%			449951,08	474895,05	472	499		248	
126	23	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315 х 18,7 мм	м	1,0605	20163		21383		21383		23094
			СП-8%								1711	
127	24	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружнм диаметром 225мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,034	1368913,81	1005351,72	46543	34182	0	20591	72505
			НР-99%; СП-8%			363562,09	248187,01	12361	8438		5371	
128	25	С1241-201-1210 241-201-1210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 225 х 5,5 мм	м	34,34	4060		139420		139420		150574
			СП-8%								11154	
129	26	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры) диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	758,53	38,96	759	39	19	703	1579
			НР-98; СП-8%			700,07	17,64	700	18		117	
130	27	С1244-301-0404 244-301-0404 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт	1	90159		90159		90159		97372
			СП-8%								7213	
131	28	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32мм. Установка	фильтр	1	21855,42	209,61	21855	210	20327	1348	25059

			НР-98; СП-8%			1319,03	56,83	1319	57		1856	
			Итого по разделу 1									794 876
			Раздел 2. Сеть К1									
132	29	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	м3 грунта	7,63875	213,91	213,91	1634	1634		353	2146
			НР-72; СП-8%				64,24		491		159	
133	30	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,23625	2686,84		635			457	1179
			НР-72; СП-8%			2686,84		635			87	
134	31	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3, КОЛОДЦЫ	м3	0,88425	186,17	178,71	165	158		39	220
			НР-72; СП-8%			7,46	53,67	7	47		16	
135	32	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2, КОЛОДЦЫ	м3	0,01575	2686,84		42			30	78
			НР-72; СП-8%			2686,84		42			6	
136	33	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,25	8276,18	226,74	2069	57	1660	364	2628
			НР-99; СП-8%			1408,74	62,94	352	16		195	
137	34	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	1167,57		817			588	1517
			НР-72; СП-8%			1167,57		817			112	
138	35	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3520105	35,11	35,11	223	223		45	289
			НР-72; СП-8%				9,76		62		21	
139	36	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,3520105	221,23	107,45	1405	683		736	2312
			НР-72; СП-8%			113,78	47,2	723	300		171	
140	37	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	0,7729895	303,43	290,60	235	225		48	306
			НР-72; СП-8%			12,83	74,01	10	57		23	
141	38	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10т. Расстояние перевозки 3км	т км	4,0581949	76		308		308		333
			СП-8%								25	

	39	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	523501,31	242379,52	3665	1697		2462	6617
			НР-99; СП-8%			281121,79	74195,62	1968	519		490	
143	40	С1241-204-0401 241-204-0401 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 100/95 ГОСТ Р 54475-2011	м	7,07	2245		15872		15872		17142
			СП-8%								1270	
144	41	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкции колодца	0,62	74251,54	14685,67	46036	9105	20673	19717	71013
			НР-99; СП-8%			26222,82	5900,53	16258	3658		5260	
145	42	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита дя колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	1	16074		16074		16074		17360
			СП-8%								1286	
146	43	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт	1	15008		15008		15008		16209
			СП-8%								1201	
147	44	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита дя колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	13130		13130		13130		14180
			СП-8%								1050	
148	45	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	2718		2718		2718		2935
			СП-8%								217	
149	46	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт	1	4972		4972		4972		5370
			СП-8%								398	
150	47	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902		54902		54902		59294
			СП-8%								4392	
151	48	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,01384	1004968		13909		13909		15022
			СП-8%								1113	
152	49	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,40136	721,61	1,41	290		58	185	513
			НР-80; СП-8%			576,62	0,68	231			38	
153	50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	2479,46	26,16	24795	262	20778	3525	30586
			НР-93; СП-8%			375,48	3,6	3755	36		2266	
154	51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Отмостка колодца. Устройство	м3	0,801	28030,24	1465,14	22452	1174	19917	1477	25843
			НР-91; СП-8%			1700,24	326,01	1362	261		1914	
			Итого по разделу 2									**293 091**

			Итого по смете									1 087 967
			Итого по локальной смете:									
			В том числе									**10 481 322**
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль									1257081
			Сметная стоимость									776393
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									10481322
			Итого:									86342
		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил Д. Табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									10567664 20857
			Итого:									10588521
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									134978
			Итого:									10723499
		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079									11570655
			Налог на добавленную стоимость 12%									1388479
			Всего:									12959134
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**12 699 951**
			в т.ч. НДС									1360709

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель

_____ **Асманбаев Д.И.**

м.п.

Технический надзор:
ТОО "KA Building Group"

Эксперт

_____ **Шерімов Е.Ж.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Авторский надзор:
ИП "Сабыр КЗ"

Эксперт

_____ **Муратбеков Н.**