Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №28 от 10.04.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»	37 812 557								25 112 606
	в т.ч. НДС	4 051 345								2 690 636
	Удержание 30% аванса	11 343 767								7 533 782
	Удержание 5% гарантии качества	1 890 628								1 255 630
	Итого к оплате	**24 578 162**								**16 323 194**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель

_____ **Жаманбаев Д.И.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»**

(наименование)

Договор: №28 от 10.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-01 Блочно-модульная котельная												
			Раздел 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3	м3 грунта	20,37	112,87	107,49	2299	2190	0	418	2934
			НР-72%, СП-8%			5,38	23,12	110	471		217	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунт 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и	м3 грунта	0,63	2686,84		1693		0	1219	3145
			НР-72%, СП-8%			2686,84		1693			233	
3	3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	9,108	656,82	654,65	5982	5963		1293	7857
			НР-72%, СП-8%			2,05	195,16	19	1778		582	
4	4	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,889	29,38	29,38	85	85	0	17	110
			НР-72%, СП-8%				8,17		24		8	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,889	221,23	107,45	639	310	0	335	1052
			НР-72%, СП-8%			113,78	47,20	329	136		78	
6	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотняемого грунта	2,889	105,48	89,53	305	259	9	72	407
			НР-72%, СП-8%			12,85	21,94	37	63		30	
7	7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вруную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,321	1063,06		341		0	246	634
			НР-72%, СП-8%			1063,06		341			47	
			Итого по разделу 1									16 139

			Раздел 2. Фундамент под котельную									
8	8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып28	Подготовка бетонная. Устройтво В10	м3	1,885	29723,44	1465,14	56029	2762	50062	3476	64265
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	3205	615		4760	
9	9	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 из и доп.выып.28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В20	м3	6,804	35850,44	1792,54	243926	12196	202277	29338	295125
			НР-91%; СП-8%			4328,81	409,57	29453	2787		21861	
10	10	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,30278	20554,18	1910,85	6223	579	49	5315	12461
			НР-91%; СП-8%			18482,05	806,60	5596	244		923	
11	11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30278	331233		100291		100291		108314
			СП-8%								8023	
12	12	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Км=1,04	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,04334	1057276,8	1806,32	45822	78	41590	3810	53603
			НР-91%; СП-8%			95848,48	762,93	4154	33		3971	
13	13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки, кирпиу, бетону	м2 поверхности	7,2	2479,46	26,16	17852	188	14960	2538	22021
			НР-93%; СП-8%			375,48	3,60	2703	26		1631	
			Фундамент под дымовую трубу Фм-1									
14	14	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплении без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,55	3526,43		8992	0	0	6475	16704
			НР-72; СП-8%			3526,43		8992	0		1237	
15	15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов2	м3 грунта	1,1	1167,57		1284	0	0	925	2386
			НР-72%; СП-8%			1167,57		1284	0		177	
16	16	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадоных грунтах. Устройство методом послойной укладки	м3 грунтовой подушки	0,49	656,82	654,65	322	321	0	70	423
			НР-72%; СП-8%			2,05	195,16	1	96		31	
17	17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып28	Подготовка бетонная. Устройтво В10	м3	0,144	29723,44	1465,14	4280	211	3824	266	4910
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	245	47		364	
18	18	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м. Устройство /В25 W8 F150	м3	0,812	45158,66	2320,07	36669	1884	29396	5292	45318
			НР-91%; СП-8%			6636,52	525,22	5389	426		3357	
19	19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03484	20554,18	1910,85	716	67	6	612	1434

			НР-91%; СП-8%			18482,05	806,60	644	28		106	
20	20	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03484	331233,00		11540	0	11540		12463
			СП-8%					0	0		923	
21	21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02848	28263,71	1576,46	805	45	57	653	1575
			НР-91%; СП-8%			24689,25	513,76	703	15		117	
22	22	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02848	331233		9434		9434		10189
			СП-8%								755	
23	23	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Км=1,04	Детали закладные весом до 20кг. Установка/ОПОРНЫЕ ДЕТАЛИ	т	0,0598	1057276,8	1806,32	63225	108	57385	5257	73961
			НР-91%; СП-8%			95848,48	762,93	5732	46		5479	
24	24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки, кирпиу, бетону	м2 поверхности	4	2479,46	26,16	9918	105	8311	1410	12234
			НР-93%; СП-8%			375,48	3,60	1502	14		906	
			Фундамент растяжку Фм-2 3шт									
25	25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып28	Подготовка бетонная. Устройтво В10	м3	0,39	29723,44	1465,14	11592	571	10358	719	13296
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	663	127		985	
26	26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м. Устройство /В20 W8 F150	м3	3,108	42597,44	2320,07	132393	7211	104556	20255	164860
			НР-91%; СП-8%			6636,52	525,22	20626	1632		12212	
27	27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Км=1,04	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,06624	1057276,80	1806,32	70034	120	63565	5824	81927
			НР-91%; СП-8%			95848,48	762,93	6349	51		6069	
28	28	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри здании и сооружении массой до 0,1т. Монтаж/РАСТЯЖКИ	т конструкции	0,099378	142255,78	9379,06	14137	932	1118	8379	24317
			НР-69%; СП-8%			121628,42	570,27	12087	57		1801	
29	29	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной стальной горяекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200мм,толщиной от 5 до 60мм	т	0,07044	578162		40726		40726		43984
			СП-8%								3258	
30	30	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,007938	813201		6455	0	6455		6971
			СП-8%					0	0		516	

31	31	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25мм	т	0,021	356318		7483		7483		8082
			СП-8%								599	
			Итого по разделу 2									**1 080 824**
			Раздел 3. Модульная котельная									
32	32	Переень	Блочно-модульная котельная, тип БМК 160/2	комплект	1	13286706,13		13286706				13286706
										13286706		
			Итого по разделу 3									**13 286 706**
			Итого по смете									**14 383 669**
			Локальная смета №06-01 Тепловые сети									
			Раздел 4. Тепловые сети									
33	55	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150С диаметром труб 50мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	1392803,55	602743,00	1393	603	13	933	2512
			НР-99%; СП-8%			776971,52	165597,69	777	166		186	
34	56	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 20 х 2,5мм	м	1,004	463		465		465		502
			СП-8%								37	
35	57	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Трубопроводы стальные диаметром 50мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1936398,36	48793,95	1936	49	1534	350	2469
			НР-99%; СП-8%			353414,88	179,82	353	0		183	
36	58	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	4	2835,20	124,29	11341	497	1313	9409	22410
			НР-98%; СП-8%			2382,55	17,64	9530	71		1660	
37	59	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В) для воды, пара, Т до +150С PN16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	2	1722		3444		3444		3720
			СП-8%								276	
38	60	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В) для воды, пара, Т до +150С PN16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	2	3337		6674		6674		7208
			СП-8%								534	
39	61	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811/КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕм2	м2	50,4	50,33	2,19	2537	110	1324	773	3575
			НР-69%; СП-8%			21,88	0,35	1103	18		265	
40	62	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5,6	42684,27	1531,94	239032	8579	71352	123825	391886
			НР-76%; СП-8%			28410,93	683,3	159101	3826		29029	
41	63	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	9,24	12267		113347		113347		122415

			СП-8%								9068	
42	64	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	44,8	769,93	19,68	34493	882	12980	15943	54471
			НР-76%; СП-8%			460,51	7,73	20631	346		4035	
43	65	С1235-101-0801 235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	51,52	209		10768		10768		11629
			СП-8%								861	
44	66	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отвертии, гензд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,186	199983,38	1595,24	37197	297	17926	16050	57507
			НР-84%; СП-8%			102010,36	719,26	18974	134		4260	
45	67	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,04704	1902363,90	649469,17	89487	30551	27331	40689	140590
			НР-99%; СП-8%			671879,73	201849,2	31605	9495		10414	
46	68	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	7146,81	499,52	28587	1998	5532	20989	53542
			НР-99%; СП-8%			5264,17	35,96	21057	144		3966	
47	69	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 280мм	шт	4	22865		91460		91460		98777
			СП-8%								7317	
			Итого по разделу 4									**973 212**
			Итого по смете									**973 212**
Локальная смета №07-01 Благоустройство												
			Раздел 3. Ограждение									
63	16	У86-010605-0101 8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемыые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	149013,00	1088,00	149013	1088	124500	21646	184312
			НР-91%; СП-8%			23425,00	362	23425	362		13653	
64	17	У86-010605-0502 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецникациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металиическими стойками	конструкция	2	105115,00	801,00	210230	1602	171904	33854	263611
			НР-91%; СП-8%			18362,00	239	36724	478		19527	
65	18	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждении из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам) : Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.16	секция	47	77226,00	7078,00	3629622	332666	2401841	926612	4920733
			НР-91%; СП-8%			19045,00	2620	895115	123140		364499	
			Итого по разделу 3									**5 368 656**
			Итого по смете									**5 368 656**

			Итого по локальной смете:									**20 725 537**
			В том числе									
			Накладные расходы									1315287
			Сметная прибыль									551026
			Сметная стоимость									20725537
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									170731
			Итого:									20896268
		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Д, Табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									41242
			Итого:									20937510
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									266902
			Итого:									21204412
		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079									22879561
			Налог на добавленную стоимость 12%									2745547
			Всего:									25625108
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**25 112 606**
			в т.ч. НДС									2690636

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматя Таласского района"

Руководитель

_____ **Жаманбаев Д.И.**

м.п.

Технический надзор
ТОО "KA Building Group"

Эксперт

_____ **Шеримов Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Авторский надзор:
ИП "Сабыр ЬЗ"

Эксперт

_____ **Муратбеков Н.**